



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Area Tecnica - Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 59 del 17/06/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 17/06/2022 al n. 455

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE IN URGENZA NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA IMPIANTISTICA GENERALE SRL (CIG 90435383A5 ; CUP G21B21006220004).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione comunale, con riguardo alla programmazione dei Lavori Pubblici per l’anno 2021, ravvisando alcune criticità ha rappresentato all’Area Tecnica Urbanistica la necessità di provvedere, con urgenza, alla realizzazione di 30 loculi per sopperire alle eventuali richieste, in attesa della realizzazione del nuovo loculario principale (previsto nella zona di ampliamento Nord del Cimitero);
- di conseguenza, il Responsabile dell’Area Urbanistica, con Determinazione RG 696 del 21.10.2021, n° 73 R. Uff., ha proceduto ad affidare l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la Direzione Lavori e la contabilità, il Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett a) del Dlgs n° 50/2016, all’Ing. Fabio Bonfini, nato a Teramo il 21 marzo 1981, C.F. *BNFFBA81C21L103Y*, residente a Isola del Gran Sasso (TE) in via Cesa di Francia, 104 ed iscritto con il numero 1308 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Teramo;
- il progetto suddetto è stato sottoposto alle attività di verifica ed è stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come risulta dai relativi verbali (in atti);

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 22.12.2021, avente ad oggetto “*Lavori di realizzazione in urgenza nuovi loculi presso il cimitero del Comune di Mosciano Sant’Angelo. Approvazione progetto definitivo-esecutivo*”, in forza della quale sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi al progetto di che trattasi per un totale complessivo

pari a € 60.000,00, di cui € 45.129,44 per lavori (compresi oneri sicurezza) ed € 14.870,56 per somme in amministrazione;

- la Determinazione a Contrattare per i suddetti Lavori, rubricata a RG 929 del 24.12.2021, n° 106 Reg. Uff., a mezzo della quale è stata attivata la procedura di affidamento diretto dei lavori di “*Realizzazione in urgenza nuovi loculi presso il cimitero del Comune di Mosciano Sant’Angelo*” ai sensi dell’art. Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione n. 108/2021, in favore della Ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672 con sede a Castelli (TE), C.da Ponte Grue – CAP 64041, regolarmente registrata sulla piattaforma telematica <https://www.acquistinretepa.it> nella sottosezione “Lavori di manutenzione – Edili – OG1”;
- la Determinazione RG 127 del 08.02.2022, con la quale è stato affidato all’Ing. Davide Pompei, nato a Teramo il 3 gennaio 1982, C.F. PMPDVD82A03L103D, residente a Castiglione M.R. (TE) in C.da Piane snc, iscritto con il numero 1253 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Teramo, l’incarico relativo all’esecuzione del collaudo delle opere strutturali comprese nel progetto di “*Realizzazione in urgenza nuovi loculi presso il cimitero del Comune di Mosciano Sant’Angelo*”;
- la lettera-contratto rep. n° 4 del 07.03.2022, registrata al n° 5026 di protocollo in pari data, a mezzo della quale, in forza della stipula avvenuta mediante sottoscrizione digitale del documento (all’esito della trattativa indetta su MEPA), in data 20.01.2022, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672, per un importo pari a € 43.544,64, oltre ai costi per la sicurezza per € 1.144,96, per un totale complessivo di € 44.689,60 (da assoggettare a IVA nella misura del 22%), al netto del ribasso praticato pari all’1,00%;

DATO ATTO che, per l’intervento in oggetto, non è stato necessario l’inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 di cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché di importo di Q.E. inferiore ad € 100.000,00;

TENUTO CONTO che, con la medesima Determinazione RG 929 del 24.12.2021, n° 106 Reg. Uff., sono state impegnate, per l’esecuzione dei lavori, le somme:

- a) in quanto a € 39.290,40 mediante imputazione al cap. 9962 b.c.e. (€ 5.709,60 già impegnati, giusta Determinazione RG 696 del 21.10.2021, n° 73 R. Uff. di affidamento incarico professionale);
- b) in quanto a € 3.500,00 mediante imputazione al cap. 9960 b.c.e.;
- c) in quanto a € 11.500,00 mediante prelievo sul Fondo di riserva;

RILEVATO che l’affidamento diretto, consentito in regime derogatorio dal DL n° 76/2020, conv. Legge n° 120/2020, a temporalità limitata, continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salvo le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale, l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa (vedi anche: Deliberazione Corte dei Conti Liguria, n° 59/2021/PAR del 7 aprile 2021; Deliberazione Corte dei Conti Puglia, sez. contr., n. 150/2021; ecc...);

CONSIDERATO che, con nota PEC n° 1404 del 20.01.2022, il Direttore dei Lavori, ing. Fabio Bonfini, è stato autorizzato alla consegna dei lavori in via d’urgenza, e che il relativo verbale è stato sottoscritto dalle parti in data 28.02.2022 e acquisito in atti in data 03.03.2022, al n° 4828 di protocollo;

RICHIAMATA la Determinazione RG n° 27 del 15.03.2022, di autorizzazione al subappalto ex art. 105, comma 4, del Dlgs n° 50/2016;

VISTO E RICHIAMATO il parere favorevole di conformità igienico-sanitaria, in ordine all'usabilità dei loculi, espresso dal Dipartimento di Prevenzione-SIESP dell'ASL di Teramo e acquisito al n° 10495 di protocollo dell'Ente in data 16.05.2022;

VISTA e richiamata la comunicazione della Direzione Lavori n° 10699 del 19.05.2022, di trasmissione della documentazione (*Relazione; Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; Elenco Prezzi; Computo metrico; Atto di sottomissione; Quadro economico comparativo*), in atti, relativa a una variazione in corso d'opera ex art 106, comma 4, del Dlgs n° 50/2016, in ordine alla realizzazione dei seguenti interventi (necessari per risolvere aspetti di dettaglio, non sostanziali ai fini dell'esecuzione dei lavori principali e migliorativi rispetto agli stessi):

- esecuzione pavimentazione marciapiede frontale;*
- ulteriore strato protettivo impermeabilizzante interno loculi;*
- finiture e aspetti di dettaglio collegati ai punti precedenti e alle lavorazioni previste in progetto;*

DATO ATTO che gli interventi sopra elencati hanno comportato un maggiore importo contrattuale di euro 2.179.24, pari al 4,876% dell'importo dei lavori principali, e quindi contenuto entro il 5%;

CONSIDERATO che la maggiore spesa per l'esecuzione di tale variazione ha trovato e trova copertura nelle somme previste, sotto le voci "Imprevisti" e "Economie di ribasso", all'interno del Quadro Economico approvato;

ATTESO che i lavori sono stati ultimati in data 19.05.2022, giusto Certificato redatto ex art. 12, comma 1, DM n° 49/2018, acquisito in atti in data 20.05.2022 al n° 10883 di protocollo dell'Ente;

DATO ATTO che, in data 03.06.2022, al n° 11937 di protocollo dell'Ente, la Direzione Lavori ha trasmesso gli atti contabili finali dei lavori in oggetto (in atti), di seguito indicati:

- 01 – LIBRETTO DELLE MISURE;
- 02 – REGISTRO CONTABILITA';
- 03 – SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA';
- 04 - STATO FINALE LAVORI;
- 05 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO;
- 06 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- 07 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTI;
- 08 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- 09 – CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO,

per una contabilità così articolata:

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n° 1 (FINALE) A TUTTO IL 19.05.2022, dell'importo di € 46.868,84 (Oneri sicurezza inclusi, pari a € 1.144,96), al netto del ribasso d'asta effettuato sulle singole categorie di lavoro e riportate nel modulo lista allegato all'atto di aggiudicazione;

CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 1, della prima e unica rata dei lavori, dell'importo di € 45.723,88, oltre a € 4.572,39 per IVA al 10%, per complessivi € **50.296,27**;

CERTIFICATO DI PAGAMENTO della unica rata relativa agli Oneri di sicurezza speciali, dell'importo di € 1.144,96, oltre a € 114,50 per IVA al 10%, per complessivi € **1.259,46**;

VISTO E RICHIAMATO il Certificato di collaudo statico, sottoscritto dal professionista incaricato Ing. Davide Pompei, allegato alla contabilità trasmessa con nota n° 11937 del 03.06.2022;

VISTO E RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Bonfini, allegato alla contabilità trasmessa con nota n° 11937 del 03.06.2022;

RILEVATO l'esito positivo del D.U.R.C., prot. n° INAIL_31842966, emesso dall'INAIL con validità fino al 02.07.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL;

CONSIDERATO che il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il **90435383A5** ;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"; visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

RICHIAMATO il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti Pubblici" e s.m.i, così come da ultimo modificato ed integrato dalla Legge 55/2019 e, successivamente, dalla Legge n° 120/2020 e dal Decreto-Legge n° 77/2021;

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 80, comma 4, del Dlgs n° 50/2016, in ordine alla verifica della regolarità fiscale;

VISTA la legge 205/2017, che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000.00 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

DATO ATTO:

- Che le Pubbliche amministrazioni devono ottemperare all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- Che Il D.L. n. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori") recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ha modificato l'art. 19 del DPR n. 602/73, stabilendo che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data

di accoglimento della richiesta di dilazione (art. 19, comma 1- quater 1, del DPR n. 602 del 1973 modificato dall'art. 13 decies, comma 1-quater del DL n. 137 del 2020);

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione della documentazione contabile finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, anche ai fini della liquidazione a saldo dell'appaltatore;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi;
- la legge 114 dell' 11/8/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 31.01.2022, avente ad oggetto “Nomina del Responsabile dell'Area Tecnica II – Urbanistica”;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATI:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
 - b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

- 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono motivazione;
- 2) di approvare, come in effetti approva, la contabilità relativa allo Stato Finale dei Lavori, rimessa dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Bonfini in data 03.06.2022, al n° 11937 di protocollo dell'Ente (in atti) e così composta:

- 01 – LIBRETTO DELLE MISURE;
- 02 – REGISTRO CONTABILITA’;
- 03 – SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’;

- 04 - STATO FINALE LAVORI;
- 05 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO;
- 06 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- 07 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTI;
- 08 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- 09 – CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO;

dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672 con sede a Castelli (TE), C.da Ponte Grue – CAP 64041, fino a tutto il 19.05.2022, ammonta ad € 46.868,84, di cui € 45.723,88 per lavori, al netto del ribasso offerto dell' 1%, € 1.144,96 per oneri afferenti la sicurezza ed € 4.686,88 per IVA al 10%;

- 3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto dall'Ing. Fabio Bonfini, assunto al protocollo comunale al n. 11937 in data 03.06.2022, con il quale lo stesso professionista certifica che i lavori di "*Realizzazione in urgenza nuovi loculi presso il cimitero del Comune di Mosciano Sant'Angelo*" sono stati regolarmente eseguiti secondo quanto pattuito;
- 4) di prendere atto che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del D.Lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Dott. Lodovico Emilio Serranò, il quale ritiene di fare proprie le considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei Lavori in considerazione del fatto che i lavori sono stati portati a termine dalla ditta esecutrice con buon esito e che non sono emersi contenziosi;
- 6) di liquidare e pagare alla Ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 del 19.05.2022, di cui al precedente punto, la somma di € **46.868,84**, traendo il relativo mandato di pagamento dal cap. 9962 RP 2021, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta Determinazione RG 929 del 24.12.2021, n° 106 Reg. Uff. di impegno di spesa;
- 7) di subordinare il pagamento, di cui al precedente capoverso:
 - a) alla verifica degli adempimenti ex art. 48-bis del DPR 602/1973, come integrato dall'art. 2, comma 9, del D.L. n° 262/2006, con le modifiche introdotte dalla Legge n° 305/2017, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Dlgs n° 50/2016;
 - b) alla presentazione della relativa fattura elettronica;
- 8) di liquidare e pagare la somma di € **4.686,88** (per IVA 10%) a favore dell'Erario dello Stato, traendo il relativo mandato di pagamento dal cap. 9962 RP 2021, giusta Determinazione RG 929 del 24.12.2021, n° 106 Reg. Uff. di impegno di spesa;
- 9) Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n. 217);
- 10) Di dichiarare, in capo al sottoscritto, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

- 11) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi.;
- 12) Di inviare la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Mosciano S.A., li 17/06/2022

Il Responsabile del Settore
Dott. Lodovico Emilio Serranò

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 17/06/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 17/06/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**