



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

ORIGINALE
COMMISSARIO “AD ACTA”

PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA,
UBICATA IN LOC. SANTA MARIA ASSUNTA
(Giusta Decreto Presidente G.R. Abruzzo n. 3 del 14.01.2019)

DECRETO N. 13 DEL 23/06/2022

OGGETTO:

“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” (ART. 63, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.)
C.U.P. G28G03000000004 C.I.G. 8424917D6F
APPROVAZIONE 4° S.A.L. E LIQUIDAZIONE IMPRESA ANGELO DE CESARIS S.R.L.

IL COMMISSARIO “AD ACTA”

Premesso:

- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 04 del 19.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta”, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 5.258.769,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 51.945,09 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 1.189.258,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stato dato atto che l’opera è finanziata mediante Fondi Statali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 per € 6.500.000,00 giusta delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25 e s.m.i.;
- che, con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 05 del 11.10.2020 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori al fine di realizzare l’opera in oggetto;
- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 01 del 11.01.2021 sono stati affidati in via definitiva i lavori di “CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” in favore del costituendo RTI tra ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 quale mandatario con ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 quale mandante, CHIOFALO GROUP S.R.L. – C.F. e P. IVA 03048720837 quale mandante e CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672 quale cooptata, che ha offerto il ribasso del 14,479% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 5.258.796,34, e quindi al prezzo netto di € 4.497.375,22, oltre ad € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, l’importo contrattuale di € 4.549.320,31, oltre ad € 454.932,03 per IVA al 10% e così per complessivi € 5.004.252,34;
- che con Verbale del 09.02.2021, firmato dell’Appaltatore senza riserve, sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza;
- che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei

- lavori;
- che i lavori devono concludersi entro il 08.02.2021;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.04.2021 al n. 6923 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha rimesso una relazione ai sensi dell'art. 9 del D.M. 49/2018 in merito alle osservazioni ed alla conseguente richiesta di variante da parte dell'impresa sulle attività di realizzazione della gabbionata del sito in oggetto;
 - che con nota prot. n. 6995 del 01.04.2021, il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE, ha inviato una nota di riscontro a quella di cui all'alinea precedente;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 17.05.2021 al n. 10181 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha trasmesso una nota di richiesta di indagini geologico-tecniche integrative propedeutiche per la redazione della perizia di Variante;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 25.05.2021 al n. 10780 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha trasmesso una nota di aggiornamento di richiesta di indagini geologico-tecniche integrative propedeutiche per la redazione della perizia di Variante;
 - che con nota prot. n. 10821 del 26.05.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha richiesto un preventivo alla SG Associati – C.F. e P.IVA 02540340417 per la realizzazione delle indagini suddette;
 - che con Decreto del Commissario “ad acta” n. 05 del 04.06.2021 è stato approvato il preventivo formulato dalla SG Associati;
 - che con nota prot. n. 11634 del 07.06.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, a seguito dell'approvazione del preventivo con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 05 del 04.06.2021 ha ordinato alla SG Associati l'esecuzione dei relativi servizi;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 18.06.2021 al n. 12718 la SG Associati C.F. – P.IVA 02540340417 comunicava la sospensione di tutte le attività di perforazione in attesa della realizzazione della pista di accesso indispensabile alla esecuzione dei sondaggi a valle dell'area interessata dai propri servizi;
 - che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 08 del 01.07.2021 è stato approvato il preventivo per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione pista per accesso all'esecuzione dei sondaggi relative ai Lavori di chiusura della Ex Discarica comunale in località Santa Maria Assunta”, in favore dell'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698;
 - che con nota prot. n. 14732 del 13.07.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha comunicato alla SG Associati C.F. – P.IVA 02540340417 l'avvenuta realizzazione della pista di accesso per l'esecuzione delle attività di competenza, sollecitando la immediata ripresa delle stesse;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29.07.2021 al n. 15624 e in data 05.08.2021 al n. 16403 la SG Associati C.F. – P.IVA 02540340417 ha rimesso le risultanze delle prove geologico – tecniche ed integrative richieste dal DL;
 - che con nota prot. n. 15964 del 29.07.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha trasmesso al DL, Ing. Nicola MAURO, la documentazione inerente le risultanze dei sondaggi effettuati dalla SG Associati;
 - che con nota prot. n. 16459 del 05.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha ordinato al DL, Ing. Nicola MAURO, di consegnare al protocollo di questo Comune la redigenda Perizia di variante, ritenuta inquadabile nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di risolvere le problematiche evidenziate relativamente all'esecuzione della gabbionata ai piedi del corpo della ex discarica che, di fatto, sospendono parzialmente i lavori;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 09.08.2021 al n. 16629 il DL, Ing. Nicola MAURO, rimetteva una nota di riscontro all'Ordine di servizio n. 2 del RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, prot. 16459 del 05.08.2021, chiedendo una serie di documenti a carico dell'Appaltatore in base al CSA;
 - che con nota prot. n. 16662 del 09.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha chiesto al DL, Ing. Nicola Mauro, di *“dettagliare tutto quanto previsto dal CSA e che deve essere prodotto dall'appaltatore al fine di consentire alla SV di procedere senza più alcun impedimento”*;
 - che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 11.08.2021, l'Impresa affidataria ANGELO DE CESARIS S.R.L. chiedeva l'emissione del 1° S.A.L.;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.08.2021 al n. 16944 il DL, Ing. Nicola MAURO, riscontrava la nota del RuP di cui all'alinea precedente, evidenziando che lo stesso doveva acquisire dall'Appaltatore la documentazione più volte richiesta nella corrispondenza in Atti e contenuta, in parte, anche nell'Ordine di Servizio n. 2 del 21.04.2021, dettagliandola;
 - che con nota prot. n. 18025 del 31.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha sollecitato al DL Ing. Nicola Mauro la consegna della Perizia di Variante;
 - che il RuP con disposizione di servizio n. 4, prot. n. 20627 del 30.09.2021, al DL, Ing. Nicola MAURO, ha fornito indicazioni sulle attività necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione sismica mediante l'apposito applicativo web del Dipartimento OO.PP. – Servizio del Genio Civile di competenza;
 - che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 09 del 28.10.2021 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
 - che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 12 del 12.11.2021 è stata approvata la perizia di variante inerente i **“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA”**,

redatta dal DL, Ing. Nicola MAURO, in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.09.2021 al n. 20414 ed in data 29.10.2021 al n. 22773, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 4.854.331,86 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,479%, € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza ed € 1.593.723,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.09.2021 al n. 20415, il D.L., Ing. Nicola MAURO, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° S.A.L., di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10.08.2021;
- Brogliaccio delle misure;

che come risulta dalla documentazione sopra elencata, l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L., fino a tutto il 10.08.2021, ammonta ad € 532.318,27, di cui € 526.298,93 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,479% ed € 6.109,34 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%

- che in data 13.12.2021 è stato sottoscritto il contratto nella forma dell'atto pubblico a rogito del Segretario Generale, Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS, annotato al Rep. N. 887;
- che in data 13.12.2021 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L, in relazione ai lavori eseguiti fino al 1° S.A.L., ammonta ad € 423.193,03 + IVA, al netto dell'importo di € 89.104,22 per ribasso d'asta, dell'importo di € 2.661,59 per ritenuta e del recupero della quota parte dell'anticipo del 20% (art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016) di € 106.463,65;
- che con Decreto del Commissario "Ad Acta" n. 14 del 16.12.2021 è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 1 del 13.12.2021, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L, in relazione ai lavori eseguiti fino al 1° S.A.L., ammonta ad € 423.193,03, di cui € 417.173,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,479% ed € 6.019,34 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- che con Decreto del Commissario "Ad Acta" n. 14 del 16.12.2021 è stata liquidata e pagata all'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 la somma di € 423.193,03, oltre iva 10% pari ad € 42.319,30, per l'importo complessivo di € 465.512,33, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 del 13.12.2021 di cui al all'alinea precedente e quale relativo imponibile traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 R.P. 2020 ed è stato liquidato e pagato all'Erario dello Stato la somma di € 42.319,30 quale IVA del Certificato di Pagamento n. 1 del 13.12.2021 traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 R.P. 2020, secondo le disposizioni indicate in premessa;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 18.01.2022 al n. 1176, il D.L., Ing. Nicola MAURO, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 2° S.A.L., di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 20.12.2021;
- Brogliaccio delle misure;

che come risulta dalla documentazione sopra elencata, l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L., fino a tutto il 13.12.2021, ammonta ad € 1.052.836,64, di cui € 1.046.817,31 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,479% ed € 6.109,33 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;

- che con Decreto del Commissario "Ad Acta" n. 3 del 15.02.2022 è stata liquidata e pagata all'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 la somma di € 499.503,57, oltre iva 10% pari ad € 49.950,36, per l'importo complessivo di € 549.453,92, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 2 del 10.02.2022 quale relativo imponibile traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 R.P. 2020 ed è stato liquidato e pagato all'Erario dello Stato la somma di € 49.950,36 quale IVA del Certificato di Pagamento n. 2 del

10.02.2022 traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 R.P. 2020, secondo le disposizioni indicate in premessa;

- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 09.03.2022 al n. 5274, il D.L., Ing. Nicola MAURO, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 3° S.A.L., di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 18.02.2022;
- Brogliaccio delle misure;

che come risulta dalla documentazione sopra elencata, l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L., fino a tutto il 18.02.2022, ammonta ad € 1.670.816,86, di cui € 1.664.797,53 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,479% ed € 6.019,33 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;

- che con Decreto del Commissario "Ad Acta" n. 7 del 27.04.2022 è stata liquidata e pagata all'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 la somma di € 499.503,57, oltre iva 10% pari ad € 49.950,36, per l'importo complessivo di € 591.812,94, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 3 del 12.04.2022 quale relativo imponibile traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 R.P. 2020 ed è stato liquidato e pagato all'Erario dello Stato la somma di € 59.181,29 quale IVA del Certificato di Pagamento n. 3 del 12.04.2022 traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 R.P. 2020, secondo le disposizioni indicate in premessa;

- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 14.06.2022 al n. 12771, il D.L., Ing. Nicola MAURO, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 4° S.A.L., di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 12.05.2022;
- Brogliaccio delle misure;

che come risulta dalla documentazione sopra elencata, l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L., fino a tutto il 12.05.2022, ammonta ad € 2.623.433,92, di cui € 2.617.414,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,479% ed € 6.019,33 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;

Visto l'allegato DURC dal quale risulta la posizione regolare dell'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L.;

Visto il certificato di pagamento n. 4 del 21.06.2022 a firma del RuP Arch. Arnaldo DI SANTE (allegato);

Viste le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2020/2022;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E C R E T A

per i lavori di "Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta"

1) di approvare, come in effetti approva, la seguente documentazione tecnica relativa al 4° S.A.L., rimessa dal D.L., Ing. Ing. Nicola MAURO con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 14.06.2022 al n. 12771:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 12.05.2022;
- Brogliaccio delle misure;

dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L., fino a tutto il 12.05.2022, ammonta ad € 2.623.433,92, di cui € 2.617.414,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,479% ed € 6.019,33 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;

- 2) approvare, come in effetti approva, il Certificato di Pagamento n. 4 del 21.06.2022, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L, in relazione ai lavori eseguiti fino al 4° S.A.L., ammonta ad € 652.288,42, di cui € 646.269,09 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,479% ed € 6.019,33 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- 3) di liquidare e pagare all'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 la somma di € 652.288,42, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 4 del 21.06.2022 di cui al precedente punto 2) e quale relativo imponibile traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 R.P. 2020;
- 4) di liquidare e pagare all'Erario dello Stato la somma di € 65.228,84 quale IVA del Certificato di Pagamento n. 4 del 21.06.2022 di cui al precedente punto 2) traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 R.P. 2020, secondo le disposizioni indicate in premessa;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 mediante la PEC angelodecesaris.appalti@pec.it per l'emissione del relativo documento di spesa;
- 6) di dare atto che i suddetti pagamenti verranno effettuati solo a seguito di ricevimento del pertinente documento di spesa emesso dall'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano Sant'Angelo, li 23/06/2022

IL COMMISSARIO AD ACTA
Galiffi Giuliano

PARERE TECNICO

Parere tecnico Favorevole sul provvedimento:

Li, 22/06/2022

IL TECNICO
(Angelo Di Gennaro)

PARERE SEGRETARIO

Parere Favorevole per quanto di competenza, sul provvedimento, in qualità di componente dell'Ufficio di Supporto del Commissario ad Acta (Decreto n. 8/2019)

Li, 22/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesca De Camillis)

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.
Mosciano S. Angelo, li 22/06/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, li 22/06/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia del presente decreto viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, li 23.06.2022

Istruttore Amministrativo

Valeria Amatucci

