

RELAZIONE E CERTIFICAZIONE DI LIQUIDAZIONE GENERALE SUI RAPPORTI FRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Lavori di “Realizzazione Rampe NORD e SUD del costruendo cavalcavia per viabilità alternativa al sottopasso ferroviario della Teramo-Mare e per lo sviluppo infrastrutturale ed economico della vallata del Tordino, in Provincia di Teramo”.

C.U.P. G21B16000130001

L'intervento rientra nelle opere di cui al c.d. Masterplan Abruzzo (Patto per l'Abruzzo sottoscritto a L'Aquila il 17.05.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo RENZI, e il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'ALFONSO), approvato con DGR n. 402 del 25.06.2016, contenente anche l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi ivi previsti.

L'intervento, dell'importo di € 1.000.000,00, è finanziato con Fondi FSC riferiti al periodo di programmazione 2014-2020, mediante assegnazione da parte del CIPE.

Lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) per l'attuazione dell'intervento in oggetto, previsto nel Masterplan per l'Abruzzo ed identificato col codice ABIN-PSRA-18-01 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 86 del 28.06.2017.

La convenzione suddetta è stata sottoscritta digitalmente dal Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici, Ing. Angelo DI GENNARO, in data 01.07.2017 e trasmessa all'Ufficio Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane del Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Giunta Regionale d'Abruzzo con nota prot. n. 23524 del 01.07.2017.

Il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento in epigrafe è stato redatto dal RTP costituito tra la TPS INGEGNERIA SRL (*mandatario*), l'Ing. Andrea LUPINETTI (*mandante*) e il Dott. Geol. Mariano MARIANI (*mandante*) e trasmesso al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), nella prima versione, in data 12.06.2018 al n. 11881. Detta la versione progettuale comportava una spesa complessiva di € 3.437.000,00, di cui € 2.748.398,97 per lavori, € 130.367,63 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 558.233,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

La prima versione del progetto esecutivo è stata oggetto di attività di verifica da parte del soggetto all'uopo incaricato, EUROS S.R.L., che si è conclusa in data 07.12.2018 con la relativa documentazione pervenuta al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) in data 10.12.2018 al n. 26509.

A seguito delle risultanze di tale verifica il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, con propria nota prot. n. 561 del 10.01.2019, ha ordinato alla TPS INGEGNERIA SRL, in qualità di mandatario del RTP incaricato dei servizi di architettura e ingegneria in oggetto, di procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento in epigrafe è stato redatto dal RTP costituito tra la TPS INGEGNERIA SRL (*mandatario*), l'Ing. Andrea LUPINETTI (*mandante*) e il Dott. Geol. Mariano MARIANI (*mandante*) e trasmesso al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), nella seconda versione, in data 21.01.2019 al n. 1374. Detta la versione progettuale comporta una spesa complessiva di € 2.779.727,84, di cui € 2.198.510,61 per lavori, € 104.298,70 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 476.918,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

La seconda versione del progetto esecutivo è stata oggetto di positiva (*al netto dell'appaltabilità della soluzione progettuale per insufficienza della copertura finanziaria*) verifica da parte del soggetto all'uopo incaricato, EUROS S.R.L., che si è conclusa in data 31.05.2019 con

la relativa documentazione pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.06.2019 al n. 12285.

Il RuP ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto solo in linea tecnica (per insufficienza della copertura finanziaria del quadro economico dello stesso) in data 28.02.2022.

Che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato solo in linea tecnica con deliberazione di G.C. n. 16 del 09.03.2022.

Non è stato possibile, di conseguenza, procedere all'affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda i Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i lavori in oggetto – C.I.G. 6864540D99, con determinazione n. 96 R.G. del 15.02.2018 la gara effettuata con procedura negoziata senza bando è stata aggiudicata, in via definitiva, in favore del costituendo RTP tra la TPS INGEGNERIA SRL (mandatario), l'Ing. Andrea LUPINETTI (mandante) e il Dott. Geol. Mariano MARIANI (mandante) che ha offerto il ribasso del 40,230% sull'importo dei servizi a base d'asta.

Con la medesima determinazione è stata impegnata la conseguente spesa sul Cap. 10186 (SPESA), collegato al Cap. 1992 (ENTRATA) alimentato per € 1.000.000,00 dai Fondi FSC riferiti al periodo di programmazione 2014-2020 del Masterplan Abruzzo.

In data 26.03.2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione di incarico tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), rappresentato dal Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Angelo DI GENNARO, e il Legale rappresentante della TPS INGEGNERIA SRL, in qualità di mandatario dell'ormai costituito RTP per l'importo presuntivo, soggetto a rideterminazione a consuntivo, di € 34.943,11, oltre contributi ed IVA.

Per quanto riguarda il servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto – C.I.G. ZA82539108, con determinazione n. 866 R.G. del 27.11.2018 è stata approvata l'Offerta identificata col N. 355370, in conseguenza della Trattativa Diretta identificata col N. 642219 ed avviata in data 10.10.2018 sul sito acquistinretepa di Consip, formulata dalla EUROS S.R.L.

Con la medesima determinazione è stata impegnata la conseguente spesa sul Cap. 10186 (SPESA), collegato al Cap. 1992 (ENTRATA) alimentato per € 1.000.000,00 dai Fondi FSC riferiti al periodo di programmazione 2014-2020 del Masterplan Abruzzo.

In data 29.11.2018 è stata stipulata la Trattativa Diretta tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la EUROS S.R.L., poi caricata sul sito acquistinretepa di Consip, comportante una spesa complessiva di € 7.462,22, oltre contributi ed IVA.

Con determinazione n. 156 R.G. del 02.03.2019 sono state liquidate alla TPS INGEGNERIA SRL la fattura n. 5 P/A del 08.08.2018 e all'Ing. Andrea LUPINETTI la fattura n. 1/PA del 08.08.2018, emesse quale acconto delle attività di progettazione esecutiva per, rispettivamente, l'importo di € **9.642,88**, di cui € 7.600 per onorario, 304,00 per contributi al 4% ed € 1.738,88 per IVA al 22%, a favore della TPS INGEGNERIA SRL, e l'importo di € **2.496,00**, di cui € 2.400,00 per onorario ed € 96,00 per contributi al 4%, a favore dell'Ing. Andrea LUPINETTI, traendo per entrambi il mandato di pagamento dal **Cap. 10186**.

Con determinazione n. 125 R.G. del 12.02.2021 è stata liquidata alla EUROS S.R.L. la Fattura N. 8 del 16.12.2019 emessa per lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto esecutivo redatto dal RTP a all'uopo incaricato per l'importo complessivo di € **9.468,07**, di cui € 7.462,22 per onorario, € 298,49 per contributi al 4% ed € 1.707,36 per IVA al 22%, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 10186**.

Con determinazione n. 183 R.G. del 28.02.2022 è stato liquidato alla TPS INGEGNERIA SRL, all'Ing. Andrea LUPINETTI e al Dott. Geol. Mariano MARIANI il saldo delle competenze

tecniche per le attività di progettazione esecutiva per, rispettivamente, l'importo di € 23.222,97, di cui € 18.303,10 per onorario, 732,12 per contributi al 4% ed € 4.187,75 per IVA al 22%, a favore della TPS INGEGNERIA SRL, traendo il mandato di pagamento dal **Cap. 10186** dell'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2017/2019 piano dei conti 2.02.01.09.012, l'importo di € 8.223,17, di cui € 6.481,06 per onorario ed € 259,24 per contributi al 4% ed € 1.482,87, a favore dell'Ing. Andrea LUPINETTI, traendo il mandato di pagamento dal **Cap. 10186** dell'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2017/2019 piano dei conti 2.02.01.09.012, ed € 2.762,91, di cui € 2.220,27 per onorario, € 44,41 per contributi al 2% ed € 498,23 per IVA al 22%, a favore del Dott. Geol. Mariano MARIANI, traendo il mandato di pagamento per € 750,79 dal **Cap. 10186** dell'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2017/2019 piano dei conti 2.02.01.09.012 e per € 2.012,12 dal Cap. 9300 R.P. 2018.

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- che, ai sensi dello stesso comma, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RuP;
- che l'art. 26 del DM 49/2018 prevede che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto proceda ad accertare che la prestazione effettuata dall'Operatore Economico sia conforme, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni dei documenti contrattuali;
- che le Linee Guida ANAC N. 3, alla Parte II – Paragrafo 10., prevedono, per i Servizi di Ingegneria e Architettura, affidati al costituito RTP tra la TPS INGEGNERIA SRL (*mandatario*), l'Ing. Andrea LUPINETTI (*mandante*) e il Dott. Geol. Mariano MARIANI (*mandante*), e per il servizio di verifica del progetto esecutivo, affidati alla EUROS S.R.L., che il RuP possa coincidere col Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Rilevato che, per i Servizi di Ingegneria e Architettura, affidati al costituito RTP tra la TPS INGEGNERIA SRL (*mandatario*), l'Ing. Andrea LUPINETTI (*mandante*) e il Dott. Geol. Mariano MARIANI (*mandante*), e per il servizio di verifica del progetto esecutivo, affidati alla EUROS S.R.L., il RuP coincide con Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona dell'Ing. Angelo DI GENNARO;

Dato atto che le determinazioni di liquidazione effettuate a favore della EUROS S.R.L. e del suddetto RTP debbono considerarsi, in uno e per ciascuno dei menzionati servizi, sia accertamento della prestazione svolta che certificato di regolare esecuzione;

In definitiva la **spesa totale ammissibile** a contributo (pagamenti tratti dal solo Cap. 10186) è la seguente:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| a) per i Servizi di Ingegneria e Architettura affidati al RTP costituito tra la TPS INGEGNERIA SRL (<i>mandatario</i>), l'Ing. Andrea LUPINETTI (<i>mandante</i>) e il Dott. Geol. Mariano MARIANI (<i>mandante</i>) – C.I.G. 6864540D99 | | |
| importo (contributi ed IVA compresi) | € | 44.335,81 |
| b) per il servizio di verifica del progetto esecutivo affidato alla EUROS S.R.L. - C.I.G. ZA82539108 | | |
| Importo (contributi e IVA compresi) | € | 9.468,07 |
| In totale | € | <u>53.803,88</u> |

(diconsi euro cinquantatremilaottocentotre/88) con una minore spesa di € 946.196,12 rispetto a quella preventivata.

Dagli atti sottoposti allo scrivente risulta che finora sono stati somministrati al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) dalla Regione Abruzzo n. 1 acconto per l'importo totale di € 50.000,00 e pertanto, allo stato attuale, a conguaglio definitivo potrà essere erogata al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) la somma residua di € 3.803,88.

In definitiva lo scrivente esprime il subordinato parere che l'opera in argomento sia ammissibile al contributo del c.d. Masterplan Abruzzo, finanziato con Fondi FSC riferiti al periodo di programmazione 2014-2020, fino alla concorrenza della somma sopra specificata.

Mosciano Sant'Angelo (TE), data 11.03.2022

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Angelo DI GENNARO

firmato digitalmente

visto

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo DI GENNARO

firmato digitalmente