



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Area Tecnica - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 118 del 24/05/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 24/05/2022 al n. 381

OGGETTO: ESTENDIMENTO IMPIANTO DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE.
C.U.P. G24E21001160001 – C.I.G. Z8132EE7C5
APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE IMPRESA CEIE POWER S.P.A.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 85 del 07.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 41.000,00 di cui € 32.128,54 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 975,40 per oneri afferenti la sicurezza ed € 7.896,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e dato atto che alla copertura della spesa si sarebbe provveduto con parte dei contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019, che per l'anno 2021 ammontano ad € 140.000,00, da impegnare sul Cap. 8325 piano dei conti 2.02.01.09.000 dell'annualità 2021 del bilancio previsionale 2021/2023;
- che l'intervento in oggetto non è previsto nel PTO 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 05.05.2021, poiché l'importo di Q.E. risulta inferiore ad € 100.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che con propria nota prot. n. 16000 del 30.07.2021 il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS, ha conferito l'incarico di RuP all'Ing. Angelo DI GENNARO;
- che, per rispettare la stretta tempistica stabilita dalla normativa, risulta necessario ed urgente procedere con l'inizio dei lavori entro e non oltre la data del 15.09.2021, pena la revoca del contributo;
- che con determinazione a contrattare n. 602 R.G. del 07.09.2021 è stato dato avvio a tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori in oggetto;
- che, per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa CEIE POWER S.p.A., C.F. e P. I.V.A. 01942520691, il preventivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione n. 620 R.G. del 13.09.2021 è stato approvato il preventivo di spesa formulato dall'Impresa **CEIE POWER S.p.A.** risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 10.09.2021, comportante la spesa complessiva di € **36.343,66**, di cui € 32.064,29 per lavori, al netto del ribasso offerto del **0,20%**, € 975,40 per oneri afferenti la sicurezza ed € 3.303,97 per IVA al 10% ed impegnata la somma di € 33.039,69 sul Cap. 8325 a favore dell'Impresa CEIE POWER S.p.A. e la somma di € 3.303,97 sul Cap. 8325 a favore dell'Erario dello Stato;
- che in data 15.09.2021, veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall'Appaltatore senza riserve;

- che, in relazione alle previsioni dell'art. 14 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 13.12.2021;
- che, a seguito di motivata istanza dell'Appaltatore, con determinazione n. 818 del 29.11.2021 veniva concessa la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 30 gg e di conseguenza il termine dei lavori slitta al 12.01.2022;
- che in data 23.12.2021 i lavori sono stati sospesi, giusta Verbale in pari data, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 23.12.2021 al n. 26839 e firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che in data 10.02.2022 i lavori sono stati ripresi, giusta Verbale del 08.02.2022, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 10.02.2022 al n. 2993 e firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che in conseguenza della sospensione dei lavori il termine per l'ultimazione degli stessi risultava fissata al 02.03.2022;
- che in data 22.02.2022, quindi entro i termini, i lavori sono stati ultimati, giusta Certificato di ultimazione del D.L., Arch. Mario GALLO, del 25.02.2022, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 01.03.2022 al n. 4632;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 24.05.2022 al n. 11189, il D.L., Arch. Mario GALLO, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 22.02.2022, di seguito elencata:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 22.02.2022;
 - Giornale dei lavori;
- che come risulta dalla documentazione sopra elencata, l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa CEIE POWER S.p.A., fino a tutto il 22.02.2022, ammonta ad € 33.039,69, di cui € 32.064,29 per lavori, al netto del ribasso offerto del 0,20%, € 975,40 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- che in data 19.05.2022 è stato sottoscritto il contratto nella forma della scrittura privata non autenticata tra il Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici del Comune intestato, Ing. Angelo DI GENNARO, e il Consigliere Delegato della CEIE POWER S.p.A., Dott.ssa Clara PRIMAVERA;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 del 24.05.2022, allegato al presente atto, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell'Impresa CEIE POWER S.p.A., in relazione ai lavori eseguiti fino al 1° e ultimo S.A.L., ammonta ad € 32.874,49 + IVA, al netto dell'importo di € 64,25 per ribasso d'asta e dell'importo di € 165,20 per ritenuta infortuni;

Visto l'allegato DURC dal quale risulta la posizione regolare dell'Impresa CEIE POWER S.p.A.;

Viste le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale N. 4 del 16.07.2021 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 12.05.2021, di approvazione del P.E.G., nella quale è indicato che il Cap. 8325 è assegnato alla gestione dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C.T. 2021/2023;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto, regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E T E R M I N A

per lavori di *“Estendimento impianto di p.i. sul territorio comunale”*:

- 1) di approvare, come in effetti approva, la seguente documentazione tecnica relativa al 1° ed ultimo S.A.L., rimessa dal D.L., Arch. Mario GALLO con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 24.05.2022 al n. 11189:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 22.02.2022;
 - Giornale dei lavori;dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa CEIE POWER S.p.A., fino a tutto il 22.02.2022, ammonta ad € 33.039,69, di cui € 32.064,29 per lavori, al netto del ribasso offerto del 0,20%, € 975,40 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- 2) approvare, come in effetti approva, il Certificato di Pagamento n. 1 del 24.05.2022, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell'Impresa CEIE POWER S.p.A., in relazione ai lavori eseguiti fino al 1° ed ultimo S.A.L., ammonta ad € 32.874,49 + IVA, al netto dell'importo di € 64,25 per ribasso d'asta e dell'importo di € 165,20 per ritenuta infortuni;
- 3) di liquidare e pagare all'Impresa CEIE POWER S.p.A. – C.F. e P. I.V.A. 01942520691 la somma di € 32.874,49, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 del 24.05.2022 di cui al precedente punto 2) e quale relativo imponibile traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8325 R.P. 2021;
- 4) di liquidare e pagare all'Erario dello Stato la somma di € 3.287,45 quale IVA del Certificato di Pagamento n. 1 del 24.05.2022 di cui al precedente punto 2) traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8325 R.P. 2021, secondo le disposizioni indicate in premessa;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'Impresa CEIE POWER S.p.A. mediante la PEC illuminazione.ceiepower@pec.it per l'emissione del relativo documento di spesa;
- 6) di dare atto che i suddetti pagamenti verranno effettuati solo a seguito di ricevimento del pertinente documento di spesa emesso dall'Impresa CEIE POWER S.p.A.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 24/05/2022

**Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 24/05/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 25/05/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**