



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Area Tecnica - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 205 del 28/07/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 28/07/2022 al n. 591

OGGETTO: ESTENDIMENTO IMPIANTO DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE.
C.U.P. G24E21001160001 – C.I.G. Z8132EE7C5
LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA CEIE POWER S.P.A.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 85 del 07.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 41.000,00 di cui € 32.128,54 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 975,40 per oneri afferenti la sicurezza ed € 7.896,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e dato atto che alla copertura della spesa si sarebbe provveduto con parte dei contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019, che per l'anno 2021 ammontano ad € 140.000,00, da impegnare sul Cap. 8325 piano dei conti 2.02.01.09.000 dell'annualità 2021 del bilancio previsionale 2021/2023;
- che l'intervento in oggetto non è previsto nel PTO 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 05.05.2021, poiché l'importo di Q.E. risulta inferiore ad € 100.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che con propria nota prot. n. 16000 del 30.07.2021 il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS, ha conferito l'incarico di RuP all'Ing. Angelo DI GENNARO;
- che, per rispettare la stretta tempistica stabilita dalla normativa, risulta necessario ed urgente procedere con l'inizio dei lavori entro e non oltre la data del 15.09.2021, pena la revoca del contributo;
- che con determinazione a contrattare n. 602 R.G. del 07.09.2021 è stato dato avvio a tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori in oggetto;
- che, per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa CEIE POWER S.p.A., C.F. e P. I.V.A. 01942520691, il preventivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione n. 620 R.G. del 13.09.2021 è stato approvato il preventivo di spesa formulato dall'Impresa **CEIE POWER S.p.A.** risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 10.09.2021, comportante la spesa complessiva di € **36.343,66**, di cui € 32.064,29 per lavori, al netto del ribasso offerto del **0,20%**, € 975,40 per oneri afferenti la sicurezza ed € 3.303,97 per IVA al 10% ed impegnata la somma di € 33.039,69 sul Cap. 8325 a favore dell'Impresa CEIE POWER S.p.A. e la somma di € 3.303,97 sul Cap. 8325 a favore dell'Erario dello Stato;
- che in data 15.09.2021, veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall'Appaltatore senza riserve;

- che, in relazione alle previsioni dell'art. 14 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 13.12.2021;
- che, a seguito di motivata istanza dell'Appaltatore, con determinazione n. 818 del 29.11.2021 veniva concessa la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 30 gg e di conseguenza il termine dei lavori slitta al 12.01.2022;
- che in data 23.12.2021 i lavori sono stati sospesi, giusta Verbale in pari data, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 23.12.2021 al n. 26839 e firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che in data 10.02.2022 i lavori sono stati ripresi, giusta Verbale del 08.02.2022, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 10.02.2022 al n. 2993 e firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che in conseguenza della sospensione dei lavori il termine per l'ultimazione degli stessi risultava fissata al 02.03.2022;
- che in data 22.02.2022, quindi entro i termini, i lavori sono stati ultimati, giusta Certificato di ultimazione del D.L., Arch. Mario GALLO, del 25.02.2022, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 01.03.2022 al n. 4632;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 24.05.2022 al n. 11189, il D.L., Arch. Mario GALLO, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 22.02.2022, di seguito elencata:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 22.02.2022;
 - Giornale dei lavori;
- che come risulta dalla documentazione sopra elencata, l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa CEIE POWER S.p.A., fino a tutto il 22.02.2022, ammonta ad € 33.039,69, di cui € 32.064,29 per lavori, al netto del ribasso offerto del 0,20%, € 975,40 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- che in data 19.05.2022 è stato sottoscritto il contratto nella forma della scrittura privata non autenticata tra il Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici del Comune intestato, Ing. Angelo DI GENNARO, e il Consigliere Delegato della CEIE POWER S.p.A., Dott.ssa Clara PRIMAVERA;
- che con determinazione n. 381 R.G. del 24.05.2022 è stata approvata la documentazione tecnica relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 22.02.2022 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 all'Impresa CEIE POWER S.p.A.;
- che con propria nota del 31.05.2022, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 31.05.2022 al n. 11714, il D.L., Arch. Mario GALLO, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa alla contabilità finale di seguito elencata:
 - Conto finale del 30.05.2022, firmato senza riserve dall'Appaltatore;
 - Relazione sul Conto finale del 30.05.2022;
 - Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum del 30.05.2022;
- che in data 31.05.2022 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto il Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti, implicitamente previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che in data 31.05.2022 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto la sua Relazione sul Conto finale, ai sensi art. 14 comma 1 lett. e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- che con nota prot. n. 11801 del 31.05.2022 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha trasmesso gli atti dovuti al Direttore dei Lavori, Arch. Mario GALLO, per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori in oggetto;

- che con propria nota del 03.06.2022, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 03.06.2022 al n. 11945, il D.L., Arch. Mario GALLO, ha rimesso il CRE del 01.06.2022;
- che con deliberazione di G.C. n. 52 del 08.06.2022 è stato ritenuto ammissibile il suddetto CRE;
- che in data 21.06.2022 il RuP ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al CRE;
- che con propria nota prot. n. 13395 del 21.06.2022 il RuP ha trasmesso la deliberazione di G.C. n. 52 del 08.06.2022 di ammissibilità del CRE ed il Certificato di Pagamento relativo al CRE all'Appaltatore e richiesto, nel contempo, la presentazione della polizza di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e l'emissione della fattura (o altro regolare documento di spesa) per consentire il pagamento del saldo;

Vista la fattura n. 249_W2 del 30.06.2022, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.07.2022 al n. 15308 dell'importo di € 181,72, di cui € 165,20 per lavori ed € 16,52 per IVA al 10%;

Vista la polizza di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata dalla Assicurazione SACE BT S.p.A. – Agenzia di Pescara in data 22.07.2022 col N. 1632.00.27.2799840231, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 25.07.2022 al n. 16356;

Visto l'allegato D.U.R.C. dal quale risulta la posizione regolare dell'Impresa CEIE POWER S.p.A.;

Viste le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali “le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori”;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale N. 4 del 16.07.2021 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 12.05.2021, di approvazione del P.E.G., nella quale è indicato che il Cap. 8325 è assegnato alla gestione dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2022/2024;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto, regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E T E R M I N A

per lavori di “*Estendimento impianto di p.i. sul territorio comunale*”:

- 1) approvare, come in effetti approva, il Certificato di Pagamento relativo al CRE emesso in data 21.06.2022, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell'Impresa CEIE POWER S.p.A., quale credito liquido, ammonta ad € 165,20 + IVA;

- 2) di liquidare e pagare all'Impresa CEIE POWER S.p.A. – C.F. e P. I.V.A. 01942520691 la somma di € 165,20, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento relativo al CRE emesso in data 21.06.2022 di cui al precedente punto 1) e quale relativo imponibile traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8325 R.P. 2021;
- 3) di liquidare e pagare all'Erario dello Stato la somma di € 16,52 quale IVA del Certificato di Pagamento relativo al CRE emesso in data 21.06.2022 di cui al precedente punto 1) traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8325 R.P. 2021, secondo le disposizioni indicate in premessa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 28/07/2022

**Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 28/07/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 29/07/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**