



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 112 DEL 10/11/2021

**OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.
C.U.P. G29H20000050001 – C.I.G. 848548079C
AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-**

L'Anno **duemilaventuno** il giorno **dieci** del mese di **Novembre** alle ore **13:45**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

| 1 | GALIFFI GIULIANO | Sindaco | X | |
|----------|------------------------|--------------|----------|----------|
| 2 | ROSSI MIRKO | Vice Sindaco | | X |
| 3 | LATTANZI LUCA | Assessore | X | |
| 4 | DI MASSIMANTONIO PIERA | Assessore | X | |
| 5 | CORDONE DONATELLA | Assessore | X | |

Totali:

4

1

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'opera è finanziata per € 150.000,00 giusta note della GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – SMEA, una pervenuta al protocollo di questo comune in data 03.01.2020 al n. 92, dall'oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017 OCDPC 441/2017 – Piano Investimenti – Finanziamento seconda annualità – Comunicazioni", e l'altra pervenuta al protocollo di questo comune in data 23.01.2020 al n. 1472, dall'oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017 OCDPC 441/2017 – Piano Investimenti – Finanziamento seconda annualità – Comunicazioni";
- che in data 27.05.2020 il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) ha firmato la convenzione tra la il Soggetto Attuatore (*Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)*) e la Regione Abruzzo relativa agli interventi finanziati con il d.P.C.M. del 27.02.2019, tra cui quello in oggetto (*il vincolo previsto, pena la revoca del finanziamento, era la necessità stipulare il contratto dei lavori entro e non oltre la data del 30.09.2020, poi posticipato al 31.12.2020*);
- che per rispettare la stretta tempistica stabilita dal finanziamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019, risultava necessario ed urgente procedere con l'appalto delle opere e con la stipula del contratto dei relativi lavori, entro e non oltre la data del 31.12.2020, pena la revoca del finanziamento;
- che, per il tramite della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, l'Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA, C.F. DGNGPP75D20L103D e P. IVA 01520750678, è stato invitato a presentare la sua migliore offerta, mediante ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta di € 13.650,00, entro il termine prefissato per le ore 22,00 del giorno 30.07.2020 per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di Progetto esecutivo, CSP, D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, Rilievo/i di edificio/i esistente/i, CRE e Relazione Acclarante inerenti i lavori in oggetto;
- che con determinazione 468 R.G. del 04.08.2020 la gara per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di Progetto esecutivo, CSP, D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, Rilievo/i di edificio/i esistente/i, CRE e Relazione Acclarante inerenti i lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva, in favore dell'Ing. **Giuseppe DI GIANNANDREA**, che ha offerto il ribasso del **2,00%** sull'importo dei servizi a base d'asta di € 13.650,00, e quindi al prezzo netto di € **13.377,00**, oltre ad € **535,08** per contributi previdenziali ed € **3.060,66** per IVA al 22% e così per complessivi € **16.972,74** ed impegnata la relativa spesa sul Cap. 8962 in favore dell'Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA;
- che con nota prot. n. 14084 del 05.08.2020 è stato Ordinato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al Tecnico incaricato, Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorsi dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 della convenzione prevedeva la presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima; a seguito dell'Ordine di Servizio N. 1 prot. n. 14084 del 05.08.2020 i giorni sono da intendersi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento dello stesso*);

- che Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 05.08.2020 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo restava fissato al 04.09.2020;
- che in data 25.09.2020 è stata sottoscritta tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) ed l'Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA la convenzione di incarico nella forma della scrittura privata non autenticata;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 11.09.2020 al n. 16328, l'Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA, ha rimesso il progetto esecutivo inerente i lavori in oggetto;
- che con deliberazione di G.C. n. 126 del 26.10.2020, veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, comportante la spesa complessiva di € 150.000,00, di cui € 104.661,75 per lavori, € 3.149,10 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 42.189,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che, per il tramite della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa Iceim Srl, C.F. e P. I.V.A. 01008800672, il preventivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione n. 846 R.G. del 01.12.2020 è stato approvato il preventivo di spesa formulato dall'Impresa Iceim Srl risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 20.11.2020, comportante la spesa complessiva di € **128.975,50**, di cui € 102.568,52 per lavori, al netto del ribasso offerto del **2,00%**, € 3.149,10 per oneri afferenti la sicurezza ed € 23.257,88 per IVA al 22% ed impegnata la somma di € 105.717,62 sul Cap. 8962 a favore dell'Impresa Iceim Srl e la somma di € 23.257,88 sul Cap. 8962 a favore dell'Erario dello Stato;
- che in data 16.12.2020 è stato sottoscritto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e l'Impresa Iceim Srl il contratto nella forma di atto pubblico;
- che in data 26.01.2021, veniva effettuata la consegna dei lavori, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che, in relazione alle previsioni dell'art. 1.3.1 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 60 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 26.03.2021;
- che con determinazione n. 142 R.G. del 18.02.2021 sono state liquidate le competenze tecniche afferenti i Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di Progetto esecutivo, CSP, Rilievo/i di edificio/i esistente/i inerenti i lavori in oggetto all'Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 19.03.2021 al n. 6015, il D.L., Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L., firmata senza riserve dall'Appaltatore e di seguito elencata:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 10.03.2021;
 - Giornale dei lavori;
 - *Verbale di concordamento nuovi prezzi del 29.01.2021;*
- che in data 23.03.2021 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha emesso il C.P. N. 1;
- che con determinazione n. 238 R.G. del 24.03.2021 è stata approvata la documentazione tecnica relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 10.03.2021 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 all'Impresa Iceim Srl;
- che in data 26.03.2021 i lavori sono stati ultimati, giusta certificato pervenuto al protocollo di questo Comune in data 29.03.2021 al n. 6616;
- che con propria nota del 25.10.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 25.10.2021 al n. 22380, il D.L., Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa alla contabilità finale di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Conto finale del 18.10.2021, firmato senza riserve dall'Appaltatore;
 - Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 18.10.2021, firmato senza riserve dall'Appaltatore;
 - Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum del 18.10.2021;
 - Certificato di garanzia dell'impermeabilizzazione della copertura (*rif.to art. 3.1.2 del CSA*);
- che in data 02.11.2021 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto il Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti, implicitamente previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - che in data 02.11.2021 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto la sua Relazione sul Conto finale, ai sensi art. 14 comma 1 lett. e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
 - che con nota prot. n. 22971 del 03.11.2021 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha trasmesso gli atti dovuti al Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA, per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori in oggetto;

Rilevato che non è stato necessario richiedere alcuna proroga dei termini previsti alla Regione Abruzzo perché sono stati rispettati i termini previsti nella convenzione sottoscritta tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Regione Abruzzo per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

Visto il CRE del 18.10.2021, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 25.10.2021 al n. 22380, che ha confermato l'importo del Conto finale dei lavori del 18.10.2021, pari ad € 105.714,96, ed il credito liquido dell'Appaltatore, pari ad € 4.227,78, compresa la ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 22%, ed ha certificato i lavori in oggetto;

Considerato:

- che non sono state formulate riserve dall'Appaltatore né sul Registro di contabilità né sul Conto finale dei lavori del 18.10.2021;
- che l'Appaltatore ha firmato il CRE senza riserve;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- 2) l'ammissibilità del CRE di cui in premessa;
- 3) di dare atto che il credito liquido dell'Appaltatore è pari ad € 5.157,89, di cui € 4.227,78, compresa la ritenuta dello 0,5% per infortuni, ed € 930,11 per IVA al 22%;
- 4) che, a seguito del presente atto ed ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., verrà emesso il C.P. ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore;
- 5) di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra sarà effettuata con successivo atto ed è subordinato alla presentazione della polizza a garanzia del saldo di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di un regolare documento di spesa;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Impresa Iceim Srl – PEC iceim@pec.it , per il seguito di competenza;
- 7) di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio.

Successivamente, a voti unanimi, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Tecnica - Lavori Pubblici

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 05/11/2021

Il Responsabile del Settore
(Angelo Di Gennaro)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 12/11/2021 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 23766, in data 12.11.2021 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 12/11/2021

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 10/11/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 12.11.2021 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
