



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 18 DEL 10/02/2023**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SU AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN VIA DELLA STAZIONE – ZONA RESIDENZIALE DEL CAPOLUOGO.**

**C.U.P. G27H20000880002 – C.I.G. 9284823E50**

**AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-**

L'Anno **duemilaventitre** il giorno **dieci** del mese di **Febbraio** alle ore **13:20**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

**All'appello Risultano:**

**Presenti Assenti**

<b>1</b>	<b>GALIFFI GIULIANO</b>	Sindaco	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>ROSSI MIRKO</b>	Vice Sindaco	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>LATTANZI LUCA</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>DI MASSIMANTONIO PIERA</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>CORDONE DONATELLA</b>	Assessore	<b>X</b>	

**Totali:**

**5**

**0**

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 95 del 04.09.2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 99.999,90, di cui € 78.207,60 per lavori, soggetti a ribasso d'asta, € 1.777,15 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 20.015,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e dato atto che alla copertura della spesa si sarebbe provveduto con fondi regionali ai sensi dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione – L.R. 40/2017 – Annualità 2020, approvato con DGR 446 del 27.07.2020, pubblicato sul BURAT Speciale 116 del 07.08.2020;
- che, per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, l'Ing. Francesca EVANGELISTA, C.F. VNGFNC84B55L103U e P. IVA 01806780670, è stata invitata a presentare la sua migliore offerta, mediante ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta di € 6.398,78, entro il termine prefissato per le ore 18,00 del giorno 09.06.2022 per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) e Relazione Acclarante inerenti i lavori in oggetto;
- che con determinazione 433 R.G. del 10.06.2022 la gara per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) e Relazione Acclarante inerenti i lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva, in favore dell'Ing. Francesca EVANGELISTA, che ha offerto il ribasso del **1,00%** sull'importo dei servizi a base d'asta di € 6.398,78, e quindi al prezzo netto di € **6.334,79**, oltre ad € **253,39** per contributi previdenziali al 4% ed € **1.449,40** per IVA al 22% e così per complessivi € **8.037,58** ed impegnata la relativa spesa sul Cap. 9321 in favore dell'Ing. Francesca EVANGELISTA;
- che, per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa PROCACCIA & C. S.R.L. – C.F. e P. I.V.A. 01466280672, il preventivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione n. 496 R.G. del 28.06.2022 è stato approvato il preventivo di spesa formulato dall'Impresa PROCACCIA & C. S.R.L. risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 24.06.2022, comportante la spesa complessiva di € **87.122,94**, di cui € 77.425,52 per lavori, al netto del ribasso offerto del **1,00%**, € 1.777,15 per oneri afferenti la sicurezza ed € 7.920,27 per IVA al 10% ed impegnata la somma di € 79.202,67 sul Cap. 9321 a favore dell'Impresa PROCACCIA & C. S.R.L. e la somma di € 7.920,27 sul Cap. 9321 a favore dell'Erario dello Stato;
- che in data 22.08.2022, veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che, in relazione alle previsioni dell'art. 18 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 19.11.2022;
- che in data 23.09.2022 è stato sottoscritto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e l'Impresa PROCACCIA & C. S.R.L. il contratto nella forma di atto pubblico;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.10.2022 al n. 22398, il D.L., Ing. Francesca EVANGELISTA, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L., firmata senza riserve dall'Appaltatore e di seguito elencata:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 05.10.2022;

- Giornale dei lavori;
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 del 22.08.2022 e Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 2 del 29.08.2022;*
- che in data 10.10.2022 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha emesso il C.P. N. 1;
- che con determinazione n. 775 R.G. del 14.10.2022 è stata approvata la documentazione tecnica relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 05.10.2022 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 all'Impresa PROCACCIA & C. S.R.L.;
- che in data 10.11.2022 è stata sottoscritta tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) ed l'Ing. Francesca EVANGELISTA la convenzione di incarico (*nella forma della scrittura privata non autenticata*);
- che in data 19.11.2022 i lavori sono stati ultimati, giusta certificato pervenuto al protocollo di questo Comune in data 13.12.2022 al n. 27251;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 14.12.2022 al n. 27292, il D.L., Ing. Francesca EVANGELISTA, ha provveduto a rimettere il Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum del 01.12.2022;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 03.01.2023 al n. 105, il D.L., Ing. Francesca EVANGELISTA, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa alla contabilità finale di seguito elencata:
  - Libretto delle misure relativo al Conto finale;
  - Registro di contabilità, firmato senza riserve dall'Appaltatore;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Conto finale del 02.01.2023, firmato senza riserve dall'Appaltatore;
  - Relazione sul Conto finale del 02.01.2023;
- che in data 04.02.2023 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto il Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti, implicitamente previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che in data 04.02.2023 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto la sua Relazione sul Conto finale, ai sensi art. 14 comma 1 lett. e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- che con nota prot. n. 2727 del 04.02.2023 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha trasmesso gli atti dovuti al Direttore dei Lavori, Ing. Francesca EVANGELISTA, per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori in oggetto;

**Rilevato** che sono stati rispettati i termini previsti dalla Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) per l'attuazione dell'intervento in oggetto nell'ambito della graduatoria ex L.R. n. 40/2017 – D.G.R. 446/2020 (*delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021*);

**Visto** il CRE del 07.02.2023, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 10.02.2023 al n. 3217, che ha confermato l'importo del Conto finale dei lavori del 02.01.2023, pari ad € 79.202,67, ed il credito liquido dell'Appaltatore, pari ad € 7.096,62, compresa la ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 10%, ed ha certificato i lavori in oggetto;

**Considerato:**

- che non sono state formulate riserve dall'Appaltatore né sul Registro di contabilità né sul Conto finale dei lavori del 02.01.2023;
- che l'Appaltatore ha firmato il CRE senza riserve;

**Visto** il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il DPR 207/2010 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- 2) l'ammissibilità del CRE di cui in premessa;
- 3) di dare atto che il credito liquido dell'Appaltatore è pari ad € 7.806,28, di cui € 7.096,62, compresa la ritenuta dello 0,5% per infortuni, ed € 709,66 per IVA al 10%;
- 4) che, a seguito del presente atto ed ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., verrà emesso il C.P. ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore;
- 5) di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra sarà effettuata con successivo atto ed è subordinato alla presentazione della polizza a garanzia del saldo di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di un regolare documento di spesa;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Impresa PROCACCIA & C. S.R.L. – PEC [procacciac@pec.it](mailto:procacciac@pec.it), per il seguito di competenza;
- 7) di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio.

Successivamente, a voti unanimi, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Tecnica - Lavori Pubblici**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 10/02/2023

**Il Responsabile del Settore**  
(Angelo Di Gennaro)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 10/02/2023

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Daniele Gaudini)

**Si dà atto che gli Assessori Lattanzi Luca, Di Massimantonio Piera e Cordone Donatella, sono presenti da remoto con collegamento informatico audio-video.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
(Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
(Francesca De Camillis)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 13/02/2023 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n.3287, in data 13/02/2023 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 13/02/2023

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 10/02/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 13/02/2023 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---