



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 DEL 22/02/2023

OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA CAMPO DEI FIORI.

C.U.P. G27H21001940001 – C.I.G. 9021163336

AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-

L'Anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **Febbraio** alle ore **13:40**, presso **la Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vice Sindaco	X	
3	LATTANZI LUCA	Assessore	X	
4	DI MASSIMANTONIO PIERA	Assessore	X	
5	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'opera in oggetto è finanziata per € 135.000,00 con Fondi Statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e del 21 ottobre 2021 – Piano degli Investimenti III annualità 2021;
- che con nota prot. n. 5231 del 05.08.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 09.08.2021 al n. 16657, la GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – SMEA ha trasmesso la convenzione tra la il Soggetto Attuatore (Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)) e Regione Abruzzo relativa all'intervento in oggetto, da firmare e caricare nella apposita area riservata della piattaforma della Protezione Civile regionale;
- che la suddetta convenzione è stata firmata dal Sindaco pro-tempore, Giuliano GALIFFI, in data 10.08.2021 e caricata in piattaforma;
- che sulla suddetta piattaforma la GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – SMEA ha caricato convenzione firmata anche dal Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco MARSILIO, tra la il Soggetto Attuatore (Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)) e la Regione Abruzzo relativa all'intervento in oggetto;
- che, per rispettare la stretta tempistica stabilita dal finanziamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019, risultava necessario ed urgente procedere alla definizione delle OGV (Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti) dei lavori in oggetto entro e non oltre la data del 31.12.2021, pena la revoca del finanziamento;
- che, per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, l'Arch. Giuseppe BILÒ, C.F. BLIGPP71M07E058G e P. IVA 01622650677, è stato invitato a presentare la sua migliore offerta, mediante ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta di € 12.285,00, entro il termine prefissato per le ore 18,00 del giorno 02.11.2021 per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di Progetto esecutivo, CSP, D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, Rilievo/i di edificio/i esistente/i e CRE inerenti i lavori in oggetto;
- che con determinazione 729 R.G. del 03.11.2021 la gara per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di Progetto esecutivo, CSP, D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, Rilievo/i di edificio/i esistente/i e CRE inerenti i lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva, in favore dell'**Arch. Giuseppe BILÒ**, che ha offerto il ribasso del **2,32%** sull'importo dei servizi a base d'asta di € 12.285,00, e quindi al prezzo netto di € **12.000,00**, oltre ad € **480,00** per contributi previdenziali al 4% ed € **2.745,60** per IVA al 22% e così per complessivi € **15.225,60** ed impegnata la relativa spesa sul Cap. 8746 in favore dell'Arch. Giuseppe BILÒ;
- che con nota prot. n. 22964 del 03.11.2021 è stato Ordinato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al Tecnico incaricato, Arch. Giuseppe BILÒ, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorse dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 della convenzione prevedeva la presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che l'Arch. Giuseppe BILÒ ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 03.11.2021 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al 03.12.2021;
- che in data 16.06.2022 è stata sottoscritta la convenzione di incarico nella forma della scrittura privata non autenticata;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 03.12.2021 al n. 25335, l'Arch. Giuseppe BILÒ, ha rimesso il progetto esecutivo inerente i lavori in oggetto;
- che con deliberazione di G.C. n. 125 del 13.12.2021, veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, comportante la spesa complessiva di € 135.000,00 di cui € 89.980,36 per lavori

soggetti a ribasso d'asta, € 6.079,81 per oneri afferenti la sicurezza ed € 38.939,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che, per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa FOSSACECA S.R.L., C.F. e P. I.V.A. 02108860699, il preventivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione n. 927 R.G. del 23.12.2021 è stato approvato il preventivo di spesa formulato dall'Impresa **FOSSACECA S.R.L.** risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 21.12.2021, comportante la spesa complessiva di € **116.095,65**, di cui € 89.080,56 per lavori, al netto del ribasso offerto del **1,00%**, € 6.079,81 per oneri afferenti la sicurezza ed € 20.935,28 per IVA al 22% ed impegnata la somma di € 95.160,37 sul Cap. 8746 a favore dell'Impresa FOSSACECA S.R.L. e la somma di € 20.935,28 sul Cap. 8746 a favore dell'Erario dello Stato;
- che in data 08.06.2022 è stato sottoscritto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e l'Impresa FOSSACECA S.R.L. il contratto nella forma di atto pubblico;
- che in data 16.06.2022 è stata sottoscritta tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e l'Arch. Giuseppe BILÒ la convenzione di incarico (*nella forma della scrittura privata non autenticata*);
- che in data 18.07.2022, veniva effettuata la consegna dei lavori, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che, in relazione alle previsioni dell'art. 18 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 14.11.2022;
- che in data 14.11.2022 i lavori sono stati ultimati, giusta certificato pervenuto al protocollo di questo Comune in data 23.11.2022 al n. 25679;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 25.11.2022 al n. 25852, il D.L., Arch. Giuseppe BILÒ, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L., firmata senza riserve dall'Appaltatore e di seguito elencata:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 14.11.2022;
 - Giornale dei lavori;
- che in data 30.11.2022 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha emesso il C.P. N. 1;
- che con determinazione n. 953 R.G. del 05.12.2022 è stata approvata la documentazione tecnica relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 14.11.2022 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 all'Impresa FOSSACECA S.R.L.;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 14.02.2023 al n. 3493, il D.L., Arch. Giuseppe BILÒ, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa alla contabilità finale di seguito elencata:
 - Conto finale del 14.02.2023, firmato senza riserve dall'Appaltatore;
 - Relazione sul Conto finale del 14.02.2023;
 - Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum del 14.02.2023;
- che in data 15.02.2023 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto il Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti, implicitamente previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che in data 15.02.2023 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto la sua Relazione sul Conto finale, ai sensi art. 14 comma 1 lett. e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- che con nota prot. n. 3582 del 15.02.2023 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha trasmesso gli atti dovuti al Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe BILÒ, per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori in oggetto;

Rilevato che sono stati rispettati i termini previsti dalla norma per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

Visto il CRE del 16.02.2023, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 17.02.2023 al n. 3786 (*unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e s.m.i. ed alla denuncia all'INAIL dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche nonché alla relativa alle linee vita*), che ha confermato l'importo del Conto finale dei lavori del 14.02.2023, pari ad € 95.160,37, ed il credito liquido dell'Appaltatore, pari ad € 475,80, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA al 22%, ed ha certificato i lavori in oggetto;

Considerato:

- che non sono state formulate riserve dall'Appaltatore né sul Registro di contabilità né sul Conto finale dei lavori del 14.02.2023;
- che l'Appaltatore ha firmato il CRE senza riserve;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- 2) l'ammissibilità del CRE di cui in premessa;
- 3) di dare atto che il credito liquido dell'Appaltatore è pari ad € 580,48, di cui € 475,80, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per infortuni, ed € 104,68 per IVA al 22%;
- 4) che, a seguito del presente atto ed ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., verrà emesso il C.P. ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore;
- 5) di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra sarà effettuata con successivo atto ed è subordinato alla presentazione della polizza a garanzia del saldo di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di un regolare documento di spesa;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Impresa FOSSACECA S.R.L. – PEC fossacecasrl@legalmail.it, per il seguito di competenza;
- 7) di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio.

Successivamente, a voti unanimi, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Tecnica - Lavori Pubblici

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 17/02/2023

Il Responsabile del Settore
(Angelo Di Gennaro)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 17/02/2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

Si dà atto che gli Assessori Lattanzi Luca e Cordone Donatella sono presenti da remoto con collegamento informatico audio-video.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 23/02/2023 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 4173, in data 23/02/2023 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 23/02/2023

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 22/02/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 23/02/2023 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci
