

RELAZIONE E CERTIFICAZIONE DI LIQUIDAZIONE GENERALE SUI RAPPORTI FRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Lavori di Costruzione Ecocentro Comunale nell'ambito del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori."

CIG 4790929FAA CUP G29D12000420004

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori principali in seguito a procedura aperta rimase aggiudicataria l'impresa DIODORO ECOLOGIA S.r.l. che offrì il ribasso del 12,800 % e il contratto, stipulato dal Segretario Generale in data 24.03.2014 ed annotato al Rep. N. 836, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Giulianova (TE) in data 10.04.2014 al N. 73 serie 1.

L'importo contrattuale (*misto per servizi, forniture e lavori*) in base all'applicazione del predetto ribasso del 12,800 % sulla somma di € 8.085.276,20, di cui € 8.203,80 per oneri afferenti la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, risultò di netti € 7.051.410,96, oltre IVA di legge.

Il progetto esecutivo per la costruzione dell'Ecocentro Comunale in oggetto fu redatto dal dal RTP costituito dall'Ing. Luigino NEPA, l'Ing. Paolo NEPA e il Dott. Geol. Mirco ANGELINI (indicato dall'Appaltatore in sede di gara) e fu approvato dal Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) con deliberazione di G.C. n. 62 del 23.05.2018 nell'importo complessivo di € 230.924,91 di cui € 222.410,68 per lavori a base di gara, € 8.514,23 per oneri afferenti la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta ed € 0,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'opera è assistita dai benefici stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 394 del 27.05.2013, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 78 del 21.08.2013, relativi al PAR FSC 2007/2013 – Linea di azione IV.1.2b – Delibera CIPE n. 79/2011 [*corrispondente al contributo di € 92.578,64 (70% di € 132.255,20), secondo a quanto indicato nell'Allegato 3 della Scheda SAD*].

Con determinazione n. 526 R.G. del 04.08.2015 è stata aggiudicata definitivamente la gara per il Collaudo in Corso d'Opera al sottoscritto, Ing. Nicola DI MARCO – C.F. DMRNCL69B16L103K e P. IVA 145400677, il quale ha provveduto alla visita definitiva il giorno 25.03.2019 ed ha rilasciato il Certificato in data 25.03.2019.

I lavori sono stati diretti dall'Arch. Alessandro VIDONI e furono consegnati il 17.09.2018 e sono stati ultimati il 28.12.2018, con un ritardo di 13 giorni rispetto al termine stabilito dalla documentazione contrattuale (*con determinazione n. 191 R.G. del 16.03.2019 sono state disapplicate completamente le penali a seguito di richiesta dell'Appaltatore*).

Il Conto finale fu redatto dal Direttore dei Lavori in data 09.01.2019 e fu firmato senza riserve dall'impresa, ed importava complessivamente netti € 202.456,34, oltre IVA di legge.

Da quanto si è potuto riscontrare nelle verifiche di collaudazione si è dedotto che le opere eseguite corrispondono per gli effetti tecnico-contabili a quanto è stato registrato negli atti e si è constatata la buona esecuzione dei lavori e la diligenza da parte della direzione dei lavori stessi.

In seguito ai riscontri tecnico-contabili integrali non si sono determinate rettifiche al Conto finale, dal quale si deduce quanto segue:

Importo soggetto a ribasso d'asta	€	222.410,68
a dedurre:		
per ribasso contrattuale del 12,800%	€	28.468,57
a sommare:		
oneri afferenti la sicurezza	€	8.514,23
Importo netto di contratto (IVA esclusa)	€	202.456,34

a dedurre:

per liquidazioni in conto Ecocentro (*determinazioni nn. 837, 838 e 839 R.G. del 17.11.2018 per il servizio svolto nei mesi di agosto,*

<i>settembre e ottobre 2018)</i>	€	202.456,34
Resta il saldo a credito dell'impresa (IVA esclusa)	€	<u><u>0,00</u></u>

In definitiva la **spesa totale ammissibile** a contributo, come risulta dagli atti prodotti, è la seguente:

a) Contratto principale Rep. N. 836 del 24.03.2014

Importo netto (IVA esclusa)	€	202.456,34
In totale	€	<u><u>202.456,34</u></u>

(diconsi euro duecentoduemilaquattrocentocinquantasei/34) con una maggiore spesa di € 70.201,14 rispetto a quella preventivata.

Dagli atti sottoposti allo scrivente risulta che finora non sono stati somministrati acconti al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) dalla Regione Abruzzo connessi alla Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 394 del 27.05.2013, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 78 del 21.08.2013, relativi al PAR FSC 2007/2013 – Linea di azione IV.1.2b – Delibera CIPE n. 79/2011 e pertanto, allo stato attuale, a conguaglio definitivo potrà essere erogata al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) la somma residua di € 92.578,64.

In definitiva lo scrivente, tenuto conto delle risultanze di Collaudo e che i lavori di Costruzione dell'Ecocentro Comunale sono stati eseguiti nei riguardi tecnici ed economici in conformità del progetto approvato e della sua finalità, esprime il subordinato parere che l'opera in argomento sia ammissibile al contributo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 394 del 27.05.2013, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 78 del 21.08.2013, relativo al PAR FSC 2007/2013 – Linea di azione IV.1.2b – Delibera CIPE n. 79/2011 fino alla concorrenza della somma sopra specificata [€ 92.578,64 (70% di € 132.255,20)].

Isola del Gran Sasso d'Italia, lì 27.03.2019

Il Collaudatore

Ing. Nicola DI MARCO
firmato digitalmente

visto

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo DI GENNARO
firmato digitalmente