



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 4 - URBANISTICA DEMANIO E SPORT

AREA 4 - URBANISTICA DEMANIO E SPORT

DETERMINAZIONE N. 13 del 24/01/2025 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 24/01/2025 al n. 74



OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE IN URGENZA NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE DITTA IMPIANTISTICA GENERALE SRL (CUP G25I24000040004; CIG B42289A83C).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione comunale, in ordine alla necessità di realizzare un ulteriore loculario da 30 posti, ha rappresentato tale esigenza al Responsabile di Area;
- con Determinazione RG 346 del 24.04.2024, n° 62 R. Uff., si è proceduto ad affidare l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la Direzione Lavori e la contabilità, il Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. all’Ing. Fabio Bonfini, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente [REDACTED] ed iscritto con il numero 1308 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Teramo;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 25.09.2024, è stato approvato (in variante al PCC, il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione in urgenza di nuovi loculi presso il cimitero del Comune di Mosciano Sant’Angelo”, per l’importo complessivo pari a € 70.000,00 euro, comprensivo di lavori a base d’asta (€ 46.605,66), oneri sicurezza (€ 1.116,15) e somme in amministrazione (€ 22.278,19);

CONSIDERATO che:

- al fine di procedere con l’affidamento dei lavori di che trattasi, in data 17.10.2024 è stata indetta trattativa diretta, con un unico operatore, sulla piattaforma telematica web <https://www.acquistinretepa.it>;
- la piattaforma telematica succitata ha assegnato alla Trattativa Diretta il Codice identificativo n. 4745120;
- è stata interpellata la ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672 con sede a Castelli (TE), [REDACTED], regolarmente registrata sulla piattaforma telematica <https://www.acquistinretepa.it> e attiva nella iniziativa “Lavori di manutenzione – Edili; Lavori generali di costruzione di edifici – OGI”;
- il contratto, in via telematica, è stato stipulato e sottoscritto in data 04.11.2024, repertoriato al Prog. Uff. n° 14 del 06.11.2024;

- con nota n° 26250 del 08.11.2024 è stata autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, al fine di esperire le operazioni preliminari in cantiere in attesa della necessaria attestazione di avvenuto deposito sismico;
- con Determinazione RG n° 1021 del 15.11.2024 è stato dato incarico per il collaudo statico dei lavori in oggetto;
- in data 18.11.2024 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, al fine di porre in essere i necessari tracciamenti, i rilievi e la posa in opera della recinzione di cantiere;
- in data 21.11.2024 si è proceduto al deposito della documentazione digitale sulla piattaforma telematica AINOP del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle indicazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con legge di conversione 11 settembre 2020 n.120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, ex art. 10, comma 7-bis;
- la piattaforma AINOP, dopo le verifiche, ha generato la ricevuta di deposito ricevuta in data 11.12.2024, al n° 28915 di protocollo dell'Ente, a valere quale attestazione di avvenuto deposito sismico;
- con Determinazione RG 1142 del 12.12.2024 si è adottata la decisione di affidamento (semplificata) efficace, ad effetto costitutivo (Art. 17, comma 2, Dlgs n° 36/2023) e a valenza meramente confermativa, in favore della Ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL;

RICHIAMATO il contratto stipulato mediante sottoscrizione digitale (all'esito della trattativa indetta su MEPA), Prog. Uff. n° 14/2024, per un importo complessivo dei lavori aggiudicati pari a € **47.211,54** oltre I.V.A. (10%), pari a € **4.721,15**, per un totale pari a € **51.932,69**;

TENUTO CONTO che, con la Determinazione RG 1142 del 12.12.2024, è stata impegnata la spesa complessiva pari a € **55.606,64**, come determinata rispetto al QE approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 25.09.2024, al netto delle somme già impegnate in forza delle Determinazioni RG 346/2024 (impegnati € 11.419,20); RG 423/2024 (impegnati € 1.070,96); RG 1021/2024 (impegnati € 1.903,20), al Cap. 9960 RP 2024;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 18.11.2024, come da relativo Verbale (in atti), per l'esecuzione prioritaria delle operazioni preliminari di pulizia e predisposizione del cantiere, con ultimazione complessiva dei lavori fissata per il 06.02.2025;

RICHIAMATA la Determinazione RG n° 1143 del 12.12.2024, di autorizzazione al subappalto ex art. 119 del Dlgs n° 36/2023;

VISTE e richiamate le comunicazioni della Direzione Lavori n° 1500 del 21.01.2025, di trasmissione della documentazione contabile finale, in atti, ivi compresa una variazione contrattuale riconducibile alle circostanze di cui all'art 120, commi 3, 5 e 7, lettera c), del Dlgs n° 36/2023, in ordine alla realizzazione dei seguenti interventi (necessari per risolvere aspetti di dettaglio, non sostanziali ai fini dell'esecuzione dei lavori principali e migliorativi rispetto agli stessi):

- esecuzione pavimentazione marciapiede frontale;*
- ulteriore strato protettivo impermeabilizzante interno loculi;*
- finiture e aspetti di dettaglio collegati ai punti precedenti e alle lavorazioni previste in progetto;*

DATO ATTO che le variazioni sopra elencate, come da contabilità finale, hanno comportato un maggiore importo contrattuale pari a euro 2.051.09, pari al 4,45% dell'importo dei lavori principali, e quindi contenuto entro il 5%;

CONSIDERATO che la maggiore spesa per l'esecuzione di tale variazione ha trovato e trova copertura nelle somme previste, sotto le voce “Imprevisti, lavori in economia”, all'interno del Quadro Economico approvato;

ATTESO che i lavori sono stati ultimati in data 13.01.2025, giusto Certificato redatto ex art. 12, comma 1, DM n° 49/2018, acquisito in atti in data 21.01.2025 al n° 1500 di protocollo dell'Ente;

DATO ATTO che, in pari data e protocollo, la Direzione Lavori ha trasmesso gli atti contabili finali dei lavori in oggetto (in atti), di seguito indicati:



- 01 – LIBRETTO DELLE MISURE;
- 02 – LIBRETTO DELLE MISURE SICUREZZA;
- 03 - REGISTRO CONTABILITA';
- 04 - REGISTRO CONTABILITA' SICUREZZA;
- 05 - QUADRO ECONOMICO FINALE RAFFRONTATO
- 06 - STATO FINALE LAVORI;
- 07 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO;
- 08 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- 09 – SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA';

per una contabilità così articolata:

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n° 1 (FINALE) A TUTTO IL 13.01.2025, dell'importo di € 48.097,48 (Oneri sicurezza inclusi, pari a € 1.116,15), al netto del ribasso d'asta effettuato sulle singole categorie di lavoro e riportate nel modulo lista allegato all'atto di aggiudicazione;

CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 1, della prima e unica rata dei lavori, dell'importo di € 48.097,48, oltre a € 4.809,75 per IVA al 10%, per complessivi € **52.907,23**;

VISTO E RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Bonfini, allegato alla contabilità trasmessa con nota n° 1500 del 21.01.2025, che sarà oggetto di specifica approvazione in uno con il certificato di collaudo statico e il parere di conformità igienico-sanitaria (usabilità) a cura della competente ASL/SIESP;

RILEVATO l'esito positivo del D.U.R.C., prot. n° INPS_43332062, emesso dall'INPS con validità fino al 28.02.2025, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL;

CONSIDERATO che il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il **B42289A83C**;

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"; visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

VISTE le disposizioni ex art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali "*le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori*";


VISTA la **Legge 205/2017**, che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite minimo di importo per la **verifica dei pagamenti** delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione della documentazione contabile finale e alla successiva liquidazione in favore dell'operatore economico;

DATO ATTO:

- Che le Pubbliche amministrazioni devono ottemperare all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;



- Che il **D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”)** recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/73, stabilendo che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione (art. 19, comma 1- quater 1, del DPR n. 602 del 1973 modificato dall’art. 13 decies, comma 1-quater del D.L. n. 137 del 2020)
- Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 15.09.2023 è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione triennio 2023-2025, la cui sezione 2 denominata “Valore pubblico, performance e anticorruzione” nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- Che, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 17.01.2023, l’amministrazione, che ha meno di 50 dipendenti e non è stata interessata nell’ultimo anno trascorso da eventi corruttivi, ha confermato per il triennio 2023/2025 il PTPCT 2022/2024 approvato con deliberazione n. 32 del 29.04.2022;
- Che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l’osservanza dei doveri di astensione, previsti dall’articolo 6-bis della L. 241/90 e dell’art. 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e del Codice di comportamento dell’ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 2014;
- Che, per il procedimento di che trattasi sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio:
 - rispetto dei tempi procedurali;
 - doveri di comportamento;
 - conflitto di interessi;
 - monitoraggio sulle possibili interferenze;
 - formazione come misura di prevenzione;
 - motivazione dei provvedimenti amministrativi;
 - controllo di regolarità amministrativa;
 - trasparenza amministrativa;

puntualmente implementate;

RILEVATO che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”):

- i dati personali comunicati dall’operatore sono oggetto di gestione analogica e digitalizzata su supporto informatico, e vengono utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mosciano Sant’Angelo;
- i dati personali dell’istante vengono anonimizzati ai fini della pubblicazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di obblighi di trasparenza

VISTI:

- il D.Lgs. n° 36/2023;
- la legge 114 dell’ 11/8/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant’Angelo;
- il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA dunque l’insussistenza dell’obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento ai sensi:



- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2023/2025" approvato, confermando il PTPCT 2022/2024, con Deliberazione di Giunta comunale n° 32 del 29.04.2022;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATI:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
 - b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono motivazione;

- 1) di approvare, come in effetti approva, la contabilità relativa allo Stato Finale dei Lavori, rimessa dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Bonfini in data 21.01.2025, al n° 1500 di protocollo dell'Ente (in atti) e così composta:
 - 01 – LIBRETTO DELLE MISURE;
 - 02 – LIBRETTO DELLE MISURE SICUREZZA;
 - 03 - REGISTRO CONTABILITA';
 - 04 - REGISTRO CONTABILITA' SICUREZZA;
 - 05 - QUADRO ECONOMICO FINALE RAFFRONTO
 - 06 - STATO FINALE LAVORI;
 - 07 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO;
 - 08 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
 - 09 – SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA';



dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672 con sede a Castelli (TE), [REDACTED], fino a tutto il 13.01.2025, ammonta ad € 52.907,23, di cui € 46.981,33 per lavori, al netto del ribasso offerto, € 1.116,15 per oneri afferenti la sicurezza ed € 4.809,75 per IVA al 10%;

- 2) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione sarà oggetto di specifica approvazione, in uno con il certificato di collaudo statico e il parere di conformità igienico-sanitaria (usabilità) a cura della competente ASL/SIESP;
- 3) di dare atto, altresì, che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del citato art. 116;
- 4) di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Dott. Lodovico Emilio Serranò;
- 5) di liquidare e pagare alla Ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 1/2025, la somma di € **48.097,48**, traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9960 RP 2024, giusta Determinazione RG 1142 del 12.12.2024 di impegno di spesa;
- 6) di subordinare il pagamento, di cui al precedente capoverso:

- a) alla verifica degli adempimenti ex art. 48-bis del DPR 602/1973, come integrato dall'art. 2, comma 9, del D.L. n° 262/2006, con le modifiche introdotte dalla Legge n° 305/2017, ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato II del Dlgs n° 36/2023;
 - b) alla presentazione della relativa fattura elettronica;
- 7) di liquidare e pagare la somma di **€ 4.809,75** (per IVA 10%) a favore dell'Erario dello Stato, traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9960 RP 2024, giusta Determinazione RG 1142 del 12.12.2024 di impegno di spesa;
 - 8) Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n. 217);
 - 9) Di dichiarare, in capo al sottoscritto, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
 - 10) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi.;
 - 11) Di inviare la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Mosciano S.A., li 24/01/2025

Il Responsabile dell'Area 4
F.to Dott. Lodovico Emilio Serranò



Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 24/01/2025

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.
Mosciano S. Angelo, lì 27/01/2025

**L'istruttore Amministrativo
F.to Valeria Amatucci**

E' Copia Conforme all'Originale da servire ad uso amministrativo.

Mosciano Sant' Angelo, lì 27/01/2025

L'istruttore Amministrativo

Valeria Amatucci

