



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Area Tecnica - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 403 del 30/12/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 30/12/2022 al n. 1092

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO”.
 C.U.P. G27H22001390005 – C.I.G. 9326135A0F
 CONCESSIONE PROROGA N. 1.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione n. 574 R.G. del 25.07.2022 è stato approvato il preventivo di spesa, da considerare quale aggiudicazione definitiva, per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore dell'Operatore Economico (O.E.) CAPRIONI GIUSEPPE S.N.C. DI CAPRIONI GIUSEPPE & C., C.F. e P. I.V.A. 00913210670, che ha offerto il ribasso del 0,50% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 49.318,32, e quindi al prezzo netto di € 49.071,73, oltre ad € 941,64 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 11.002,94 per IVA al 22% e così per complessivi € 61.016,31;
- che con Verbale di consegna in via d'urgenza del 29.07.2022, firmato dall'O.E. senza riserve, i lavori sono stati iniziati;
- che il tempo utile risultante dal CSA, art. 18, è di 60 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori per cui il termine per l'ultimazione dell'intervento risultava fissato al 26.09.2022;
- che il contratto è stato stipulato in data 02.11.2022 ed annotato al N. 896 di Repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Giulianova (TE) in data 09.11.2022 al n. 5528 serie 1T;
- che con Verbale del 05.09.2022, firmato dall'Appaltatore senza riserve, i lavori sono stati sospesi;
- che con Verbale del 02.12.2022, firmato dall'Appaltatore senza riserve, è stata disposta la ripresa dei lavori dal 05.12.2022 (*il termine per l'ultimazione dei lavori slittava al 26.12.2022*);
- che con Verbale del 23.12.2022, firmato dall'Appaltatore senza riserve, i lavori sono stati sospesi;
- che con nota del 23.12.2022, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 27.12.2022 al n. 28139, l'O.E. CAPRIONI GIUSEPPE S.N.C. DI CAPRIONI GIUSEPPE & C. ha richiesto la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 90 gg per le motivazioni nella medesima nota specificate;
- che con propria nota prot. n. 28156 del 27.12.2022 il RuP ha richiesto al D.L., Geom. Francesco DI SILVESTRE, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'ammissibilità della richiesta suddetta;

- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29.12.2022 al n. 28310, il D.L., Geom. Francesco DI SILVESTRE, ha espresso parere favorevole all'ammissibilità della richiesta di proroga inoltrata dall'Appaltatore;

Dato atto:

- che l'art. 219 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. prevede l'opportunità per la Stazione Appaltante di richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- che, nel caso, il Certificato di collaudo può, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal D.L.;
- che, quindi, non è presente la figura del collaudatore;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale N. 4 del 15.07.2022 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C.T. 2022/2024;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

D E T E R M I N A

- 1) di concedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 90 gg e di conseguenza il termine dei lavori slitta al 26.03.2023;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso via PEC all'Appaltatore CAPRIONI GIUSEPPE S.N.C. DI CAPRIONI GIUSEPPE & C. caprionisnc@pec.it ed al DL e CSE, Geom. Francesco DI SILVESTRE, francesco.di.silvestre@geopec.it a cura del RuP;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 30/12/2022

**Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 30/12/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**