



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Area Tecnica - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 230 del 03/11/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 03/11/2021 al n. 730

OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT”.
C.U.P. G27H21028170001 C.I.G. 8892392A03
CONCESSIONE PROROGA N. 1.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione n. 617 R.G. del 13.09.2021 è stato approvato il preventivo di spesa, da considerare quale aggiudicazione definitiva, per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore dell'Operatore Economico (O.E.) FELIZIANI ITALO S.R.L. – C.F. e P. I.V.A. 01951710670, che ha offerto il ribasso del 1,00% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 66.401,30, e quindi al prezzo netto di € 65.737,29, oltre ad € 1.380,18 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 14.765,84 per IVA al 22% e così per complessivi € 81.883,31;
- che con Verbale di consegna del 15.09.2021, firmato dall'O.E. senza, riserve, i lavori sono stati iniziati;
- che il tempo utile risultante dal CSA, art. 1.3.1, è di 60 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori per cui il termine per l'ultimazione dell'intervento risultava fissato al 13.11.2021 (*nel suddetto Verbale è erroneamente indicato quale termine di ultimazione il 14.11.2021*);
- che con nota del 29.10.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 02.11.2021 al n. 22797, l'O.E. FELIZIANI ITALO S.R.L. ha richiesto la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 15 gg per le motivazioni nella medesima nota specificate;
- che con propria nota prot. n. 22815 del 02.11.2021 il RuP ha richiesto al D.L., Ing. Andrea MANENTE, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'ammissibilità della richiesta suddetta;
- che con nota del 03.11.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 03.11.2021 al n. 22906, il D.L., Ing. Andrea MANENTE, ha espresso parere favorevole all'ammissibilità della richiesta di proroga inoltrata dall'Appaltatore;

Dato atto:

- che l'art. 219 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. prevede l'opportunità per la Stazione Appaltante di richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- che, nel caso, il Certificato di collaudo può, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal D.L.;
- che, quindi, non è presente la figura del collaudatore;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale N. 4 del 16.07.2021 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2021/2023;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

D E T E R M I N A

- 1) di concedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 15 gg e di conseguenza il termine dei lavori slitta al 28.11.2021;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso via PEC all'Appaltatore FELIZIANI ITALO S.R.L. feliziani.italosrl@pec.it ed al DL e CSE, Ing. Andrea MANENTE andrea.manente@ingte.it francesco.di.silvestre@geopec.it a cura del RuP;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 03/11/2021

Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 03/11/2021_

Istruttore Amministrativo

Antonio Del Vescovo