



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici

Area Tecnica - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 19 del 31/01/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 31/01/2022 al n. 93

OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT.

C.U.P. G27H21028170001 – C.I.G. 8892392A03

APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE IMPRESA FELIZIANI ITALO S.R.L.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 84 del 07.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 99.000,00, di cui € 66.401,30 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 1.380,18 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 31.218,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e dato atto che alla copertura della spesa si sarebbe provveduto con parte dei contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019, che per l'anno 2021 ammontano ad € 140.000,00, da impegnare sul Cap. 8325 piano dei conti 2.02.01.09.000 dell'annualità 2021 del bilancio previsionale 2021/2023;
- che l'intervento in oggetto non è previsto nel PTO 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 05.05.2021, poiché l'importo di Q.E. risulta inferiore ad € 100.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che con propria nota prot. n. 15999 del 30.07.2021 il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS, ha conferito l'incarico di RuP all'Ing. Angelo DI GENNARO;
- che, per rispettare la stretta tempistica stabilita dalla normativa, risulta necessario ed urgente procedere con l'inizio dei lavori entro e non oltre la data del 15.09.2021, pena la revoca del contributo;
- che con determinazione a contrattare n. 603 R.G. del 07.09.2021 è stato dato avvio a tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori in oggetto;
- che, per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L., C.F. e P. I.V.A. 01951710670, il preventivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione n. 617 R.G. del 13.09.2021 è stato approvato il preventivo di spesa formulato dall'Impresa **FELIZIANI ITALO S.R.L.** risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 18,00 del 10.09.2021, comportante la spesa complessiva di € **81.883,31**, di cui € 65.737,29 per lavori, al netto del ribasso offerto del **1,00%**, € 1.380,18 per oneri afferenti la sicurezza ed € 14.765,84 per IVA al 22% ed impegnata la somma di € 67.117,47 sul Cap. 8325 a favore dell'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L. e la somma di € 14.765,84 sul Cap. 8325 a favore dell'Erario dello Stato;

- che in data 15.09.2021, veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che, in relazione alle previsioni dell'art. 1.3.1 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 60 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 13.11.2021;
- che, a seguito di motivata istanza dell'Appaltatore, con determinazione n. 730 del 03.11.2021 veniva concessa la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 15 gg e di conseguenza il termine dei lavori slitta al 28.11.2021;
- che in data 26.11.2021, quindi entro i termini, i lavori sono stati ultimati, giusta Certificato di ultimazione del D.L., Ing. Andrea MANENTE, del 02.12.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 03.12.2021 al n. 25352;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 14.01.2022 al n. 998, il D.L., Ing. Andrea MANENTE, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 26.11.2021, di seguito elencata:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 26.11.2021;
 - Giornale dei lavori;
- che come risulta dalla documentazione sopra elencata, l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L., fino a tutto il 26.11.2021, ammonta ad € 67.117,47, € 65.737,29 per lavori, al netto del ribasso offerto del 1,00%, € 1.380,18 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 22%;
- che in data 31.01.2022 è stato sottoscritto il contratto nella forma dell'atto pubblico a rogito del Segretario Generale, Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS, annotato al Rep. N. 888;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 del 31.01.2022, allegato al presente atto, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L., in relazione ai lavori eseguiti fino al 1° e ultimo S.A.L., ammonta ad € 66.781,88 + IVA, al netto dell'importo di € 664,01 per ribasso d'asta e dell'importo di € 335,59 per ritenuta infortuni;

Visto l'allegato DURC dal quale risulta la posizione regolare dell'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L.;

Viste le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale N. 4 del 16.07.2021 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 12.05.2021, di approvazione del P.E.G., nella quale è indicato che il Cap. 8325 è assegnato alla gestione dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C.T. 2021/2023;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto, regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E T E R M I N A

per lavori di “*Adeguamento impianto antincendio palazzetto dello sport*”:

1) di approvare, come in effetti approva, la seguente documentazione tecnica relativa al 1° ed ultimo S.A.L., rimessa dal D.L., Ing. Andrea MANENTE con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 14.01.2022 al n. 998:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 26.11.2021;
- Giornale dei lavori;

dalla quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L., fino a tutto il 26.11.2021, ammonta ad € 67.117,47, di cui € 65.737,29 per lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00% ed € 1.380,18 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 22%;

- 2) approvare, come in effetti approva, il Certificato di Pagamento n. 1 del 31.01.2022, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L., in relazione ai lavori eseguiti fino al 1° ed ultimo S.A.L., ammonta ad € 66.781,88 + IVA, al netto dell'importo di € 664,01 per ribasso d'asta e dell'importo di € 335,59 per ritenuta infortuni;
- 3) di liquidare e pagare all'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L. – C.F. e P. I.V.A. 01951710670 la somma di € 66.781,88, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 del 31.01.2022 di cui al precedente punto 2) e quale relativo imponibile traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8325 R.P. 2021;
- 4) di liquidare e pagare all'Erario dello Stato la somma di € 14.692,01 quale IVA del Certificato di Pagamento n. 1 del 31.01.2022 di cui al precedente punto 2) traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 8325 R.P. 2021, secondo le disposizioni indicate in premessa;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L. mediante la PEC feliziani.italosrl@pec.it per l'emissione del relativo documento di spesa;
- 6) di dare atto che i suddetti pagamenti verranno effettuati solo a seguito di ricevimento del pertinente documento di spesa emesso dall'Impresa FELIZIANI ITALO S.R.L.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 31/01/2022

**Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 31/01/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 01/02/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**