



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 DEL 18/09/2020

OGGETTO: RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA DEPOSITO MEZZI E ATTREZZATURE.

C.U.P. G29H19000020001

APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) E LA REGIONE ABRUZZO.-

L'Anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **Settembre** alle ore **13:30**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	LATTANZI LUCA	Vice Sindaco	X	
3	DI MASSIMANTONIO PIERA	Assessore	X	
4	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	
5	BURRINI ANTONIO	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'opera in oggetto è finanziata per € 57.158,00 giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, giusta nota della GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – SMEA, pervenuta al protocollo di questo comune in data 30.03.2019 al n. 7044, dall'oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti I annualità 2019 – Comunicazioni”;
- che con nota Prot. 1645 del 04.06.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 11.06.2019 al n. 13101, la GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – SMEA ha trasmesso la convenzione firmata in data 31.05.2019 tra la il Soggetto Attuatore (*Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)*) e la Regione Abruzzo relativa agli interventi finanziati, tra cui quello in oggetto;
- che per rispettare la stretta tempistica stabilita dal finanziamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019, risultava necessario ed urgente procedere con l'appalto delle opere e con la stipula del contratto dei relativi lavori, entro e non oltre la data del 30.09.2019, pena la revoca del finanziamento;
- che, per il tramite della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, il Geom. Alessandro RUGGIERI, C.F. RGGLSN76R27Z133U e P. IVA 01514400678, è stato invitato a presentare la sua migliore offerta, mediante ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta di € 5.200,00, entro il termine prefissato per le ore 18,00 del giorno 31.07.2019 per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di Progetto esecutivo, CSP, D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, Rilievo/i di edificio/i esistente/i e CRE inerenti i lavori in oggetto;
- che con determinazione 610 R.G. del 06.08.2019 la gara per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di Progetto esecutivo, CSP, D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, Rilievo/i di edificio/i esistente/i e CRE inerenti i lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva, in favore del **Geom. Alessandro RUGGIERI**, che ha offerto il ribasso del **2,00%** sull'importo dei servizi a base d'asta di € 5.200,00, e quindi al prezzo netto di € **5.096,00**, oltre ad € **203,84** per contributi previdenziali ed € **1.165,96** per IVA al 22% e così per complessivi € **6.465,80** ed impegnata la relativa spesa sul Cap. 8279 in favore del Geom. Alessandro RUGGIERI;
- che con nota prot. n. 17952 del 08.08.2019 è stato Ordinato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al Tecnico incaricato, Geom. Alessandro RUGGIERI, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorse dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 della convenzione prevedeva la presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima; a seguito dell'Ordine di Servizio N. 1 prot. n. 17952 del 08.08.2019 i giorni sono da intendersi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento dello stesso*);
- che il Geom. Alessandro RUGGIERI ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 08.08.2019 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo restava fissato al 07.09.2019;
- che in data 06.09.2019 è stata sottoscritta tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) ed il Geom. Alessandro RUGGIERI la convenzione di incarico nella forma della scrittura privata non autenticata;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 07.09.2019 al n. 19848, il Geom. Alessandro RUGGIERI, ha rimesso il progetto esecutivo inerente i lavori in oggetto;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 11.09.2019, veniva approvato il Progetto

Esecutivo dei lavori in oggetto, comportante la spesa complessiva di € 57.158,00, di cui € 32.468,48 per lavori, € 7.392,92 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 17.296,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che, per il tramite della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato richiesto all'Impresa ECOLOGIA & TRASPORTI SRL, C.F. e P. I.V.A. 01640210678, il preventivo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione n. 704 R.G. del 23.09.2019 è stato approvato il preventivo di spesa formulato dall'Impresa ECOLOGIA & TRASPORTI SRL risultante dalla procedura telematica scaduta alle ore 14,00 del 20.09.2019, comportante la spesa complessiva di € **45.858,10**, di cui € 30.195,69 per lavori, al netto del ribasso offerto del **7,00%**, € 7.392,92 per oneri afferenti la sicurezza ed € 8.269,49 per IVA al 22% ed impegnata la somma di € 37.588,61 sul Cap. 8279 a favore dell'Impresa ECOLOGIA & TRASPORTI SRL e la somma di € 8.269,49 sul Cap. 8279 a favore dell'Erario dello Stato;
- che in data 27.09.2019 è stato sottoscritto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e l'Impresa ECOLOGIA & TRASPORTI SRL il contratto nella forma della scrittura privata non autenticata;
- che con propria nota prot. n. 21635 del 30.09.2019 il RuP richiedeva alla Regione Abruzzo – Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile l'erogazione dell'anticipazione come disciplinato dall'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31.05.2019 tra il Sindaco del Comune intestato e il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario Delegato OCDPC 21 marzo 2017 n. 441;
- che in data 30.10.2019, veniva effettuata la consegna dei lavori, come risulta dal relativo Verbale, senza riserve;
- che, in relazione alle previsioni dell'art. 18 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 35 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 03.12.2019;
- che in data 03.12.2019 i lavori sono stati ultimati, giusta certificato pervenuto al protocollo di questo Comune in data 31.12.2019 al n. 28733;
- che con propria nota del 30.12.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 31.12.2019 al n. 28733, il D.L., Geom. Alessandro RUGGIERI, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L., firmata senza riserve dall'Appaltatore e di seguito elencata:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo a tutto il 03.12.2019;
 - Giornale dei lavori;
- che con determinazione n. 196 R.G. del 24.03.2020 è stata approvata la documentazione tecnica relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 03.12.2019 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 all'Impresa ECOLOGIA & TRASPORTI SRL (importo complessivo di € **45.628,81**, di cui € 37.400,67 per imponibile ed € 8.228,14 per IVA al 22%);
- che con propria nota del 30.12.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 31.12.2019 al n. 28733, il D.L., Geom. Alessandro RUGGIERI, ha provveduto a rimettere il Conto finale dei lavori del 30.12.2019, firmato senza riserve dall'Appaltatore, e la Relazione sul Conto finale del 30.12.2019;
- che con propria nota del 30.12.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 31.12.2019 al n. 28733, il D.L., Geom. Alessandro RUGGIERI, ha provveduto a rimettere il Certificato sostitutivo dell'avviso ai creditori;
- che in data 27.03.2020 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto il Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti, implicitamente previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che in data 27.03.2020 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto la sua Relazione sul

Conto finale, ai sensi art. 14 comma 1 lett. e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

- che con nota prot. n. 6198 del 01.04.2020 il RuP ha trasmesso gli atti dovuti al Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro RUGGIERI, per la redazione del CRE dei lavori in oggetto;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 06.04.2020 al n. 6423, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il CRE datato 03.04.2020, confermando l'importo del Conto finale dei lavori del 30.12.2019, pari ad € 37.588,61, ed il credito liquido dell'Appaltatore, pari ad € 187,94, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per infortuni calcolata sulla somma di € 37.588,61 (totale della somma tra l'importo totale netto dei lavori e l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA al 22%, ed ha certificato i lavori in oggetto;
- che con deliberazione di G.C. n. 37 del 10.04.2020 il CRE è stato ritenuto ammissibile;
- che con determinazione n. 304 R.G. del 18.05.2020 è stato liquidato il saldo all'Impresa ECOLOGIA & TRASPORTI SRL (importo complessivo di € 229,29, di cui € 187,94 per imponibile ed € 229,29 per IVA al 22%);
- che con determinazione n. 245 R.G. del 20.04.2020 sono state liquidate al Geom. Alessandro RUGGIERI le competenze tecniche afferenti i Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di Progetto esecutivo, CSP, D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, Rilievo/i di edificio/i esistente/i e CRE inerenti i lavori in oggetto (importo complessivo di € 6.465,80, di cui € 5.096,00 per imponibile, € 203,84 per contributi previdenziali ed € 1.165,96 per IVA al 22%);
- che con nota prot. n. 9296 del 28.05.2020 il RuP ha richiesto al Direttore dei Lavori la redazione della Relazione acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del CRE, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario allegando, all'uopo, la ulteriore documentazione necessaria;

Considerato che sono state rispettate tutte le condizioni stabilite nella convenzione sottoscritta in data 31.05.2019 tra il Sindaco del Comune intestato e il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario Delegato OCDPC 21 marzo 2017 n. 441 (*stipula del contratto dei relativi lavori, entro e non oltre la data del 30.09.2019, pena la revoca del finanziamento*);

Vista la Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Regione Abruzzo, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 18.09.2020 al n. 16881, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro RUGGIERI, ha espresso il parere che il rapporto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Regione Abruzzo può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 52.323,90 e che, quindi, potrà essere richiesta l'erogazione a saldo dell'importo di € 52.323,90 (differenza tra importo del contributo ammissibile e le somme già erogate dalla Regione Abruzzo);

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di approvare, come in effetti approva, la Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Regione Abruzzo, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 18.09.2020 al n. 16881, con la quale il ~~Collaudatore in Corso d'Opera~~ Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro RUGGIERI, ha espresso il parere che il rapporto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Regione Abruzzo può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 52.323,90 e che, quindi, potrà essere richiesta l'erogazione a saldo dell'importo di € 52.323,90;
- 2) di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo

Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio.

Successivamente, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Tecnica - Lavori Pubblici

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 18/09/2020

Il Responsabile del Settore
(Angelo Di Gennaro)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 18/09/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 21/09/2020 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 16997, in data 21/09/2020 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 21/09/2020

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 18/09/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 21/09/2020 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
