



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

ORIGINALE
COMMISSARIO “AD ACTA”

PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA,
UBICATA IN LOC. SANTA MARIA ASSUNTA
(Giusta Decreto Presidente G.R. Abruzzo n. 3 del 14.01.2019)

DECRETO N. 5 DEL 09/02/2023

OGGETTO:

“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” (ART. 63, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.)
C.U.P. G28G03000000004 C.I.G. 8424917D6F
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2

IL COMMISSARIO “AD ACTA”

Premesso:

- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 04 del 19.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta”, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 5.258.769,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 51.945,09 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 1.189.258,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stato dato atto che l’opera è finanziata mediante Fondi Statali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 per € 6.500.000,00 giusta delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25 e s.m.i.;
- che il quadro economico del progetto esecutivo è di seguito riportato:

A) LAVORI

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| - IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA | € 5.258.769,34 | |
| - ONERI PER LA SICUREZZA | € 51.945,09 | |
| TOTALE LAVORI | | € 5.310.714,43 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|-------------|
| - B1) LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI | € 98.145,06 |
| - B2A) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI | € 35.985,70 |
| - B2B) SPESE GEOLOGO 0,4% CIRCA SUI LAVORI | € 20.800,00 |
| - B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € 20.504,67 |
| - B4) INCENTIVO EX ARTICOLO 113 D.LGS 50/2016 | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| AL 1,6% | € | 84.971,86 |
| - B5) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP | € | 32.083,71 |
| - B6) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA VERIFICA | € | 16.472,03 |
| - B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI | € | 14.000,00 |
| - B8) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO STATICO E ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI | € | 65.712,09 |
| - B9) SPESE TECNICHE GENERALI | € | 168.621,22 |
| - B10) CNPAIA 4% (ARCHITETTI - INGEGNERI) B5); B6); B8); B9) | € | 11.315,56 |
| - B10A) CIPAG 4% (CASSA PREVIDENZA GEOMETRI SU B2A | € | 1.439,43 |
| - B10B) EPAP 2% CASSA PREVIDENZA GEOLOGI SU B2B; | € | 416,00 |
| - B11) IVA SUI LAVORI AL 10% ; | € | 531.074,14 |
| - B12) IVA AL 22% SU B2A); B2B); B3); B5); B6); B7); B8); B9); B10A); B10B); | € | 85.217,10 |
| - B13) CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER LA STAZIONE APPALTANTE | € | 2.500,00 |
| TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE | | € 1.189.258,57 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B) | | € <u>6.500.000,00</u> |

- che, con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 05 del 11.10.2020 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori al fine di realizzare l’opera in oggetto;
- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 01 del 11.01.2021 sono stati affidati in via definitiva i lavori di “CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” in favore del costituendo RTI tra ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 quale mandatario con ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 quale mandante, CHIOFALO GROUP S.R.L. – C.F. e P. IVA 03048720837 quale mandante e CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672 quale cooptata, che ha offerto il ribasso del 14,479% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 5.258.796,34, e quindi al prezzo netto di € 4.497.375,22, oltre ad € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, l’importo contrattuale di € 4.549.320,31, oltre ad € 454.932,03 per IVA al 10% e così per complessivi € 5.004.252,34;
- che con Verbale del 09.02.2021, firmato dell’Appaltatore senza riserve, sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza;
- che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori;
- che il contratto di appalto dei lavori in oggetto è in corso di stipula;
- che i lavori devono concludersi entro il 08.02.2021;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.04.2021 al n. 6923 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha rimesso una relazione ai sensi dell’art. 9 del D.M. 49/2018 in merito alle osservazioni ed alla conseguente richiesta di variante da parte dell’impresa sulle attività di realizzazione della gabbionata del sito in oggetto;
- che con nota prot. n. 6995 del 01.04.2021, il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE, ha inviato una nota di riscontro a quella di cui all’alinea precedente;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 17.05.2021 al n. 10181 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha trasmesso una nota di richiesta di indagini geologico-tecniche integrative propedeutiche per la redazione della perizia di Variante;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 25.05.2021 al n. 10780 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha trasmesso una nota di aggiornamento di richiesta di indagini geologico-tecniche integrative propedeutiche per la redazione della perizia di Variante;
- che con nota prot. n. 10821 del 26.05.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha richiesto un preventivo alla SG Associati – C.F. e P.IVA 02540340417 per la realizzazione delle indagini suddette;
- che con Decreto del Commissario “ad acta” n. 05 del 04.06.2021 è stato approvato il preventivo formulato dalla SG Associati;
- che con nota prot. n. 11634 del 07.06.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, a seguito dell’approvazione del preventivo con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 05 del 04.06.2021 ha ordinato alla SG Associati l’esecuzione dei relativi servizi;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 18.06.2021 al n. 12718 la SG Associati C.F. – P.IVA

- 02540340417 comunicava la sospensione di tutte le attività di perforazione in attesa della realizzazione della pista di accesso indispensabile alla esecuzione dei sondaggi a valle dell'area interessata dai propri servizi;
- che con Decreto del Commissario "ad Acta" n. 08 del 01.07.2021 è stato approvato il preventivo per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione pista per accesso all'esecuzione dei sondaggi relative ai Lavori di chiusura della Ex Discarica comunale in località Santa Maria Assunta", in favore dell'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698;
 - che con nota prot. n. 14732 del 13.07.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha comunicato alla SG Associati C.F. – P.IVA 02540340417 l'avvenuta realizzazione della pista di accesso per l'esecuzione delle attività di competenza, sollecitando la immediata ripresa delle stesse;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29.07.2021 al n. 15624 e in data 05.08.2021 al n. 16403 la SG Associati C.F. – P.IVA 02540340417 ha rimesso le risultanze delle prove geologico – tecniche ed integrative richieste dal DL;
 - che con nota prot. n. 15964 del 29.07.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha trasmesso al DL, Ing. Nicola MAURO, la documentazione inerente le risultanze dei sondaggi effettuati dalla SG Associati;
 - che con nota prot. n. 16459 del 05.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha ordinato al DL, Ing. Nicola MAURO, di consegnare al protocollo di questo Comune la redigenda Perizia di variante, ritenuta inquadrabile nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di risolvere le problematiche evidenziate relativamente all'esecuzione della gabbionata ai piedi del corpo della ex discarica che, di fatto, sospendono parzialmente i lavori;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 09.08.2021 al n. 16629 il DL, Ing. Nicola MAURO, rimetteva una nota di riscontro all'Ordine di servizio n. 2 del RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, prot. 16459 del 05.08.2021, chiedendo una serie di documenti a carico dell'Appaltatore in base al CSA;
 - che con nota prot. n. 16662 del 09.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha chiesto al DL, Ing. Nicola Mauro, di "dettagliare tutto quanto previsto dal CSA e che deve essere prodotto dall'appaltatore al fine di consentire alla SV di procedere senza più alcun impedimento";
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.08.2021 al n. 16944 il DL, Ing. Nicola MAURO, riscontrava la nota del RuP di cui all'alinea precedente, evidenziando che lo stesso doveva acquisire dall'Appaltatore la documentazione più volte richiesta nella corrispondenza in Atti e contenuta, in parte, anche nell'Ordine di Servizio n. 2 del 21.04.2021, dettagliandola;
 - che con nota prot. n. 18025 del 31.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha sollecitato al DL Ing. Nicola Mauro la consegna della Perizia di Variante;
 - che il RuP con disposizione di servizio n. 4, prot. n. 20627 del 30.09.2021, al DL, Ing. Nicola MAURO, ha fornito indicazioni sulle attività necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione sismica mediante l'apposito applicativo web del Dipartimento OO.PP. – Servizio del Genio Civile di competenza;
 - che con Decreto del Commissario "ad Acta" n. 09 del 28.10.2021 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
 - che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 22.10.2021 al n. 22565 è stato attestato da parte dell'ufficio Tecnico del Comune di Mosciano Sant'Angelo, l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA del Genio Civile competente dell'intervento in oggetto e identificato con n. 5008/2021;
 - che con Decreto del Commissario "Ad Acta" n. 12 del 12.11.2021 e Decreto del Commissario "Ad Acta" n.13 del 15.11.2021 di rettifica, è stata approvata la perizia di variante inerente i "LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA", redatta dal DL, Ing. Nicola MAURO, in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.09.2021 al n. 20414 ed in data 29.10.2021 al n. 22773, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 4.854.331,86 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,479%, € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza ed € 1.593.723,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - che il quadro economico della Perizia di Variante n. 1 è di seguito riportato:

A) LAVORI

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| - IMPORTO LAVORI | € 4.854.332,16 |
| - ONERI PER LA SICUREZZA | € 51.945,09 |
| TOTALE LAVORI | € <u>4.906.277,25</u> |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|-------------|
| - B1) LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI | € 98.145,06 |
| - B2A) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI | € 35.985,70 |
| B2B) SPESE GEOLOGO 0,4% CIRCA SUI LAVORI | € 20.800,00 |
| B2C) INDAGINI GEOLOGICHE | € 26.553,40 |
| - B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € 20.504,67 |
| - B4) INCENTIVO EX ARTICOLO 113 D.LGS 50/2016 | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| AL 1,6% | € | 91.650,12 |
| - B5) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP | € | 39.083,71 |
| - B6) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA VERIFICA | € | 16.472,03 |
| - B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI | € | 13.500,00 |
| - B8) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO STATICO E ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI | € | 73.559,72 |
| - B9) SPESE TECNICHE GENERALI | € | 200.071,32 |
| - B10) CNPAIA 4% (ARCHITETTI - INGEGNERI) B5); B6); B8); B9) | € | 13.707,47 |
| - B10A) CIPAG 4% (CASSA PREVIDENZA GEOMETRI B2A) | € | 1.439,43 |
| - B10B) EPAP 2% CASSA PREVIDENZA GEOLOGI SU B2B); | € | 947,07 |
| - B11) IVA SUI LAVORI AL 10% ; | € | 490.627,72 |
| - B12) IVA AL 22% SU B2A); B2B); B3); B5); B6); B7); B8); B9); B10A); B10B); | € | 102.327,39 |
| - B13) CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER LA STAZIONE APPALTANTE | € | 2.500,00 |
| - <u>B14) ECONOMIE D'ASTA</u> | € | <u>345.847,94</u> |
| - <u>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</u> | € | <u>1.593.722,75</u> |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)

€ 6.500.000,00

- che l'Ing. Nicola MAURO ha fatto pervenire al protocollo di questo Comune in data 21.12.2021 al protocollo n. 26602 ed in data 29.12.2021 al protocollo n. 27100 la documentazione inerente il Verbale Danni di Forza Maggiore all'interno del cantiere dovuti ad eventi meteo eccezionali e di riscontro alla nota di codesto RuP, giusto protocollo n. 26790 del 23.12.2021;
- che con nota prot. 82 del 03.01.2022 il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE, a seguito della nota del DL di cui all'alinea precedente, ha ordinato al Geol. Mario MASSUCCI a consegnare al protocollo di questo Comune lo "Studio Geologico" richiesto e necessario per l'esecuzione dei lavori ed alla redazione di opportuna Perizia di Variante n.2;
- che con il Verbale (agli atti) inerente la riunione del Tavolo Tecnico con gli Enti Sovraordinati del 13.01.2022 e con il confronto avuto per le vie brevi in data 19.01.2022 tra l'Ing. Angelo DI GENNARO, componente dell'Ufficio di Staff del Commissario "ad Acta" dei lavori in oggetto, e l'Ing. Michela PICCIONI, Responsabile dell'Ufficio Rifiuti Impianti di trattamento Rifiuti e Siti contaminati dell'ARTA Abruzzo – Distretto di Teramo è emersa la necessità smaltire i fanghi depositati nel laghetto di accumulo del percolato e l'accertamento di eventuali situazioni di contaminazione del sito, secondo le previsioni della parte IV Titolo V del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- che a seguito delle modifiche/integrazioni ricevute dai partecipanti alla riunione al Tavolo Tecnico del 13.01.2022, evidenziate nel Verbale agli atti, si è ritenuto necessario integrare il progetto della campagna indagine dello studio geologico suddetto come da richieste esplicite del DL Ing. Nicola MAURO nel su menzionato Verbale;
- che con nota prot. 1494 del 20.01.2022 il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE, ha ordinato al Geol. Mario MASSUCCI a consegnare al protocollo di questo Comune lo "Studio Geologico" integrativo richiesto e necessario per l'esecuzione dei lavori ed alla redazione di opportuna Perizia di Variante n.2;
- che il Geol. Mario MASSUCCI rimetteva al protocollo di questo Comune al n. 7137 del 01.04.2022 lo Studio Geologico Integrativo richiesto;
- che con nota prot. 9786 del 06.05.2022 il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE, ha disposto l'Ing. Nicola MAURO a procedere senza alcun indugio, comunque entro il termine di n. 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della presente alla predisposizione della Perizia di Variante N. 2 che tenga conto sia delle lavorazioni necessarie ad evitare il ripetersi dei danni derivanti da forza maggiore;
- che con nota pervenuta al prot. di questo Comune al n. 9896 del 09.05.2022 il D.L. Ing. Nicola MAURO ha chiesto la rettifica del termine per la predisposizione della Perizia di Variante n. 2 e richiesto la trasmissione di un rilievo georeferenziato inerente alla nuova area interessata dai lavori di chiusura della ex discarica e propedeutico alla redazione della Perizia su menzionata;
- che il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE sentito per le vie brevi il Geom. Mariano TIBURZIO C.F. TBRMRN78E21E058R e P. IVA 01519940678, ha chiesto di rimettere un preventivo per i servizi richiesti dal DL con la nota di cui al precedente punto;
- che con Decreto del Commissario "Ad Acta" n. 14 del 04.07.2022 veniva approvato il preventivo di cui all'alinea

- precedente;
- che il geom. Mariano TIBURZIO rimetteva al protocollo di questo Comune in data 07.07.2022 al n. 15026 la documentazione richiesta;
 - che vista la necessità, di provvedere al campionamento ed analisi chimico-fisiche e microbiologiche dei fanghi e del percolato del laghetto oggetto della Perizia di Variante n. 2; sentiti diversi laboratori, la GREENLAB GROUP Srl U. C.F. – P.IVA 01814880678, si è resa disponibile al campionamento ed analisi chimico-fisiche e microbiologiche dei fanghi e del percolato su menzionati, rimettendo con nota del 14.07.2022 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 19.07.2022 al n. 15874 un preventivo dettagliato;
 - che con Decreto del Commissario “Ad Acta” n. 16 del 22.07.2022 è stato approvato il preventivo per campionamento ed analisi chimico-fisiche e microbiologiche dei fanghi e del percolato, propedeutiche alla redazione della Perizia di Variante n. 2 dei “LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA”, formulato dalla **GREENLAB GROUP Srl U. C.F. – P.IVA 01814880678**, € 840,00 per l’esecuzione delle indagini in oggetto, oltre ad € 0,00 per contributi previdenziali ed a € 184,80 per IVA al 22% e così per complessivi € **1.024,80**;
 - che con note pervenute al protocollo di questo Comune rispettivamente al n. 17949 in data 11.08.2022 ed al n. 18170 in data 17.08.2022 la GREENLAB GROUP Srl U rimetteva le analisi chimico-fisiche e microbiologiche del percolato e del fango richieste;
 - che con Decreto del Commissario “Ad Acta” n. 17 del 04.08.2022 sono state poste in essere le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per redazione piano di caratterizzazione e attività conseguenti l’attuazione dell’art. 242 d. lgs 152/06;
 - che con Decreto del Commissario “Ad Acta” n. 18 del 25.08.2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per redazione piano di caratterizzazione e attività conseguenti l’attuazione dell’art. 242 d. lgs 152/06 in favore dell’Ing. Giuseppe Antonio DE CESARE, C.F. DCSGPP69R10E243V e P. I.V.A. 02211200692, che ha offerto il ribasso del 0,99 % sull’importo dei servizi a base d’asta di € 57.234,32, e quindi al prezzo netto di € 56.667,70, oltre ad € 2.266,70 per contributi previdenziali ed € 12.965,57 per IVA al 22% e così per complessivi € 71.899,97;
 - che con nota prot. 19120 del 30.08.2022 il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE, ha ordinato all’Ing. Giuseppe Antonio DE CESARE a consegnare al protocollo di questo Comune in tempi celeri il piano di caratterizzazione e attività conseguenti l’attuazione dell’art. 242 d. lgs 152/06 richiesto e necessario per l’esecuzione dei lavori ed alla redazione di opportuna Perizia di Variante n.2;
 - che con nota del 16.09.2022 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.09.2022 al n. 20583 l’Ing. Giuseppe Antonio DE CESARE ha rimesso la relazione di cui all’alinea precedente;
 - che con note pervenute al protocollo di questo Comune al n. 22675 del 13.10.2022 ed al n. 25706 del 23.11.2022 il DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE DPC026 - GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE della Regione Abruzzo sollecitava alla rimessa degli elaborati progettuali della Perizia di Variante n.2;
 - che con nota prot. 25818 del 21.11.2022 il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE unitamente al Commissario “Ad Acta” ha sollecitato al DL Ing. Nicola MAURO la consegna della Perizia di Variante n.2 al protocollo di questo Comune;
 - che con nota pervenuta al prot. di questo Comune al n. 26050 del 28.11.2022 il D.L. Ing. Nicola MAURO ha rimesso gli elaborati progettuali, in formato digitale “pdf” e firmati digitalmente, componenti la Perizia di Variante n.2;
 - che con nota prot. 26102 del 28.11.2022 il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE unitamente al Commissario “Ad Acta” ha inviato al DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE DPC026 - GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE della Regione Abruzzo, gli elaborati progettuali componenti la Perizia di Variante n. 2 per le relative verifiche ed approvazioni di competenza;
 - che con nota prot. n. 26835 del 22.12.2022, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha invitato l’Impresa mandataria del RTI affidatario dei lavori alla sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione in segno di accettazione o di motivato dissenso, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del DM 49/2018, assegnando, a tal uopo, il termine di n. 4 giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento della medesima, con scadenza, quindi, alle ore 14.00 del 12.12.2022, evidenziando che, in caso di inutile decorrenza dei termini si sarebbe considerato lo schema di atto di sottomissione come firmato per motivato dissenso, dove le motivazioni si intenderanno coincidenti con le riserve formulate sui documenti contabili;

Dato atto:

- che nei termini assegnati la suddetta Impresa mandataria non è intervenuta alla sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione;
- che con propria nota del 22.12.2022, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 22.12.2022 al n. 28006, l’Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L., mandataria del RTI affidatario dei lavori in oggetto, ha evidenziato, tra le varie esplicazioni, le motivazioni per le quali non ha intenzione di firmare;

Ritenuto:

- che la mancata materiale sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione da parte dell'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. non osti alla prosecuzione dell'iter approvativo della Perizia di variante, proprio per la natura della medesima, di importo inferiore al c.d "quinto d'obbligo";
- che ricorrono le circostanze di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per cui la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni previste in variante alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- che, quindi, può intendersi lo schema di atto di sottomissione come sottoscritto per motivato dissenso;

Dato atto:

- che ricorrono le circostanze di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per cui le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità possono essere disposte senza una nuova procedura di affidamento;
- che non ricorrono le circostanze di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e cioè la variante in oggetto non comporta una variazione dell'importo contrattuale oltre il quinto d'obbligo;
- che tale circostanza (non superamento del quinto contrattuale), non ha reso necessaria l'attivazione della procedura di consultazione dell'appaltatore;

Accertato:

- il rispetto del limite stabilito dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che necessita una maggiore spesa rispetto a quella prevista dal progetto esecutivo e pari ad € 1.700.000,00;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Perizia di variante n. 2 come sopra illustrata;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2021/2023;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E C R E T A

- 1) di approvare, come in effetti approva, la Perizia di Variante n. 2 inerente i "**LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA**", redatta dall'Ing. Nicola MAURO in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.11.2022 al n. 26050, comportante una spesa complessiva di € 8.200.000,00, così distinta:

A) LAVORI

| | |
|--|----------------|
| IMPORTO LAVORI AL LORDO COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO | € 6.819.497,53 |
| IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA DI € 51.945,09 | € 5.884.047,57 |

TOTALE LAVORI € 5.884.047,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- B1) LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI € 0,00

| | | |
|---|---|---------------------|
| - B1A) IMPREVISTI E REVISIONE AI SENSI DEL DL 50/2016 | € | 687.144,26 |
| - B2A) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI | € | 128.616,32 |
| B2B) SPESE GEOLOGO | € | 21.800,00 |
| B2C) INDAGINI GEOLOGICHE | € | 100.000,00 |
| - B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € | 20.504,67 |
| - B4) INCENTIVO EX ARTICOLO 113 D.LGS 50/2016 AL 1,6% | € | 109.943,08 |
| - B5) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP | € | 40.000,00 |
| - B6) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA VERIFICA | € | 16.472,03 |
| - B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI | € | 13.500,00 |
| - B8) SPESE PER COLLAUDI SPECIALISTICI STATICO ED IN CORSO D'OPERA | € | 92.648,11 |
| - B8A) PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | € | 56.667,70 |
| - B9) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI, CSE E CONTABILITÀ | € | 244.809,83 |
| - B10) INARCASSA CNPAIA 4% SU B5, B6, B8, B8A, B9 B10A) CIPAG 4% (CASSA PREVIDENZA GEOMETRI) B2A) | € | 5.144,65 |
| - B10B) EPAP 2% CASSA PREVIDENZA GEOLOGI SU B2B); | € | 2.436,00 |
| - B11) IVA SUI LAVORI AL 10% ; | € | 588.404,76 |
| - B12) IVA AL 22% SU B2, B2B, B2C, B3, B5, B6, B7, B8, B8A, B9, B10, B10A, B10B ; | € | 167.337,11 |
| - B13) CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER LA STAZIONE APPALTANTE | € | 2.500,00 |
| - <u>B14) ECONOMIE D'ASTA</u> | € | 0,00 |
| - <u>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</u> | € | <u>2.315.952,43</u> |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)

€ 8.200.000,00

2) di dare atto:

a) che la perizia si compone dei seguenti elaborati ed allegati (agli atti):

ALLEGATI TECNICI VARIANTE N.2:

- AV2-1 RC-01 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA INTERVENTI IN VARIANTE E MOTIVAZIONI;
- AV2-2 RC-02 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IDRAULICO OPERE DI PERIZIA;
- AV2-3 RC-03 CALCOLI ESECUTIVI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO;
- AV2-3 RC-03A RELAZIONE TECNICA GENERALE OPERE DI SOSTEGNO IN GABBIONI E VERIFICA DI STABILITÀ 'GLOBALE del PENDIO;
- AV2-3 RC-03B TABULATI DI CALCOLO E VERIFICHE OPERE DI SOSTEGNO GABBIONI;
- AV2-3 RC-03C TABULATI DI CALCOLO E VERIFICHE OPERE DI SOSTEGNO GABBIONI – STABILITÀ DEL PENDIO;
- AV2-3 RC-03D RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI OPERE DI SOSTEGNO IN GABBIONI;
- AV2-3 RC-03E PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE;
- AV2-3 RC-03F RELAZIONE SUI MATERIALI;

AV2-4 RC-04 ELENCO ALLEGATI DI PERIZIA;

ALLEGATI GRAFICI VARIANTE N.2:

- B-V GEN-XX ALLEGATI GRAFICI GENERALI OPERE VARIANTE N.1 E N.2
- BV2-1 GEN-01 PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA SU BASE CATASTALE 1:1000;
- BV2-1 GEN-02 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO CON INDICAZIONE AREE INTERVENTO VARIANTE N.1 E N.2 - 1:500;
- BV2-1 GEN-03 PLANIMETRIA GENERALE DISTRIBUZIONE POZZI NORMALI E DUALI E RETE COLLETTAMENTO BIOGAS E CONDENSA/PERCOLATO 1:500;
- BV2-1 GEN-04 PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE (STATO DI FATTO) 1:500;
- BV2-1 GEN-05 SEZIONI TIPO DI SCAVO E POSA COLLETTORI – MANUFATTI NORMALI E SPECIALI VARIE;
- BV2-1 GEN-06 PARTICOLARI COSTRUTTIVI REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DI FALDA : CANALI PREFABBRICATI IN CL ED IN TERRA, TRINCEA DRENANTE TIPO “GABBIODREN” VARIE;

- BV2-2 **OPERE VARIANTE N.1 : MURO TIRANTATO SU PALI E CAPPING PENDIO**
- BV2-2 PAL-XX DISEGNI ESECUTIVI STATO DI FATTO;
- BV2-2 PAL-01 PLANIMETRIA ESECUTIVA PALIFICATA CON MURO TIRANTATO SU PALI (STATO DI FATTO) 1:200;
- BV2-2 PAL-02 PROFILO LONGITUDINALE PALIFICATA (STATO DI FATTO) E PARTICOLARE SEZIONE 1: 100/100;

- BV2-3 **OPERE VARIANTE N.2 : DANNI FORZA MAGGIORE**
- BV2-3 REG-XX REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA : LATO NORD-OVEST;
- BV2-3 REG-01 PLANIMETRIA ESECUTIVA INTERVENTO REGIMENTAZIONE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI LATO NORD-OVEST 1:200;
- BV2-3 REG-02 PROFILO LONGITUDINALE INTERVENTO REGIMENTAZIONE ACQUE SOTTERRANEE E SUPEFICIALI LATO NORD-OVEST 1:200/200;
- BV2-3 REG-03 PLANIMETRIA ESECUTIVA GABBIONI AL PIEDE DELL’AREA IN FRANA CONFINE LATO NORD-OVEST – CURVE DI LIVELLO ANTE-OPERAM VARIE;
- BV2-3 REG-04 PLANIMETRIA ESECUTIVA GABBIONI AL PIEDE DELL’AREA IN FRANA CONFINE LATO NORD-OVEST – CURVE DI LIVELLO POST-OPERAM VARIE;
- BV2-3 REG-05A SEZIONI PRINCIPALI POSA GABBIONI “MURO - A” VARIE;
- BV2-3 REG-05B SEZIONI PRINCIPALI POSA GABBIONI “MURO - B” VARIE;

- BV2-3 REG-06 PARTICOLARI COSTRUTTIVI GABBIONI;
 BV2-4 OPERE VARIANTE N.2 : DANNI FORZA MAGGIORE;
- BV2-4 REG-XX **REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA:LATO SUD, SUD-OVEST**
- BV2-4 REG-01 PLANIMETRIA AREA INTERVENTO REGIMENTAZIONE ACQUE CONFINE LATO SUD E LATO SUD-OVEST; SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1:200;
- BV2-4 REG-02 PROFILO LONGITUDINALE REGIMENTAZIONE ACQUE CONFINE LATO SUD E SUD-OVEST 1:200/200;
- BV2-4 REG-03 SEZIONI PRINCIPALI REGIMENTAZIONE ACQUE CONFINE LATO SUD E SUD OVEST 1:100;
- BV2-5 **OPERE VARIANTE N.2 : SISTEMAZIONE GENERALE AREE ESTERNE**
- BV2-5 REG-XX REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA : LATO EST;
- BV2-5 REG-01 PLANIMETRIA AREA INTERVENTO REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONFINE LATO EST 1:200;
- BV2-5 REG-02 PROFILO LONGITUDINALE REGIMENTAZIONE ACQUE CONFINE LATO EST 1:200/200;
- BV2-5 REG-03 SEZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI REGIMENTAZIONE ACQUE CONFINE LATO EST 1:50;
- BV2-6 **OPERE VARIANTE N.2 : BONIFICA AREA LAGUNAGGIO**
- BV2-6 BON-XX PLANIMETRIA E DISEGNI INTERVENTI DI BONIFICA AREA ATTUALE LAGUNAGGIO;
- BV2-6 BON-01 PLANIMETRIA QUOTATA A CURVE DI LIVELLO STATO DI FATTO AREA LAGUNAGGIO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1:200;
- BV2-6 BON-02 PLANIMETRIA FINALE RECUPERO AMBIENTALE AREA LAGUNAGGIO E AREE LIMITROFE IN EROSIONE 1:200;
- BV2-6 BON-03 SEZIONI PRINCIPALI AREA LAGUNAGGIO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI “CAPPING” E “PAVIMENTAZIONE”;
- BV2-6 BON-04 PARTICOLARI COSTRUTTIVI POSA RETE ANTIEROSIONE VARIE;
- BV2-6 BON-05 PLANIMETRIA ESECUTIVA NUOVO TRATTO FINALE PISTA DI SERVIZIO N.1 1:200;
- BV2-6 BON-06 PROFILO LONGITUDINALE TRATTO FINALE PISTA DI SERVIZIO N.1 1:200/200;
- BV2-6 BON-07 SEZIONI TRASVERSALI PIÙ SIGNIFICATIVE TRATTO FINALE PISTA DI SERVIZIO N.1 1:200;
- BV2-6 BON-08 PLANIMETRIA ESECUTIVA RETE COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE 1:200;

BV2-6 BON-09 PROFILO LONGITUDINALE COLLETTAMENTO ACQUE
METEORICHE 1:200/200;
BV2-6 BON-10 NUOVO POZZO ESTRAZIONE PERCOLATO VARIE;

– **Gruppo Allegati “CV2” - ALLEGATI TECNICO-CONTABILI VARIANTE N.2**

– Gruppo “C” - TECNICO-CONTABILI (TC)

TECNICO-CONTABILI (TC-XX)

CV2 TC-01 ELENCO NUOVI PREZZI (PERIZIA N.2);
CV2 TC-02 ANALISI DEI PREZZI (PERIZIA N.2);
CV2 TC-03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA DI VARIANTE
SUPPLETIVA (PERIZIA N.2);
CV2 TC-04 QUADRO ECONOMICO (PERIZIA N.2);
CV2 TC-05 PROSPETTO DI CONFRONTO QUADRI ECONOMICI PERIZIE
“VARIANTE N.1” E “VARIANTE N.2”;
CV2 TC-06 CRONOPROGRAMMA OPERE PERIZIA VARIANTE N.2;
CV2 TC-07 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
CV2 TC-08 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

– **GRUPPO ALLEGATI “D-V” - ALLEGATI SICUREZZA**

– RELAZIONI SICUREZZA (SIC)

– D-V1 SIC-01 AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO (ART.
39 - DPR 207/2010) APPENDICE INTEGRATIVA;

b) che necessita una maggiore spesa rispetto a quella prevista dal progetto esecutivo e pari ad € 1.700.000,00;

- 2) di trasmettere via PEC copia del presente atto all’Appaltatore angelodecesaris.appalti@pec.it, al DL Ing. Nicola MAURO csps@pec.it ed al collaudatore in Corso d’Opera Ing. Dante DE VINCENTIIS dante.devincentiis@ingpec.eu a cura del RuP;
- 3) di dare atto che l’efficacia del presente decreto, **riguardante approvazione solo in linea tecnica**, è subordinata all’approvazione della Variante N.2 in argomento da parte degli Enti sovraordinati ed all’ottenimento di ulteriori € 1.700.000,00 da parte dello Stato cui è stato già formulata apposita istanza per importo maggiore (€ 2.500.000,00) con nota prot. n. 26102 del 28.11.2022;
- 4) di dare mandato agli Uffici per il seguito di competenza;
- 5) di attestare che il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano Sant’Angelo, li 09/02/2023

IL COMMISSARIO AD ACTA
Galiffi Giuliano

PARERE TECNICO

Parere tecnico Favorevole sul provvedimento:

Li, 08/02/2023

IL TECNICO
(Angelo Di Gennaro)

PARERE SEGRETARIO

Parere Favorevole per quanto di competenza, sul provvedimento, in qualità di componente dell'Ufficio di Supporto del Commissario ad Acta (Decreto n. 8/2019)

Li, 08/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesca De Camillis)

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.
Mosciano S. Angelo, lì

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

**NOTA: Il presente decreto non riporta il parere contabile in quanto la perizia di variante prevede una spesa non prevista nel bilancio di previsione.
Gli stanziamenti indicati non sono compatibili con le previsioni di spesa.**

Mosciano S. Angelo, lì 09.02.2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia del presente decreto viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, li 09.02.2023

Istruttore Amministrativo

Valeria Amatucci