



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

ORIGINALE
COMMISSARIO “AD ACTA”

PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA,
UBICATA IN LOC. SANTA MARIA ASSUNTA
(Giusta Decreto Presidente G.R. Abruzzo n. 3 del 14.01.2019)

DECRETO N. 12 DEL 12/11/2021

OGGETTO:

“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” (ART. 63, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.)
C.U.P. G28G03000000004 C.I.G. 8424917D6F
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-

IL COMMISSARIO “AD ACTA”

Premesso:

- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 04 del 19.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta”, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 5.258.769,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 51.945,09 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 1.189.258,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stato dato atto che l’opera è finanziata mediante Fondi Statali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 per € 6.500.000,00 giusta delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25 e s.m.i.;
- che il quadro economico del progetto esecutivo è di seguito riportato:

A) LAVORI

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| - IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA | € 5.258.769,34 | |
| - ONERI PER LA SICUREZZA | € 51.945,09 | |
| TOTALE LAVORI | | € <u>5.310.714,43</u> |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|-------------|
| - B1) LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI | € 98.145,06 |
| - B2A) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI | € 35.985,70 |
| - B2B) SPESE GEOLOGO 0,4% CIRCA SUI LAVORI | € 20.800,00 |
| - B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € 20.504,67 |
| - B4) INCENTIVO EX ARTICOLO 113 D.LGS 50/2016 | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| AL 1,6% | € | 84.971,86 |
| - B5) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP | € | 32.083,71 |
| - B6) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA VERIFICA | € | 16.472,03 |
| - B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI | € | 14.000,00 |
| - B8) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO STATICO E ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI | € | 65.712,09 |
| - B9) SPESE TECNICHE GENERALI | € | 168.621,22 |
| - B10A) CNPAIA 4% (ARCHITETTI - INGEGNERI) B5); B6); B8); B9) | € | 11.315,56 |
| - B10B) EPAP 2% CASSA PREVIDENZA GEOLOGI SU B2B; | € | 416,00 |
| - B11) IVA SUI LAVORI AL 10% ; | € | 531.074,14 |
| - B12) IVA AL 22% SU B2A); B2B); B3); B5); B6); B7); B8); B9); B10A); B10B); | € | 85.217,10 |
| - B13) CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER LA STAZIONE APPALTANTE | € | 2.500,00 |
| TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE | | € 1.189.258,57 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B) | | € <u>6.500.000,00</u> |

- che, con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 05 del 11.10.2020 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori al fine di realizzare l’opera in oggetto;
- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 01 del 11.01.2021 sono stati affidati in via definitiva i lavori di “CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” in favore del costituendo RTI tra ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 quale mandatario con ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 quale mandante, CHIOFALO GROUP S.R.L. – C.F. e P. IVA 03048720837 quale mandante e CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672 quale cooptata, che ha offerto il ribasso del 14,479% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 5.258.796,34, e quindi al prezzo netto di € 4.497.375,22, oltre ad € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, l’importo contrattuale di € 4.549.320,31, oltre ad € 454.932,03 per IVA al 10% e così per complessivi € 5.004.252,34;
- che con Verbale del 09.02.2021, firmato dell’Appaltatore senza riserve, sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza;
- che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori;
- che il contratto di appalto dei lavori in oggetto è in corso di stipula;
- che i lavori devono concludersi entro il 08.02.2021;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.04.2021 al n. 6923 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha rimesso una relazione ai sensi dell’art. 9 del D.M. 49/2018 in merito alle osservazioni ed alla conseguente richiesta di variante da parte dell’impresa sulle attività di realizzazione della gabbionata del sito in oggetto;
- che con nota prot. n. 6995 del 01.04.2021, il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE, ha inviato una nota di riscontro a quella di cui all’alinea precedente;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 17.05.2021 al n. 10181 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha trasmesso una nota di richiesta di indagini geologico-tecniche integrative propedeutiche per la redazione della perizia di Variante;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 25.05.2021 al n. 10780 il DL, Ing. Nicola MAURO, ha trasmesso una nota di aggiornamento di richiesta di indagini geologico-tecniche integrative propedeutiche per la redazione della perizia di Variante;
- che con nota prot. n. 10821 del 26.05.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha richiesto un preventivo alla SG Associati – C.F. e P.IVA 02540340417 per la realizzazione delle indagini suddette;
- che con Decreto del Commissario “ad acta” n. 05 del 04.06.2021 è stato approvato il preventivo formulato dalla SG Associati;
- che con nota prot. n. 11634 del 07.06.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, a seguito dell’approvazione del preventivo con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 05 del 04.06.2021 ha ordinato alla SG Associati l’esecuzione dei relativi servizi;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 18.06.2021 al n. 12718 la SG Associati C.F. – P.IVA 02540340417 comunicava la sospensione di tutte le attività di perforazione in attesa della realizzazione della pista di accesso indispensabile alla esecuzione dei sondaggi a valle dell’area interessata dai propri servizi;

- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 08 del 01.07.2021 è stato approvato il preventivo per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione pista per accesso all’esecuzione dei sondaggi relative ai Lavori di chiusura della Ex Discarica comunale in località Santa Maria Assunta”, in favore dell’Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698;
- che con nota prot. n. 14732 del 13.07.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha comunicato alla SG Associati C.F. – P.IVA 02540340417 l’avvenuta realizzazione della pista di accesso per l’esecuzione delle attività di competenza, sollecitando la immediata ripresa delle stesse;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29.07.2021 al n. 15624 e in data 05.08.2021 al n. 16403 la SG Associati C.F. – P.IVA 02540340417 ha rimesso le risultanze delle prove geologico – tecniche ed integrative richieste dal DL;
- che con nota prot. n. 15964 del 29.07.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha trasmesso al DL, Ing. Nicola MAURO, la documentazione inerente le risultanze dei sondaggi effettuati dalla SG Associati;
- che con nota prot. n. 16459 del 05.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha ordinato al DL, Ing. Nicola MAURO, di consegnare al protocollo di questo Comune la redigenda Perizia di variante, ritenuta inquadrabile nell’ambito dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di risolvere le problematiche evidenziate relativamente all’esecuzione della gabbionata ai piedi del corpo della ex discarica che, di fatto, sospendono parzialmente i lavori;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 09.08.2021 al n. 16629 il DL, Ing. Nicola MAURO, rimetteva una nota di riscontro all’Ordine di servizio n. 2 del RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, prot. 16459 del 05.08.2021, chiedendo una serie di documenti a carico dell’Appaltatore in base al CSA;
- che con nota prot. n. 16662 del 09.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha chiesto al DL, Ing. Nicola Mauro, di *“dettagliare tutto quanto previsto dal CSA e che deve essere prodotto dall’appaltatore al fine di consentire alla SV di procedere senza più alcun impedimento”*;
- che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.08.2021 al n. 16944 il DL, Ing. Nicola MAURO, riscontrava la nota del RuP di cui all’alinea precedente, evidenziando che lo stesso doveva acquisire dall’Appaltatore la documentazione più volte richiesta nella corrispondenza in Atti e contenuta, in parte, anche nell’Ordine di Servizio n. 2 del 21.04.2021, dettagliandola;
- che con nota prot. n. 18025 del 31.08.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha sollecitato al DL Ing. Nicola Mauro la consegna della Perizia di Variante;
- che il RuP con disposizione di servizio n. 4, prot. n. 20627 del 30.09.2021, al DL, Ing. Nicola MAURO, ha fornito indicazioni sulle attività necessarie all’ottenimento dell’autorizzazione sismica mediante l’apposito applicativo web del Dipartimento OO.PP. – Servizio del Genio Civile di competenza;
- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 09 del 28.10.2021 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- che con nota prot. n. 23111 del 05.11.2021, il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha invitato l’Impresa mandataria del RTI affidatario dei lavori alla sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione in segno di accettazione o di motivato dissenso, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del DM 49/2018, assegnando, a tal uopo, il termine di n. 4 giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento della medesima, con scadenza, quindi, alle ore 16.30 del 09.11.2021, evidenziando che, in caso di inutile decorrenza dei termini si sarebbe considerato lo schema di atto di sottomissione come firmato per motivato dissenso, dove le motivazioni si intenderanno coincidenti con le riserve formulate sui documenti contabili;

Dato atto:

- che nei termini assegnati la suddetta Impresa mandataria non è intervenuta alla sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione;
- che con propria nota del 08.11.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.11.2021 al n. 23392, l’Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L., mandataria del RTI affidatario dei lavori in oggetto, ha evidenziato le motivazioni per le quali non ha intenzione di firmare;
- che con propria nota Prot. DL-201.U.2021.11.08 del 08.11.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.11.2021 al n. 23399, il DL, Ing. Nicola MAURO, ha confutato alcune delle motivazioni addotte dall’Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L.;
- che il contratto d’appalto è in procinto di stipula;

Ritenuto:

- che la mancata materiale sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione da parte dell’Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. non osti alla prosecuzione dell’iter approvativo della Perizia di variante, proprio per la natura della medesima, di importo inferiore al c.d “quinto d’obbligo”;
- che ricorrono le circostanze di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per cui la stazione appaltante può

imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni previste in variante alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

- che, quindi, può intendersi lo schema di atto di sottomissione come sottoscritto per motivato dissenso;

Vista la perizia di variante inerente i **“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA”**, redatta dal DL, Ing. Nicola MAURO, in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.09.2021 al n. 20414 ed in data 29.10.2021 al n. 22773, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 4.854.331,86 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,479%, € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza ed € 1.593.723,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Rilevato che con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 22.10.2021 al n. 22565 è stato attestato da parte dell'ufficio Tecnico del Comune di Mosciano Sant'Angelo, l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA del Genio Civile competente dell'intervento in oggetto e identificato con n. 5008/2021;

Dato atto:

- che ricorrono le circostanze di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per cui le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità possono essere disposte senza una nuova procedura di affidamento;
- che non ricorrono le circostanze di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e cioè la variante in oggetto non comporta una variazione dell'importo contrattuale oltre il quinto d'obbligo;
- che tale circostanza (non superamento del quinto contrattuale), non ha reso necessaria l'attivazione della procedura di consultazione dell'appaltatore;

Accertato:

- il rispetto del limite stabilito dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che non necessita una maggiore spesa rispetto a quella prevista dal progetto esecutivo e pari ad € 6.500.000,00;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Perizia di variante come sopra illustrata;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2021/2023;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E C R E T A

- 1) di approvare, come in effetti approva, la Perizia di variante inerente i **“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA”**, redatta dall'Ing. Nicola MAURO in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.09.2021 al n. 20414 ed in data 29.10.2021 al n. 22773, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, così distinta:

A) LAVORI

| | |
|--------------------------|----------------|
| - IMPORTO LAVORI | € 4.854.331,86 |
| - ONERI PER LA SICUREZZA | € 51.945,09 |
| TOTALE LAVORI | € 4.906.276,95 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|--|---|------------------------------|
| - B1) LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI | € | 98.145,06 |
| - B2A) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI | € | 35.985,70 |
| B2B) SPESE GEOLOGO 0,4% CIRCA SUI LAVORI | € | 20.800,00 |
| B2C) INDAGINI GEOLOGICHE | € | 26.553,40 |
| - B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € | 20.504,67 |
| - B4) INCENTIVO EX ARTICOLO 113 D.LGS 50/2016 AL 1,6% | € | 91.650,11 |
| - B5) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP | € | 39.083,71 |
| - B6) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA VERIFICA | € | 16.472,03 |
| - B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI | € | 13.500,00 |
| - B8) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO STATICO E ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI | € | 73.559,72 |
| - B9) SPESE TECNICHE GENERALI | € | 200.071,32 |
| - B10A) CNPAIA 4% (ARCHITETTI - INGEGNERI) B5); B6); B8); B9) | € | 13.707,47 |
| - B10B) EPAP 2% CASSA PREVIDENZA GEOLOGI SU B2B; | € | 947,07 |
| - B11) IVA SUI LAVORI AL 10% ; | € | 490.627,69 |
| - B12) IVA AL 22% SU B2A); B2B); B3); B5); B6); B7); B8); B9); B10A); B10B); | € | 102.327,39 |
| - B13) CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER LA STAZIONE APPALTANTE | € | 2.500,00 |
| - <u>B14) ECONOMIE D'ASTA</u> | € | <u>345.848,27</u> |
| - <u>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</u> | € | <u>1.593.723,05</u> |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B) | | <u>€ 6.500.000,00</u> |

2) di dare atto:

a) che la perizia si compone dei seguenti elaborati, agli atti:

ALLEGATI TECNICI:

- Av1 rc-01 relazione tecnico-descrittiva interventi in variante e motivazioni;
- Av2 rc-02 relazioni tecnico-specialistiche muro tirantato su pali;
- Av2 rc-02a relazione tecnica generale delle strutture :sintesi calcoli;
- Av2 rc-02b fascicolo dei calcoli;
- Av2 rc-02c relazione sui materiali;
- Av2 rc-02d piano di manutenzione strutture;
- Av2 rc-02e relazione tecnica di calcolo pista provvisoria;
- Av3 rc-03 elenco allegati di perizia;

ALLEGATI GRAFICI:

- B-V GEN-xx ALLEGATI GRAFICI GENERALI
- B-V GEN-01 Planimetria generale con indicazione opere e georeferenziazione opere di monitoraggio 1:1.000;
- B-V GEN-02 Disegni e particolari nuova tipologia recinzione 1:25;
- B-V GEN-03 Disegni esecutivi vasca stoccaggio provvisorio percolato 1:50;
- B-V1 ALLEGATI GRAFICI MURO TIRANTATO SU PALI
- B-V1 PAL-xx DISEGNI ESECUTIVI (PAL.xx);

- B-V1 PAL-01 Planimetria generale con inquadramento muro tirantato su pali varie;
- B-V1 PAL-02 Planimetria generale esecutiva palificata 1: 50;
- B-V1 PAL-03 Profilo longitudinale e sezione tipo palo tirantato 1: 50/50;
- B-V1 PAL-04 Distinta carpenterie ed armatura muro e cordolo di base 1: 50;
- B-V1 PAL-05 Distinta armatura pali e tiranti 1: 50;
- B-V1 PAL-06 Particolari costruttivi Scale varie;

- B-V2 ALLEGATI GRAFICI CONSOLIDAMENTI
- BV2 CON-xx DISEGNI ESECUTIVI OPERE REALIZZATE AREE IN EROSIONE (CON)
- B-V2 CON-01 Planimetria quotata a curve di livello stato di fatto con indicazione opere realizzate varie;
- B-V2 CON-02.A Planimetria incisione n.1 : disegno esecutivo contabile Scale varie;
- B-V2 CON-02.B Profilo longitudinale incisione n.1 : disegno esecutivo contabile;
- B-V2 CON-02.C Sezioni trasversali disegno esecutivo contabile : da sez 1 a sez 10;
- B-V2 CON-02.D Sezioni trasversali disegno esecutivo contabile : da sez 11 a sez 18;
- B-V2 CON-02.E Sezioni trasversali disegno esecutivo contabile : da sez 19 a sez 25;
- B-V2 CON-03.A Planimetria e profilo longitudinale incisione n.2 : disegno esecutivo contabile Scale varie;
- B-V2 CON-03.B Sezioni trasversali incisione n.2 disegno esecutivo contabile;
- B-V2 CON-04.A Planimetria e profilo longitudinale incisione n.3 : disegno esecutivo contabile Scale varie;
- B-V2 CON-04.B Sezioni trasversali incisione n.3 disegno esecutivo contabile;
- B-V2 CON-05.A Planimetria e profilo longitudinale incisione n.4 : disegno esecutivo contabile Scale varie;
- B-V2 CON-05.B Sezioni trasversali incisione n. 4 disegno esecutivo contabile;

- BV3 ALLEGATI GRAFICI SISTEMA GESTIONE BIOGAS
- BV3 BIO-xx PLANIMETRIA E DISEGNI OPERE REALIZZATE E DA REALIZZARE
- BV3 BIO-01 Planimetria generale rete primaria e secondaria collettamento biogas , percolato e condensa 1: 500;
- BV3 BIO-02 Planimetria generale collettamento condensa e percolato al pozzo di captazione nella zona lagunaggio;
- BV3 BIO-03 Schema pompaggio con pompa pneumatica e posa collegamento pozzi stazione regolazione;

- Gruppo Allegati "C-V" - ALLEGATI TECNICO-CONTABILI
- Gruppo "C" - TECNICO-CONTABILI (TC)
- C-V1 TC-01 Elenco Nuovi Prezzi e Analisi;
- C-V1 TC-02 Computo metrico estimativo perizia di variante suppletiva;
- C-V1 TC-03 Quadro economico;
- C-V1 TC-04 Prospetto di confronto;
- C-V1 TC-05 Cronoprogramma;
- C-V1 TC-06 Schema atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;

- Gruppo Allegati "D-V" - ALLEGATI SICUREZZA
- RELAZIONI SICUREZZA (SIC)
- D-V1 SIC-01 Aggiornamento Piano Sicurezza e Coordinamento (Art. 39 - DPR 207/2010) appendice integrativa;

- b) che non necessita una maggiore spesa rispetto a quella prevista dal progetto esecutivo e pari ad € 6.500.000,00;
- 2) di trasmettere via PEC copia del presente atto all'Appaltatore angelodecesaris.appalti@pec.it, al DL Ing. Nicola MAURO csps@pec.it ed al collaudatore in Corso d'Opera Ing. Dante DE VINCENTIIS dante.devinctiis@ingpec.eu a cura del RuP;
 - 3) di dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione della Variante in argomento da parte degli Enti sovraordinati;
 - 4) di dare mandato agli Uffici per il seguito di competenza;
 - 5) di attestare che il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
 - 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano Sant'Angelo, li 12/11/2021

IL COMMISSARIO AD ACTA
Galiffi Giuliano

PARERE TECNICO

Parere tecnico Favorevole sul provvedimento:

Li, 10/11/2021

IL TECNICO
(Angelo Di Gennaro)

PARERE SEGRETARIO

Parere Favorevole per quanto di competenza, sul provvedimento, in qualità di componente dell'Ufficio di Supporto del Commissario ad Acta (Decreto n. 8/2019)

Li, 11/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesca De Camillis)

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.
Mosciano S. Angelo, li 12/11/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, li

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia del presente decreto viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, li 12.11.2021

Istruttore Amministrativo

Antonio Del Vescovo

