



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 162 DEL 14/11/2025

FUTURA



UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
INIZIATIVA NAZIONALE DI POLITICA EDUCATIVA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Comune di
Mosciano Sant'Angelo

OGGETTO: LAVORI IDENTIFICATI COME “AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE”.

PNRR M4C1I1.1

CUP G28H22000020006

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **11:00**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vicesindaco	X	
3	CORDONE DONATELLA	Assessore		X
4	ANDRENACCI KATIA	Assessore	X	
5	NOBILE ERNESTO	Assessore	X	

Totali:

4

1

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 19/11/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Proposta di delibera

Premesso:

- che, con determinazione n. 1077 R.G. del 29.12.2022, rettificata con determinazione n. 256 R.G. del 27.03.2023, la gara per l'affidamento dei Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, nella fattispecie consistenti nella progettazione esecutiva, Relazione Geologica, CSP, DL, misura e contabilità, CSE, CRE e Relazione Acclarante dei lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva, in favore del costituendo R.T.P. tra l'Arch. Danilo ROMANI (*mandatario*), l'Arch. Filippo MEDORI (*mandante e giovane professionista*), l'Ing. Antonio GRAMENZI (*mandante*), l'Ing. Andrea DEL BARONE (*mandante*) e il Dott. Geol. Romolo DI FRANCESCO (*mandante*), che ha offerto il ribasso del 2,40% sull'importo dei servizi a base d'asta di € 54.540,80, e quindi al prezzo netto di € 53.231,82, oltre ad € 2.129,27 per contributi previdenziali al 4% ed € 12.179,44 per IVA al 22% e così per complessivi € 67.540,53 ed impegnata la relativa spesa sul Cap. 8757 in favore del menzionato costituendo R.T.P.;
- che con nota prot. n. 395 del 09.01.2023 è stato Ordinato (*Ordine di Servizio N. 1*) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al mandatario del Tecnico incaricato, Arch. Danilo ROMANI, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorsi dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 07.04.2023 al n. 7790, l'Arch. Danilo ROMANI rimetteva il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- che con nota prot. n. 7834 del 07.04.2023 veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l'ottenimento sul progetto esecutivo dei lavori in oggetto di più autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., e convocata la eventuale prima riunione telematica per il giorno 08.06.2023 alle ore 10,00;
- che la suddetta nota era indirizzata, tra gli altri, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed alla Ruzzo Reti S.p.A.;
- che, con propria nota Prot. n° 0020089 del 22.05.2023, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 23.05.2023 al n. 10699, la Ruzzo Reti S.p.A. ha espresso il proprio parere evidenziando interferenze delle opere da realizzare con le reti gestite dalla medesima società;
- che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo non ha richiesto entro i 15 giorni dal ricevimento dell'invito di cui all'alinea precedente, come previsto dell'art. 14-bis comma 2 lett. b) della L. 241/90 e s.m.i., alcuna integrazione documentale o chiarimenti;
- che con determinazione n. 433 R.G. del 09.06.2023 è stata conclusa positivamente la suddetta conferenza di servizi e dato atto che la stessa sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., e che la stessa era immediatamente efficace poiché le determinazioni ovvero le posizioni delle/dei amministrazioni/enti invitati erano state tutte, rispettivamente, di assenso o positive, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- che con nota prot. n. 12312 del 10.06.2023 la determinazione n. 433 R.G. del 09.06.2023 è stata trasmessa a tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi, tra cui al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo ed alla Ruzzo Reti S.p.A.;
- che la suddetta determinazione n. 433 R.G. del 09.06.2023 non è stata oggetto di alcuna impugnazione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

che con deliberazione di G.C. n. 133 del 13.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori documentato firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galini e stampato il giorno 19/11/2023 da Valeria Amatucci. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

in oggetto comportante la spesa complessiva di € 1.137.292,74 di cui € 848.420,90 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 26.622,31 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 262.249,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione e dato atto che l'opera è finanziata per € 792.000,00 mediante Fondi Stat./Reg./ecc., nello specifico per € 720.000,00 costituiti da fondi PNRR M4C1I1.1 e per € 72.000,00 mediante Fondi Opere Indifferibili (c.d. FOI), e per € 345.292,74 mediante mutuo a carico del Comune;

- che il quadro economico del progetto esecutivo è di seguito riportato:

A) LAVORI

- Importo lavori a base d'asta	€ 848.420,90
- Oneri afferenti la sicurezza	€ 26.622,31
TOTALE LAVORI	€ 875.043,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) SPESE TECNICHE (Prog., CSP, D.L., CSE)	€ 78.555,65
2) ART. 45 D.Lgs 36/2023 (1,6%)	€ 14.000,69
3) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€ 0,00
4) Collaudi strutturali ed APE	€ 9.683,23
5) Rilievi, prove, accertamenti ed indagini	€ 0,00
6) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.500,00
7) Attività di supporto al RuP	€ 9.237,73
8) Contributo AVCP	€ 410,00
9) Spese per commissioni giudicatrici (CNPAIA e IVA comprese) [Adesione AQ Invitalia]	€ 0,00
10) Spese per pubblicità	€ 1.000,00
11) Oneri per spostamento linea acque nere da parte del gestore (Ruzzo Reti Spa) compreso IVA	€ 9.000,00
12) Imprevisti e lavori in economia	€ 18.726,20
13) IVA lavori 10%	€ 87.504,32
14) CNPAIA 4% e IVA (22%) spese tecniche progettazione, ecc.	€ 21.115,76
15) CNPAIA 4% e IVA (22%) collaudi strutturali ed APE	€ 2.602,85
16) IVA (22%) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.430,00
17) CNPAIA 4% e IVA (22%) attività di supporto al RuP	€ 2.483,10
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 262.249,53

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B) € 1.137.292,74

- che con Verbale del 09.10.2023, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 17.10.2023 al n. 23261, Invitalia ha proceduto alla consegna dei lavori connessi al SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: LAVORI – LOTTO GEOGRAFICO 1 - ABRUZZO - CIG: 9689270E89 dell'Accordo Quadro evidenziando che i Soggetti Attuatori elencati nell'Allegato A.1 al Disciplinare Unico, in ragione del suddetto verbale di avvio in via d'urgenza, avrebbero potuto esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici - precisandosi che i termini e la durata dell'appalto sarebbero stati intesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio in via d'urgenza dell'esecuzione di tali Contratti - ovvero avrebbero potuto stipulare i Contratti Specifici, ivi prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della quale il Contratto Specifico sarebbe stato automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in gara dagli Operatori Economici avessero avuto esito negativo;
- che Invitalia ha fatto pervenire al protocollo di questo Comune in data 17.10.2023 al n. 23261 la seguente documentazione:

- Atti di gara dell'Accordo Quadro SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: LAVORI – LOTTO GEOGRAFICO 1 - ABRUZZO - CIG: 9689270E89;

- Format editabili dell'Ordine di Attivazione (OdA), comprensivo delle Linee Guida necessarie alla sua corretta compilazione, e del Contratto specifico;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documenti firmati digitalmente da EDOARDO GIULIANO GIULIO stampato il giorno 19/11/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 30.10.2023 al n. 24327, Invitalia ha comunicato l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6 giugno 2023;
- che, quindi, i lavori in oggetto devono intendersi definitivamente aggiudicati alla PRIMOS S.R.L. – C.F. e P. IVA 06975750727 che ha offerto un ribasso unico percentuale del 20,195% sull'importo a base di gara di € 848.420,90 e, quindi, il prezzo netto di € 677.082,30, oltre ad € 26.622,31 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso e, quindi, l'importo contrattuale di **€ 703.704,61**, oltre ad **€ 70.370,46** per IVA al 10% e così per complessivi **€ 774.075,07**;
- che in data 14.11.2023 è stato perfezionato il contratto di mutuo con CDP S.p.A. dell'importo di € 345.292,74 Posizione N. 6220218;
- che con determinazione n. 877 R.G. del 17.11.2023 è stato, tra l'altro, preso atto del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6 giugno 2023 di Invitalia S.p.A., dato atto che alla copertura della suddetta spesa si sarebbe provveduto per € 455.113,00 (*€ 413.739,09 + € 41.373,91*) con le somme già impegnate sul Cap. 8757 R.P. 2022 piano dei conti 2.02.01.09.003, per € 55.035,37 con le somme da impegnare sul Cap. 8757/1 piano dei conti 2.02.01.09.003 e per € 263.926,70 con le somme da impegnare sul Cap. 8757 piano dei conti 2.02.01.09.003, entrambi dell'annualità 2023 del bilancio previsionale 2023/2025 ed impegnata la somma di € 50.032,15 sul Cap. 8757/1 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2023 del bilancio previsionale 2023/2025 e la somma di € 239.933,36 sul Cap. 8757 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2023 del bilancio previsionale 2023/2025 a favore della PRIMOS S.R.L. – C.F. e P. IVA 06975750727 e la somma di € 5.003,22 sul Cap. 8757/1 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2023 del bilancio previsionale 2023/2025 e la somma di € 23.993,34 sul Cap. 8757 piano dei conti 2.02.01.09.003 dell'annualità 2023 del bilancio previsionale 2023/2025 (corrispondente all'IVA) a favore dell'Erario dello Stato;
- che con propria nota prot. n. 26688 del 27.11.2023, il RuP ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza entro il 30.11.2023;
- che in data 29.11.2023, veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall'Appaltatore senza riserve;
- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori risulta di 269 giorni, naturali e consecutivi, per cui il termine per l'ultimazione dei lavori risulta fissato al 23.08.2024;
- che con nota prot. n. 27201 del 01.12.2023 il RuP. Ing. Angelo DI GENNARO, ha richiesto indicazioni alla Ruzzo Reti S.p.A. per la risoluzione delle interferenze evidenziate nella Conferenza dei Servizi trasmettendo, all'uopo, i pertinenti elaborati del progetto esecutivo denominati "All. 2 – Risoluzione delle interferenze: realizzazione di nuova condotta fognaria con soppressione linee interferenti" e "G-08 Quadro economico";
- che con proprie note Prot. n. 0043428 del 04.12.2023 e Prot. n. 0043622 del 05.12.2025, pervenute al protocollo di questo Comune, rispettivamente, in data 04.12.2023 al n. 27274 e in data 05.12.2023 al n. 27405, la Ruzzo Reti S.p.A. ha evidenziato criticità in merito alla risoluzione di detta interferenza;
- che in data 04.04.2024 è stato stipulato il contratto relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, annotato al Repertorio al N. 892;
- che con deliberazione di G.C. n. 62 del 30.04.2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito della gara per l'affidamento dei lavori;
- che il quadro economico rimodulato a seguito della gara per l'affidamento dei lavori è di seguito riportato:

A) LAVORI

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 677.082,30
- Oneri afferenti la sicurezza	€ 26.622,31
TOTALE LAVORI	€ 703.704,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) SPESE TECNICHE (Prog., CSP, D.L., CSE)	€ 78.555,65
2) IMPOSTE DI BOLLO (L. 30/2023 art. 1, 6%)	€ 14.000,69

3) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€	0,00
4) Collaudi strutturali ed APE	€	9.683,23
5) Rilievi, prove, accertamenti ed indagini	€	0,00
6) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	6.500,00
7) Attività di supporto al RuP	€	9.237,73
8) Contributo AVCP	€	410,00
9) Spese per commissioni giudicatrici (CNPAIA e IVA comprese) [Adesione AQ Invitalia]	€	0,00
10) Spese per pubblicità	€	1.000,00
11) Oneri per spostamento linea acque nere da parte del gestore (Ruzzo Reti Spa) compreso IVA	€	9.000,00
12) Imprevisti e lavori in economia	€	18.726,20
13) IVA lavori 10%	€	70.370,46
14) CNPAIA 4% e IVA (22%) spese tecniche progettazione, ecc.	€	21.115,76
15) CNPAIA 4% e IVA (22%) collaudi strutturali ed APE	€	2.602,85
16) IVA (22%) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.430,00
17) CNPAIA 4% e IVA (22%) attività di supporto al RuP	€	2.483,10
18) Economie di gara	€	188.472,46
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€	<u>433.588,13</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B) € 1.137.292,74

- che con determinazione n. 390 R.G. del 09.05.2024 è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all'Impresa PRIMOS S.R.L. (*importo complessivo di € 154.815,01 di cui € 140.740,92 per imponibile ed € 14.074,09 per IVA al 10%*);
- che con determinazione n. 396 R.G. del 09.05.2024 veniva autorizzata la modifica del contratto durante il periodo di efficacia per i Servizi di Architettura e Ingegneria inerenti i lavori in oggetto e consistente nella sostituzione mandante Ing. Antonio GRAMENZI con Ing. Davide DE LUCA;
- che con determinazione n. 713 R.G. del 12.08.2024 è stata concessa la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 180 gg e di conseguenza il termine dei lavori slittava al 19.02.2025;
- che con determinazione n. 878 R.G. del 07.10.2024 è stata approvata la documentazione relativa al 1° S.A.L. ed effettuata la relativa liquidazione all'Impresa PRIMOS S.R.L.;
- che con determinazione n. 13 R.G. del 10.01.2025 è stata approvata la documentazione relativa al 2° S.A.L. ed effettuata la relativa liquidazione all'Impresa PRIMOS S.R.L.;
- che con propria nota prot. n. 788 del 13.01.2025 il RuP ha richiesto all'Arch. Danilo ROMANI di provvedere a predisporre senza indugio, comunque entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della medesima, tutta la documentazione necessaria, modulistica ed eventuali bollettini compilati compresi, a richiedere l'esame progetto al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo, utilizzando quali elaborati quelli costituenti il progetto esecutivo, nonché ad inoltrare detta istanza una volta completa e ciò per evitare qualsiasi inconveniente che potesse precludere la presentazione della S.C.I.A. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo ed il positivo esito del successivo controllo, attestato con il Verbale di visita tecnica ovvero con il rilascio del CPI, uno dei presupposti per l'ottenimento del certificato di agibilità e per la rendicontazione (chiusura) del finanziamento PNRR, anche in ragione degli strettissimi tempi a disposizione per la conclusione e la rendicontazione dell'intervento in oggetto assegnati dal MIM (ex MIUR);
- che con determinazione n. 120 R.G. del 10.02.2025 è stata concessa la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 90 gg e di conseguenza il termine dei lavori slittava al 20.05.2025;
- che con determinazione n. 338 R.G. del 22.04.2025 è stata approvata la documentazione relativa al 3° S.A.L. ed effettuata la relativa liquidazione all'Impresa PRIMOS S.R.L.;
- che con determinazione n. 428 R.G. del 16.05.2025 è stata concessa la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 120 gg e di conseguenza il termine dei lavori slittava al 17.09.2025;
- che con nota prot. n. 1033 del 15.01.2025 il RuP. Ing. Angelo DI GENNARO, ha richiesto alla Ruzzo Reti S.p.A. l'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze evidenziate nella Conferenza dei Servizi trasmettendo, all'uopo, l'elaborato aggiornato denominato "All. 2 - documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 19/11/2025 da Valeria Amatucci. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Risoluzione delle interferenze: realizzazione di nuova condotta fognaria con soppressione linee interferenti”;

- che con propria nota m_it.COM-TE.REGISTRO UFFICIALE.U.0001428 del 06.02.2025, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 06.02.2025 al n. 2681, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo ha comunicato la corretta acquisizione dal sistema di prevenzione incendi dell’istanza di valutazione progetto;
- che con propria nota Prot. n. 0003316 del 06.02.2025, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 06.02.2025 al n. 2860, la Ruzzo Reti S.p.A. ha comunicato l’approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze evidenziate nella Conferenza dei Servizi;
- che con propria nota m_it.COM-TE.REGISTRO UFFICIALE.U.0003168 del 19.03.2025, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 19.03.2025 al n. 6501, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo ha richiesto la formale regolarizzazione dell’istanza presentata;
- che con propria nota prot. n. 6529 del 19.03.2025 il RuP ha richiesto all’Arch. Danilo ROMANI di provvedere alla regolarizzazione formale della pratica in argomento senza indugio, comunque entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della medesima, predisponendo tutta la documentazione necessaria, modulistica ed eventuali bollettini compilati compresi, a tale scopo nonché ad inoltrarla come indicato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo una volta completa;
- che in data 07.05.2025 è stata sottoscritta tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) ed il mandatario del costituito R.T.P., così come modificato in base alla determinazione n. 396 R.G. del 09.05.2024, la convenzione di incarico (*nella forma della scrittura privata non autenticata*);
- che con propria nota m_it.COM-TE.REGISTRO UFFICIALE.U.0006242 del 29.05.2025, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29.05.2025 al n. 12704, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo ha comunicato la corretta acquisizione dal sistema di prevenzione incendi dell’istanza di valutazione progetto;
- che è pervenuto al protocollo di questo Comune in data 16.07.2025 al n. 16833 il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in merito alla valutazione del progetto dell’asilo nido (Attività 67.3.B), ai sensi del DPR 151/2011 con la prescrizione che prima di avviare l’esercizio dell’attività, il responsabile è tenuto ad acquisire l’ulteriore parere sulla Scuola Materna (Attività 67.2.B) e successivamente a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il medesimo Comando, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011;
- che con propria nota prot. n. 17407 del 22.07.2025 il RuP ha richiesto all’Arch. Danilo ROMANI di provvedere a predisporre senza indugio, comunque entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della medesima, tutta la documentazione necessaria, modulistica ed eventuali bollettini compilati compresi, a richiedere l’esame progetto al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo dell’attività Scuola Materna nonché ad inoltrare detta istanza una volta completa;
- che con propria nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 24.07.2025 al n. 17699, trasmessa dal RuP al D.L., Arch. Danilo ROMANI, con nota prot. n. 17732 del 24.07.2025, la Ruzzo Reti S.p.A. ha fornito delle prescrizioni per la risoluzione delle interferenze con la condotta fognaria in conseguenza del fatto che quanto precedentemente espresso in merito alle proprie conoscenze della rete si è rivelato completamente diverso dallo stato di fatto in conseguenza degli accertamenti effettuati in loco dagli addetti della stessa società;
- che con propria Relazione di cui all’art. 8 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.08.2025 al n. 18697, il D.L., Arch. Danilo ROMANI, ha proposto le modifiche al contratto dei lavori in oggetto evidenziandone le motivazioni;
- che, condividendone le motivazioni, con nota prot. n. 18743 del 04.08.2025 è stata impartita la Disposizione di Servizio N. 2 al D.L., Arch. Danilo ROMANI, per la redazione della perizia di variante;

Vista la perizia di variante inerente l’**“Ampliamento edificio in Via della Stazione a servizio dell’asilo nido comunale”**, redatta dal R.T.P. tra l’Arch. Danilo ROMANI (*mandatario*), l’Arch. Filippo MEDORI (*mandante e giovane professionista*), l’Ing. Davide DE LUCA (*mandante*), l’Ing. Andrea DEL BARONE (*mandante*) e il Dott. Geol. Romolo DI FRANCESCO (*mandante*),

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA DE GIORGIO, giurifido galiffi e stampato il giorno 19/11/2025 da Valeria Amatiucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

(mandante), pervenuta al protocollo di questo Comune in data 24.10.2025 al n. 24743 e in data 30.10.2025 al n. 25251, comportante una spesa complessiva di € 1.137.292,74, di cui € 677.082,30 per lavori relativi al contratto originario, al netto del ribasso d'asta del 20,195%, € 26.622,31 per oneri afferenti la sicurezza relativa al contratto originario, € 103.145,87 per lavori aggiuntivi, al netto del ribasso d'asta del 20,195%, € 15.603,41 per oneri afferenti la sicurezza relativa ai lavori aggiuntivi, € 257.315,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 57.523,80 per Economie;

Dato atto:

- che la suddetta perizia rientra nella casistica di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è contenuta nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., cioè nell'ambito del c.d. "quinto d'obbligo";
- che, ai sensi del punto 1) del comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice tra cui le disposizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo per arrivare ad un parere favorevole sull'esame progetto che hanno comportato una modifica rilevante rispetto alle previsioni del progetto esecutivo sul quale non si era espresso in Conferenza dei Servizi e quelle impartite dalla Ruzzo Reti S.p.A. a seguito del rilievo dello stato di fatto, in conseguenza degli accertamenti effettuati in loco dagli addetti della stessa società, completamente diverso rispetto ai dati posseduti ed in base ai quali si era espressa in Conferenza dei Servizi;
- che, ai sensi del punto 2) del comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la modifica non altera la natura generale del contratto poiché rimane inquadrabile nelle medesime categorie di opere individuate nel progetto esecutivo;
- che la modifica derivante dalla perizia di variante in argomento non comporta modifiche sostanziali, come indicato nell'art. 106 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che, con propria nota prot. n. 25497 del 04.11.2025, il RuP ha invitato la PRIMOS S.R.L. a sottoscrivere lo schema di atto di sottomissione (elaborato denominato "G-V 08") in segno di accettazione o di motivato dissenso, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, avvisando che in caso di mancato riscontro alla medesima entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa, si sarebbe dato sottoscritto per accettazione il menzionato schema di atto di sottomissione;
- che con propria nota del 12.11.2025, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.11.2025 al n. 26260, la PRIMOS S.R.L. ha trasmesso lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per motivato dissenso, in particolare in merito alla mancata proroga per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi derivanti dalla perizia di variante;

Accertato:

- che non necessita una maggiore spesa rispetto a quella prevista dal progetto esecutivo;
- che le osservazioni della PRIMOS S.R.L., pur se condivisibili, non possono trovare accoglimento poiché l'ACCORDO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO sottoscritto tra Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Mosciano Sant'Angelo prevede, all'art. 4, la conclusione dei lavori al 31.12.2025;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Perizia di variante come sopra illustrata;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

di approvare, come in effetti approva, la Perizia di Variante dei lavori di "Ampliamento edificio in
documenti firmati digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 19/11/2025 da Valeria Amatiucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Via della Stazione a servizio dell'asilo nido comunale", redatta dal dal R.T.P. tra l'Arch. Danilo ROMANI (*mandatario*), l'Arch. Filippo MEDORI (*mandante e giovane professionista*), l'Ing. Davide DE LUCA (*mandante*), l'Ing. Andrea DEL BARONE (*mandante*) e il Dott. Geol. Romolo DI FRANCESCO (*mandante*), comportante la spesa complessiva di € **1.137.292,74**, così distinta:

	TOTALE	a carico MIM PNRR	a carico MIM FOI	a carico Comune Mutuo
A) LAVORI				
- Importo netto lavori originari	€ 677.082,30			
- Oneri afferenti la sicurezza originari	€ 26.622,31			
- Importo netto lavori aggiuntivi	€ 103.145,87			
- Oneri afferenti la sicurezza aggiuntivi	€ 15.603,41			
TOTALE LAVORI	€ 822.453,89	€ 483.557,05	€ 58.475,02	€ 280.421,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1) SPESE TECNICHE (Prog., CSP, D.L., CSE, ecc.)	€ 88.196,13	€ 77.765,93	€ 1.798,38	€ 8.631,82
2) ART. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6%)	€ 16.318,30	€ 10.330,82	€ 1.033,08	€ 4.954,40
3) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Collaudi strutturali ed APE	€ 10.211,65	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 761,65
5) Rilievi, prove, accertamenti ed indagini (IVA compresa)	€ 7.012,18	€ 6.827,25	€ 0,00	€ 184,93
6) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Attività di supporto al RuP	€ 13.824,25	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 4.824,25
8) Contributo AVCP	€ 410,00	€ 410,00	€ 0,00	€ 0,00
9) Spese per Commissioni giudicatrici (CNPAIAe IVA comprese)				
[Adesione AQ Invitalia]	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10) Spese per pubblicità	€ 999,18	€ 632,56	€ 0,00	€ 366,62
11) Oneri per spostamento linea acque nere da parte del gestore (Ruzzo Reti S.p.A.) compreso IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Imprevisti e lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13) IVA lavori 10%	€ 82.245,39	€ 48.355,71	€ 5.847,50	€ 28.042,18
14) CNPAIA 4% e IVA 22% spese tecniche progettazione, ecc.	€ 23.707,12	€ 20.903,48	€ 483,41	€ 2.320,23
15) CNPAIA 4% e IVA 22% collaudi strutturali e APE	€ 2.744,89	€ 2.540,16	€ 0,00	€ 204,73
16) IVA 22% Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.430,00	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 0,00
17) CNPAIA 4% e IVA 22% attività di supporto al RuP	€ 3.715,96	€ 2.419,20	€ 0,00	€ 1.296,76
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 257.315,05	€ 196.565,11	€ 9.162,37	€ 51.587,57
C) ECONOMIE	€ 57.523,80	€ 39.877,84	€ 4.362,61	€ 13.283,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B + C)	€ 1.137.292,74	€ 720.000,00	€ 72.000,00	€ 345.292,74

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 19/11/2025 da Valeria Amatucci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2) di dare atto:

a) che la perizia si compone dei seguenti elaborati:

- G-V 00 ELENCO DOCUMENTI PERIZIA DI VARIANTE;
- G-V 01 RELAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE;
- G-V 02 RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO;
- G-V 03 INTEGRAZIONE PSC DEI LAVORI DI VARIANTE;
- G-V 04 ELENCO DEI PREZZI DI VARIANTE;
- G-V 05 ELENCO DEI PREZZI SICUREZZA DI VARIANTE;
- G-V 06 ANALISI DEI PREZZI DI VARIANTE;
- G-V 07 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2 DI VARIANTE;
- G-V 08 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;
- G-V 09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;
- G-V 10 COMPUTO METRICO SICUREZZA DI VARIANTE;
- G-V 11 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE;
- G-V 12 QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTI;
- G-V 13 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI VARIANTE;
- G-V 14 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA DI VARIANTE;
- G-V 15 QUADRO INCIDENZA SICUREZZA DI VARIANTE;
- G-V 16 I PLANIMETRIA DI CANTIERE DI VARIANTE;
- G-V 17 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZO N. 1;
- AR-V 1.1 PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE: STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI. INDIVIDUAZIONE INTERVENTI. Pianta Piano Seminterrato;
- AR-V 1.2 PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE: STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI. INDIVIDUAZIONE INTERVENTI. Pianta Piano Terra;
- AR-V 2.1 PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE: INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DI PROGETTO. Pianta Piano Seminterrato;
- AR-V 2.2 PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE. INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DI PROGETTO. Pianta Piano Terra;
- AR-V 3.0 SCHEDE INTERVENTI VARIANTE. Fascicolo in formato A3. Tavole da 3.1 a 3.27;
 - 3.1 STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI. VIA D'ESODO. PROSPETTO, Pianta E SEZIONE;
 - 3.2 STATO DI PROGETTO. VIA D'ESODO. PROSPETTO, Pianta E SEZIONE;
 - 3.3 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO;
 - 3.4 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO. FONDAZIONE;
 - 3.5 STATO DI PROGETTO: PROSPETTO OVEST SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO;
 - 3.6 STATO DI PROGETTO: SEZ. 1 SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO;
 - 3.7 STATO DI PROGETTO: SEZ. 2 SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO;
 - 3.8 STATO DI PROGETTO: PROSPETTO SUD SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO;
 - 3.9 STATO DI PROGETTO: PROSPETTO NORD SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO;
 - 3.10 STATO DI FATTO E DI PROGETTO: VANI PORTA E FINESTRE INTERESSATI DALLA NUOVA VIA D'ESODO. Intervento 01/14;
 - 3.11 STATO DI FATTO E DI PROGETTO: VANI PORTA E FINESTRE. Intervento

- 02/03/17;
- 3.12 STATO DI FATTO E DI PROGETTO: VANI PORTA E FINESTRE. Intervento 02/03/17;
 - 3.13 STATO DI FATTO E DI PROGETTO: VANO USCITA DI SICUREZZA. Intervento 01/14;
 - 3.14 IMPERMEABILIZZAZIONE GIUNTO BALCONE-TETTO;
 - 3.15 PANNELLI FONOASSORBENTI: NUOVO SCHEMA DI MONTAGGIO;
 - 3.16 PARETE MANOVRABILE: NUOVO SCHEMA DI MONTAGGIO;
 - 3.17 DISPOSITIVI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI EMERGENZA. Piano Seminterrato;
 - 3.18 DISPOSITIVI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI EMERGENZA. Piano Terra;
 - 3.19 DISPOSITIVI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI EMERGENZA. Piano Terra;
 - 3.20 PLANIMETRIA CONDOTTA FOGNARIA RUZZO RETI SPA E INSERIMENTO NUOVO POZZETTO DI ISPEZIONE;
 - 3.21 NUOVO POZZETTO DI ISPEZIONE PER RUZZO RETI SPA NELL'AMBITO DELLA RISOLUZIONE DI INTERFERENZE PER L'AMPLIAMENTO DELL'ASILO COMUNALE;
 - 3.22 PARAPETTO AREA GIARDINO ZONA NORD;
 - 3.23 PARAPETTO AREA GIARDINO ZONA NORD;
 - 3.24 DISEGNO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA;
 - 3.25 PIANTE DELLE COPERTURE DEL NUOVO EDIFICIO. PANNELLI SOLARI, LINEA VITA E COLLEGAMENTI CON EDIFICIO ESISTENTE;
 - 3.26 PIANTE DELLE COPERTURE EDIFICIO ESISTENTE. POSIZIONAMENTO INVERTER SU PARETE ESTERNA DEL CORPO SCALA DELL'EDIFICIO ESISTENTE;
 - 3.27 COPERTURA DELLA SERRA DIDATTICA;
-
- EL-V 01 IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI. RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
 - EL-V 02 PLANIMETRIA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI. ASILO P.T. EDIFICIO ESISTENTE;
 - EL-V 03 PLANIMETRIA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI. SCUOLA MATERNA PIANO S.1;
 - EL-V 04 PLANIMETRIA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI. SCUOLA MATERNA PIANO 1;
-
- ST-V 01 RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
 - ST-V 02 SCALA ANTINCENDIO. STATO DI FATTO E DI PROGETTO. PIANTE PROSPETTI SEZIONI;
 - ST-V 03 SCALA ANTINCENDIO. COLLEGAMENTI STRUTTURA METALLICA. ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE;
 - ST-V 04 RELAZIONE GEOLOGICA E DI MODELLAZIONE SISMICA DI VARIANTE;
-
- VF 01 - ASILO NIDO - RELAZIONE TECNICA;
 - VF 02 - ASILO NIDO - PLANIMETRIA GENERALE;
 - VF 03 - ASILO NIDO - PIANTE PIANO TERRA;
 - VF 04 - ASILO NIDO - PIANTE PIANO PRIMO;
 - VF 05 - ASILO NIDO - PIANTE COPERTURA;

- VF 06 - ASILO NIDO - PROSPETTI E SEZIONI. AMPLIAMENTO;
- VF 07 - ASILO NIDO - PROSPETTI PRINCIPALI. ESISTENTE;
- VF 08 - ASILO NIDO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO;
- VF 09 - ASILO NIDO - SEPARAZIONI E COMPARTIMENTAZIONI;
- VF 10 - ASILO NIDO - Parere definitivo favorevole;

- VF 01 - SCUOLA MATERNA - RELAZIONE TECNICA;
- VF 02 - SCUOLA MATERNA - PLANIMETRIA GENERALE;
- VF 03 - SCUOLA MATERNA - PIANTE PIANO TERRA;
- VF 04 - SCUOLA MATERNA - Parere definitivo favorevole;

b) che non necessita una maggiore spesa rispetto a quella prevista dal progetto esecutivo;

- 3) di dare atto che l'approvazione della Perizia di Variante in oggetto consente l'immediata esecuzione dei lavori ivi previsti, senza la necessità della preventiva autorizzazione del MIM, ai sensi dell'art. 3-quater del D.L. 45/2025;
- 4) di dare atto, altresì, che dell'approvazione della presenta Perizia di Variante verrà data comunicazione al MIM secondo le indicazioni dello stesso Ministero, ai sensi dell'art. 3-quater del D.L. 45/2025;
- 5) di pubblicare l'avviso relativo alla presente modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all'Albo Pretorio e sulla apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi ovvero in analogia, rispettivamente, dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 4 comma 1 lett. c) del DM 02.12.2016;
- 6) di trasmettere via PEC copia del presente atto all'Appaltatore primos_engineering@legalmail.it, al D.L. daniilo.romani@pec.it, al CSE andrea.delbarone@ingpec.eu e al Collaudatore Statico raffaele.modesti@ingte.it;
- 7) di dare mandato agli Uffici per il seguito di competenza;
- 8) di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;
- 9) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Si dà atto che il Segretario Generale Raffaella D'Egidio ed il Vicesindaco Mirko Rossi, sono presenti da remoto con collegamento informatico audio-video.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Galiffi Giuliano

Il Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 2 - SERVIZI TECNICI SETTORE 1 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 194 del 12/11/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Note:

Li, 12/11/2025

Il Responsabile Del Settore
Di Gennaro Angelo
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 2 - SERVIZI TECNICI SETTORE 1 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 194 del 12/11/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Note:

Si attesta che la presente modifica non comporta un incremento della spesa rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo e, pertanto, non determina alcuna variazione al bilancio né ai relativi capitoli

Li, 14/11/2025

Il Vice Responsabile Di Settore
Di Emidio Cristina
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 162 DEL 14/11/2025

**OGGETTO: LAVORI IDENTIFICATI COME “AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA DELLA STAZIONE A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE”.
PNRR M4C1I1.1
CUP G28H22000020006
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/11/2025 e contemporaneamente comunicati ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1 della Legge 267/00.

Dalla Residenza Comunale, li 19/11/2025

L'istruttore
Amatucci Valeria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)