



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 DEL 19/06/2026

**OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.
PNRR M4C1I3.3**

C.U.P. G25E23000000001 C.I.G. A01504613D

**RISERVE APPOSTE DALL'APPALTATORE SUL 3° S.A.L. E SUL 4° S.A.L.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO.-**

L'Anno **duemilaventisei** il giorno **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **13:27**, presso **la Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vicesindaco	X	
3	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	
4	ANDRENACCI KATIA	Assessore	X	
5	NOBILE ERNESTO	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Appaltatore ha apposto le riserve relative allo S.A.L. n° 3 a tutto il 07.01.2026 sul registro di contabilità in data 26.01.2026;
- che in data 06.02.2026, quindi entro i termini previsti dall'art. 190 comma 3 dell'abrogato DPR 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha esplicitato le riserve di cui sopra;
- che l'Appaltatore ha apposto le riserve relative allo S.A.L. n° 4 a tutto il 06.03.2026 sul registro di contabilità in data 18.03.2026;
- che in data 02.04.2026, quindi entro i termini previsti dall'art. 190 comma 3 dell'abrogato DPR 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha esplicitato le riserve di cui sopra;
- che, ai sensi dell'abrogato art. 7 comma 2 lett. a) dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- che il D.L., Ing. Ernesto MARTEGIANI, non ha esposto le sue motivate deduzioni in merito alle esplicazioni di cui all'alinea precedente entro i termini previsti dall'art. 190 comma 4 dell'abrogato DPR 207/2010 e s.m.i.;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29.05.2026 al n. 12738, il D.L. ha trasmesso la propria relazione riservata sulle riserve ai sensi dell'art. 210 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. b) n. 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- che risulta costituito il CCT, come da determinazione n. 88 R.G. del 05.02.2024, per cui, ai sensi del p.to 6.1.4 del Decreto MIMS 17.01.2022, nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del RuP e che in tale caso i termini di cui al punto 3.3.4 del medesimo Decreto rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata;
- che, ai sensi del p.to 6.1.3 del Decreto MIMS 17.01.2022, in relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 210 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.06.2026 al n. 14029, il CCT ha trasmesso il proprio parere sulle riserve ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che la sottoscrizione del presente atto determina la definizione di ogni contestazione insorta fino al momento della ricezione della comunicazione dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili di cui all'art. 210 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 5 comma 4 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti;
- che la stazione appaltante non ha autorizzato alcuna modifica o addizione al progetto esecutivo approvato;
- che l'intervento non è relativo ad un bene soggetto alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali né è prossimo ad uno di tali beni;
- che, ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il direttore dei lavori fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso nel caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori;
- che, comunque, secondo quanto accertato dal D.L., le lavorazioni oggetto di riserve non compromettono le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, ottenuti da altri Enti per cui non risulta necessaria la demolizione di alcuna delle opere oggetto di riserve;
- che alcuni interventi oggetto delle riserve in questione pur se non sono volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali sono volti ad evitare danni gravi a persone o cose;
- che, comunque, è necessario provvedere a riconoscere all'Appaltatore quanto dovuto per lavori od opere indispensabili per la funzionalità e la normale durabilità dell'oggetto del contratto di appalto ovvero apprestamenti indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni e volti ad evitare danni gravi a persone o cose e che, contemporaneamente, non siano già obbligo dell'Appaltatore per prassi consolidata o secondo quanto contenuto negli elaborati, o in parti di essi, nei riferimenti normativi ovvero nei documenti, o in parti di essi, quali oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore ovvero definizione tecnico-economica delle lavorazioni, secondo quanto previsto dal C.S.A. allegato al progetto esecutivo, "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA – Procedura Aperta" con la quale l'Appaltatore ha partecipato alla gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto e descrizione delle voci di elenco prezzi allegato al progetto esecutivo;
- che le opere riconoscibili sono limitate all'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente;
- che per il riconoscimento di sole dette opere non risultano sussistere le circostanze di cui all'art. 120 comma 15-bis del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 5 comma 7 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., le eventuali variazioni riconoscibili sono state valutate ai prezzi di contratto per le categorie di lavorazioni previste mentre per quelle non previste o per l'impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si è provveduto alla formazione di nuovi prezzi;

Vista la proposta di accordo bonario, formulata dal Responsabile del Progetto, Ing. Angelo DI GENNARO, con propria nota prot. n. 14185 del 17.06.2026, quindi entro i termini previsti dall'art. 210 comma 5 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., comportante una spesa aggiuntiva di € 74.170,66 rispetto all'originario importo di contratto, di cui € 67.427,87 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,000%, € 0,00 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad € 6.742,79 per IVA al 10%;

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area 2 - Servizi Tecnici, Ing. Angelo DI GENNARO;

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere all'approvazione della proposta di accordo bonario entro i termini stabiliti dall'art. 210 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (45 giorni dal ricevimento

della proposta di accordo bonario);

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, come in effetti approva, la allegata proposta di accordo bonario comportante una spesa aggiuntiva di € 74.170,66 rispetto all'originario importo di contratto, di cui € 67.427,87 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,000%, € 0,00 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad € 6.742,79 per IVA al 10%;
- 2) di dare atto:
 - che, solo nel caso si addivenisse alla sottoscrizione dell'accordo bonario, alla relativa copertura della spesa si provvederà con parte delle somme già impegnate sul Cap. 8747 R.P. 2023 [voce "Imprevisti" del Q.E. rimodulato a seguito di gara – Fondi PNRR];
 - che, ai sensi dell'art. 210 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante;
- 4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Si dà atto che il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella D'Egidio e l'assessore Donatella Cordone, sono presenti da remoto con collegamento informatico audio-video.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Galiffi Giuliano

Il Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 2 - SERVIZI TECNICI SETTORE 1 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 113 del 17/06/2026

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Note:

Li, 17/06/2026

Il Responsabile Del Settore
Di Gennaro Angelo
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
AREA 2 - SERVIZI TECNICI
SETTORE 1 - OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 113 del 17/06/2026

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Note:

Li, 19/06/2026

Il Responsabile Di Settore
Gaudini Daniele
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 DEL 19/06/2026

OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.

PNRR M4C1I3.3

C.U.P. G25E23000000001 C.I.G. A01504613D

RISERVE APPOSTE DALL'APPALTATORE SUL 3° S.A.L. E SUL 4° S.A.L.

APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO.-

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 19/06/2026, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/06/2026 e contemporaneamente comunicati ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1 della Legge 267/00.

Dalla Residenza Comunale, li 24/06/2026

L'istruttore

Amatucci Valeria

(Atto Sottoscritto Digitalmente)

REP. N. _____

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

(PROV. DI TERAMO)

OGGETTO: Costruzione nuova scuola elementare del Capoluogo – PNRR

M4C1I3.3 – C.U.P. G25E23000000001 C.I.G. A01504613D

Impresa RTI tra l'IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L. – C.F. e P. IVA 01564370672 (*mandataria*) e COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE – C.F. e P. IVA 01562720670 (*mandante*)

Contratto Rep. n. 896 del 05.12.2024, dell'importo di € 5.612.124,86, di cui € 5.453.315,07 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,000%, ed € 158.809,79 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA

ACCORDO BONARIO

PREMESSO:

- che l'Appaltatore ha apposto le riserve relative allo S.A.L. n° 3 a tutto il 07.01.2026 sul registro di contabilità in data 26.01.2026;
- che in data 06.02.2026, quindi entro i termini previsti dall'art. 190 comma 3 dell'abrogato DPR 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha esplicitato le riserve di cui sopra;
- che l'Appaltatore ha apposto le riserve relative allo S.A.L. n° 4 a tutto il 06.03.2026 sul registro di contabilità in data 18.03.2026;
- che in data 02.04.2026, quindi entro i termini previsti dall'art. 190 comma 3

dell'abrogato DPR 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha esplicitato le riserve di cui sopra;

- che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a) dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- che il D.L., Ing. Ernesto MARTEGIANI, non ha esposto le sue motivate deduzioni in merito alle esplicazioni di cui all'alinea precedente entro i termini previsti dall'art. 190 comma 4 dell'abrogato DPR 207/2010 e s.m.i.;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29.05.2026 al n. 12738, il D.L. ha trasmesso la propria relazione riservata sulle riserve ai sensi dell'art. 210 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. b) n. 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- che risulta costituito il CCT, come da determinazione n. 88 R.G. del 05.02.2024, per cui, ai sensi del p.to 6.1.4 del Decreto MIMS 17.01.2022, nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del RuP e che in tale caso i termini di cui al punto 3.3.4 del medesimo Decreto rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata;

- che, ai sensi del p.to 6.1.3 del Decreto MIMS 17.01.2022, in relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 210 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.06.2026 al n. 14029, il CCT ha trasmesso il proprio parere sulle riserve ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che la sottoscrizione del presente atto determina la definizione di ogni contestazione insorta fino al momento della ricezione della comunicazione dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili di cui all'art. 210 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che copia del presente atto verrà trasmessa al D.L. poiché con esso vengono definiti n. 22 nuovi prezzi che, quindi, potranno essere successivamente ammessi in contabilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno del mese di dell'anno col presente atto si
conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

(Dichiarazione di accettazione incondizionata)

La Sig.ra Giorgia PORCINARI, nato a Teramo il 22.02.1996 e residente in Viale degli Abeti, 46 – 64046 Montorio al Vomano (TE), in qualità di Legale Rappresentante della IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L., con sede in Via Piane, 83 – 64046 Montorio al Vomano (TE) – Cod. Fisc. e P. IVA 01564370672, iscritta nel Registro

delle Imprese della C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia al n. TE – 134408 e mandataria del R.T.I. con la COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Fraz. Scapriano, s.n.c. – 64100 Teramo – Cod. Fisc. e P. IVA 01562720670, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia al n. TE – 134277, accetta, senza eccezione alcuna, quanto previsto nel presente atto, il cui schema è stato approvato con deliberazione di G.C. n. [REDACTED] del [REDACTED].

ARTICOLO 2

(Riserve non accolte e relative motivazioni)

RISERVA N. 9 (*aggiornamento al 3 S.A.L.*) perché ritenuta pretestuosa in quanto l'Appaltatore non ha evidenziato alcun disagio ma ha proceduto solo in data 06.09.2024, a distanza di ben 10 mesi dalla consegna dei lavori, a richiedere una proroga, concessa con determinazione n. 875 R.G. del 07.10.2024.

RISERVA N. 18 perché il contratto è a corpo e gli elaborati grafici e le prescrizioni capitolari del progetto esecutivo posto a base di gara sono corretti.

RISERVA N. 19 perché il contratto è a corpo e gli elaborati grafici e le prescrizioni capitolari del progetto esecutivo posto a base di gara sono corretti.

RISERVA N. 21 perché ritenuta pretestuosa in quanto l'Appaltatore non ha evidenziato alcun disagio ma ha proceduto solo in data 06.09.2024, a distanza di ben 10 mesi dalla consegna dei lavori, a richiedere una proroga, concessa con determinazione n. 875 R.G. del 07.10.2024 e non

può ripercuotersi sulla Stazione Appaltante una limitata capacità organizzativa dell'Appaltatore.

RISERVA N. 22 perché il contratto è a corpo e gli elaborati grafici e le prescrizioni capitolari del progetto esecutivo posto a base di gara sono corretti.

RISERVA N. 23 perché il contratto è a corpo e gli elaborati grafici e le prescrizioni capitolari del progetto esecutivo posto a base di gara sono corretti.

RISERVA N. 24 perché il contratto è a corpo e gli elaborati grafici e le prescrizioni capitolari del progetto esecutivo posto a base di gara sono corretti.

RISERVA N. 25 perché il contratto è a corpo e gli elaborati grafici e le prescrizioni capitolari del progetto esecutivo posto a base di gara sono corretti.

RISERVA N. 26 perché ritenuta pretestuosa in quanto l'Appaltatore non ha evidenziato alcun disagio ma ha proceduto solo in data 06.09.2024, a distanza di ben 10 mesi dalla consegna dei lavori, a richiedere una proroga, concessa con determinazione n. 875 R.G. del 07.10.2024 e non può ripercuotersi sulla Stazione Appaltante una limitata capacità organizzativa dell'Appaltatore.

RISERVA N. 9 (*aggiornamento al 4 S.A.L.*) perché ritenuta pretestuosa in quanto l'Appaltatore non ha evidenziato alcun disagio ma ha proceduto solo in data 06.09.2024, a distanza di ben 10 mesi dalla consegna dei lavori, a richiedere una proroga, concessa con determinazione n. 875 R.G. del 07.10.2024.

RISERVA N. 17 (*aggiornamento al 4 S.A.L.*) perché ritenuta pretestuosa in quanto l'Appaltatore non ha evidenziato alcun disagio ma ha proceduto solo in data 06.09.2024, a distanza di ben 10 mesi dalla consegna dei lavori, a richiedere una proroga, concessa con determinazione n. 875 R.G. del 07.10.2024 e non può ripercuotersi sulla Stazione Appaltante una limitata capacità organizzativa dell'Appaltatore. Si evidenzia, inoltre, che la riserva relativa a dicembre 2025 avrebbe dovuto essere inserita nel 3 S.A.L. a tutto il 07.01.2026 e che, comunque, la proroga concessa ha comportato lo slittamento della data di ultimazione dei lavori al 01.12.2025 per cui sarebbe stato eventualmente possibile riconoscere solo 1 giorno del mese di dicembre.

RISERVA N. 19 (*aggiornamento al 4 S.A.L.*) perché il contratto è a corpo e gli elaborati grafici e le prescrizioni capitolari del progetto esecutivo posto a base di gara sono corretti.

RISERVA N. 21 (*aggiornamento al 4 S.A.L.*) perché ritenuta pretestuosa in quanto l'Appaltatore non ha evidenziato alcun disagio ma ha proceduto solo in data 06.09.2024, a distanza di ben 10 mesi dalla consegna dei lavori, a richiedere una proroga, concessa con determinazione n. 875 R.G. del 07.10.2024 e non può ripercuotersi sulla Stazione Appaltante una limitata capacità organizzativa dell'Appaltatore.

RISERVA N. 27 perché il contratto è a corpo e gli elaborati grafici e le prescrizioni capitolari del progetto esecutivo posto a base di gara sono corretti.

ARTICOLO 3

(Riserve accolte, anche parzialmente, e relative motivazioni)

RISERVA N. 17 (aggiornamento al 3 S.A.L.) accolta per la somma di € 17.168,60 (prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “10.20.40.d” corrispondente a 121,29 €/cad/gg moltiplicato per una quantità pari a 149 cad/gg) da assoggettare a ribasso d’asta. Non sono evidenziati maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. L’importo complessivamente accolto per la RISERVA N. 17 (aggiornamento al 3 S.A.L.) è di € **17.168,60**, di cui € **17.168,60** per maggiori lavori, già ribassati del 5,000%, ed € **0,00** per maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza in cantiere, non soggetti a ribasso d’asta.

RISERVA N. 20 accolta per la somma di € 10.448,39 (prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “E.16.40.10.a” corrispondente a 12,02 €/mq moltiplicato per una quantità pari a 915,00 mq) da assoggettare a ribasso d’asta. Non sono evidenziati maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. L’importo complessivamente accolto per la RISERVA N. 20 è di € **10.448,39**, di cui € **10.448,39** per maggiori lavori, già ribassati del 5,000%, ed € **0,00** per maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza in cantiere, non soggetti a ribasso d’asta.

RISERVA N. 20 (aggiornamento al 4 S.A.L.) accolta per la somma di € 8.735,54 (prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “E.16.40.10.a” corrispondente a 12,02 €/mq moltiplicato per una quantità pari a 765,00 mq) da assoggettare a ribasso d’asta. Non sono evidenziati maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. L’importo complessivamente

accolto per la RISERVA N. 20 (*aggiornamento al 4 S.A.L.*) è di € **8.735,54**, di cui € **8.735,54** per maggiori lavori, già ribassati del 5,000%, ed € **0,00** per maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza in cantiere, non soggetti a ribasso d'asta.

RISERVA N. 28 accolta per la somma di € 2.315,13 (voce di elenco prezzi unitari del progetto esecutivo "ED.006.02" corrispondente a 61,68 €/mq moltiplicato per una quantità pari a 39,51 mq) da assoggettare a ribasso d'asta. Non sono evidenziati maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. L'importo complessivamente accolto per la RISERVA N. 28 è di € **2.315,13**, di cui € **2.315,13** per maggiori lavori, già ribassati del 5,000%, ed € **0,00** per maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza in cantiere, non soggetti a ribasso d'asta.

RISERVA N. 29 accolta per la somma di € 2.017,42 [prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 "1.5.5.c" corrispondente a 28,91 €/ora moltiplicato per una quantità pari a 40 (metà di quelle richieste) sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 "1.5.5.a" corrispondente a 24,18 €/ora moltiplicato per una quantità pari a 40 (metà di quelle richieste) ore] da assoggettare a ribasso d'asta. Non sono evidenziati maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. L'importo complessivamente accolto per la RISERVA N. 29 è di € **2.017,42**, di cui € **2.017,42** per maggiori lavori, già ribassati del 5,000%, ed € **0,00** per maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza in cantiere, non soggetti a ribasso d'asta.

RISERVA N. 30 accolta per la somma di € 18.789,99 [prezzo unitario determinato da analisi prezzi con riferimento al prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 corrispondente a 111,93 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 49,00 sommato al prezzo unitario determinato da analisi prezzi con riferimento al prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 corrispondente a 338,97 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 23,00 sommato al prezzo unitario determinato da analisi prezzi con riferimento al prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 corrispondente a 69,55 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 27,00 e sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.200.10.10.a” corrispondente a 94,29 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 49,00] da assoggettare a ribasso d’asta. Non sono evidenziati maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. L’importo complessivamente accolto per la RISERVA N. 30 è di € **18.789,99**, di cui € **18.789,99** per maggiori lavori, già ribassati del 5,000%, ed € **0,00** per maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza in cantiere, non soggetti a ribasso d’asta.

RISERVA N. 31 accolta per la somma di € 4.979,15 [prezzo unitario determinato da analisi prezzi con riferimento al prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 corrispondente a 866,43 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 1,00 sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.40.10.200.z19” corrispondente a 45,34 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 1,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.40.10.200.z45” corrispondente a 15,28 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 2,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.30.20.20.b” corrispondente a 3,95 €/m moltiplicato per una quantità pari a 94,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.10.40.212.a” corrispondente a 74,67 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 2,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.10.40.100.a” corrispondente a 99,29 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 4,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.10.40.15.a” corrispondente a 42,89 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 4,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.30.10.210.a” corrispondente a 4,84 €/m moltiplicato per una quantità pari a 255,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.10.20.15.a” corrispondente a 61,72 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 1,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.40.10.50.b” corrispondente a 129,94 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 1,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.40.10.30.e” corrispondente a 107,35 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 2,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.40.10.220.e” corrispondente a 830,91 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 1,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.40.10.120.t” corrispondente a 29,76 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 1,00

sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.40.10.120.a” corrispondente a 50,85 €/cad moltiplicato per una quantità pari a 1,00

e sommato al prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “1.5.10.d” corrispondente a 23,48 €/ora moltiplicato per una quantità pari a 28,00] da assoggettare a ribasso d’asta. Non sono evidenziati maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. L’importo complessivamente accolto per la RISERVA N. 31 è di € **4.979,15**, di cui € **4.979,15** per maggiori lavori, già ribassati del 5,000%, ed € **0,00** per maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza in cantiere, non soggetti a ribasso d’asta.

RISERVA N. 32 accolta per la somma di € 2.973,65 [prezzo unitario determinato dalla voce del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “1.5.10.d” corrispondente a 23,48 €/ora moltiplicato per una quantità pari a 88,00 sommato al prezzo unitario determinato dalla voce

del prezzario della Regione Abruzzo vigente nel 2023 “EL.20.20.61.d” corrispondente a 40,92 €/m moltiplicato per una quantità pari a 26,00] da assoggettare a ribasso d’asta. Non sono evidenziati maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. L’importo complessivamente accolto per la RISERVA N. 31 è di € **2.973,65**, di cui € **2.973,65** per maggiori lavori, già ribassati del 5,000%, ed € **0,00** per maggiori oneri/apprestamenti per la sicurezza in cantiere, non soggetti a ribasso d’asta.

ARTICOLO 4

(Verifica della correttezza ovvero della congruità dei prezzi unitari)

Per i prezzi relativi alle riserve di cui all’ARTICOLO 3 si è proceduto alla verifica della correttezza dei prezzi unitari già presenti in elenco prezzi ovvero alla verifica della congruità dei nuovi prezzi unitari, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 7 dell’Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dall’art. 31 comma 2 dell’Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 5

(Nuovi prezzi)

Per la risoluzione delle riserve di cui in premessa è stato necessario definire i seguenti 22 nuovi prezzi, secondo i criteri previsti dall’ARTICOLO 4, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 5,000% perché relativo a lavori:

NP01_10.20.40.d GRÙ A TORRE Gru a torre,sbraccio 50 m, portata 2600 kg e altezza 35 m
121,29 cad/gg;

NP02_ E.16.40.10.a ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1

Spessore 30 mm

12,02 €/mq (diconsi Euro dodici/02 mq);

NP03_1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE E
METALMECCANICA

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello

28,91 €/ora;

NP04_1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE E
METALMECCANICA

MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO

Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

24,18 €/ora

NP05_F.p.o. sonda termostato con cavo comprensivo del tappo per scatola da frutto

111,39 €/cad

Segue ANALISI PREZZI

Materiali

n.	Descrizione parziale – U.M. – Q.tà – Prezzo unit. (€) – Importo (€) – rif. Prezzario Abruzzo 2023 (eventuale)
1	Sonda di temperatura - da frutto – cadauno – 1,00 – 50,00 – 50,00

- 2 Frutto da scatola - tappo per sonda termostato – cadauno – 1,00 –
15,00 – 15,00

Totale materiali (M) = € 65,00

Manodopera

- n. Tipo manodopera – U.M. – Q.tà – Prezzo orario (€) – Importo (€)
- 3 Operaio METALMECCANICO 5° livello – ora – 1,00 – 23,48 –
23,48 – 1.5.10.d

Totale manodopera (L) = € 23,48

Riepilogo analisi

- Totale diretto (TD) = € 65,00 +€ 23,48 = € 88,48

Applicazione di:

- Spese generali (S.G.)
 - o S.G. = 1,15 × € 88,48 = € 101,75
- Utile d'impresa (U)
 - o U = 1,10 × € 101,75 = € 111,93

Prezzo complessivo (P₀): 111,93 €/cad

**NP06_ F.p.o. modulo di interfaccia per sonde temperatura ambiente
con funzionalità termostato**

338,97 €/cad

Segue ANALISI PREZZI

Materiali

- n. Descrizione parziale – U.M. – Q.tà – Prezzo unit. (€) – Importo
(€) – rif. Prezzario Abruzzo 2023 (eventuale)
- 1 Modulo di interfaccia per sonde temperatura ambiente con
funzione termostato, dotato di ingressi analogico-digitali -

ZENNIO ZIOQUADV3 QUAD v3 – cadauno – 1,00 – 221,00 –
221,00

Totale materiali (M) = € 221,00

Manodopera

n. Tipo manodopera – U.M. – Q.tà – Prezzo orario (€) – Importo (€)
3 Operaio METALMECCANICO 5° livello – ora – 2,00 – 23,48 –
46,96 – 1.5.10.d

Totale manodopera (L) = € 46,96

Riepilogo analisi

• Totale diretto (TD) = € 221,00 + € 46,96 = € 267,96

Applicazione di:

- Spese generali (S.G.)
 - o S.G. = $1,15 \times € 267,96 = € 308,15$
- Utile d'impresa (U)
 - o U = $1,10 \times € 308,15 = € 338,97$

Prezzo complessivo (P_a): 338,97 €/cad

**NP07_ F.p.o. Cavi per sistemi di domotica, schermati con nastro
Al/Pet, non propaganti l'incendio e senza alogeni – 15 mt.**

69,55 €/cad

Segue ANALISI PREZZI

Materiali

n. Descrizione parziale – U.M. – Q.tà – Prezzo unit. (€) – Importo
(€) – rif. Prezzario Abruzzo 2023 (eventuale)
1 Cavo BUS KNX - 15mt – cadauno – 15,00 – 2,10 – 31,50

Totale materiali (M) = € 31,50

Manodopera

n.	Tipo manodopera – U.M. – Q.tà – Prezzo orario (€) – Importo (€)
3	Operaio METALMECCANICO 5° livello – ora – 1,00 – 23,48 – 23,48 – 1.5.10.d

Totale manodopera (L) = € 23,48

Riepilogo analisi

- Totale diretto (TD) = € 31,50 + € 23,48 = € 54,98

Applicazione di:

- Spese generali (S.G.)
 - o S.G. = $1,15 \times € 54,98 = € 63,23$
- Utile d'impresa (U)
 - o U = $1,10 \times € 63,23 = € 69,55$

Prezzo complessivo (P_o): 69,55 €/cad

NP08_ EL.200.10.10.a Collegamento elettrico sottotraccia di regolazione per impianti

94,29 €/cad (diconsi Euro novantaquattro/29 cad);

NP09_ Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della suoneria completo di N.1 PLC SIMATIC S7-1200 o similare con a bordo ingressi digitali/uscite digitali/uscite analogiche (alimentazione 24VDC), N.1 Display NP.CAM01 touch resistivo 7", risoluzione 800x480, porta ethernet/RS485/RS232 (alimentazione 24VDC). Sono compresi inoltre i cablaggi all'interno; sono esclusi la carpenteria, gli accessori e quanto altro non dettagliato

866,43 €/cad

Segue ANALISI PREZZI

Materiali

n.	Descrizione parziale – U.M. – Q.tà – Prezzo unit. (€) – Importo (€) – rif. Prezzario Abruzzo 2023 (eventuale)
1	SIMANTIC S7-1200, CPU 1211C o similare - cod. 6ES7211-1HE40-0XB0 – cadauno – 1,00 – 251,00 – 251,00
2	DISPLAY 7" Weintek o similare - cod. MT8072iP – cadauno – 1,00 – 337,50 – 337,50
3	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme a ... di cui MDO/RU= 52.380%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000% – m – 15,00 – 0,84 – 12,60
4	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme a ... di cui MDO/RU= 48.890%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000% – m – 9,00 – 0,90 – 8,10
5	GUIDA DIN PER MODULARI 24 UM B600 – cadauno – 1,00 – 53,16 – 53,16
6	MORSETTO PASS. A MOLLA 2,5MM2 GIALLO – cadauno – 1,00 – 1,74 – 1,74
7	MORSETTO A MOLLA 2,5MMQ, BLU – cadauno – 1,00 – 1,62 – 1,62
8	MORSETTO A MOLLA 2,5MMQ, GRIGIO – cadauno – 1,00 – 1,55 – 1,55
9	MORSETTO A MOLLA 1,5MMQ, GRIGIO – cadauno – 5,00 – 1,62 – 8,10
10	MORSETTO A MOLLA 1,5MMQ, BLU – cadauno – 5,00 – 1,91 – 9,55

Totale materiali (M) = € 684,92

Manodopera

n. Tipo manodopera – U.M. – Q.tà – Prezzo orario (€) – Importo (€)

Totale manodopera (L) = € 0,00

Riepilogo analisi

- Totale diretto (TD) = € 684,92 + € 0,00 = € 684,92

Applicazione di:

- Spese generali (S.G.)
 - o S.G. = $1,15 \times € 684,92 = € 787,66$
- Utile d'impresa (U)
 - o U = $1,10 \times € 787,66 = € 866,43$

Prezzo complessivo (P₀): 866,43 €/cad

NP10_ EL.40.10.200.z19 trasformatore BTS secondario 24V-40VA

45,34 €/cad (diconsi Euro quarantacinque/34 cad);

NP11_ EL.40.10.200.z45 base bipolare portafusibili con fusibili fino a

32A

15,28 €/cad (diconsi Euro quindici/28 cad);

NP12_ EL.10.40.212.a INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio

per presa telefonica, dati o postazione di lavoro. Sono compresi: il cavo di rete di categoria cat.5 o cat.6, fino ad una distanza di 30 metri dal centralino o switch di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Tipo RJ45 fino ad una distanza di 30 m dal centralino o switch di derivazione

74,67 €/cad (diconsi Euro settantaquattro/67 cad);

NP13_ EL.10.40.100.a INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

per suoneria a badenia

99,29 €/cad (diconsi Euro novantanove/29 cad);

NP14_ EL.10.40.15.a Punto presa di servizio sottotraccia, per una lunghezza massima di 15 m

42,89 €/cad (diconsi Euro quarantadue/89 cad);

NP15_ EL.30.10.210.a Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ,con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.

Tripolare

Sezione 3x1,5 mm²

4,84 €/m (diconsi Euro quattro/84 m);

NP16_ EL.10.20.15.a Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 con cavo fino a 15 m

61,72 €/cad (diconsi Euro sessantuno/72 cad);

NP17_ EL.40.10.50.b INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c

129,94 €/cad (diconsi Euro centoventinove/94 cad);

NP18_ EL.40.10.30.e INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

bipolare da 10 a 32A caratteristica B.

107,35 €/cad (diconsi Euro centosette/35 cad);

NP19_ EL.40.10.220.e CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello

in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

misure assimilabili a mm 600x800 (96 mod.DIN)

830,91 €/cad (diconsi Euro ottocentotrenta/91 cad);

NP20_ EL.40.10.120.t CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

contatto ausiliario

29,76 €/cad (diconsi Euro ventinove/76 cad);

NP21_ EL.40.10.120.a CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

tripolare fino 4kW (su profilato)

50,85 €/cad (diconsi Euro cinquanta/85 cad);

NP22_ 1.5.10.d MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA

Operaio METALMECCANICO 5° livello

23,48 €/ora (diconsi Euro ventitre/48 ora);

ARTICOLO 6

(Verifica delle quantità)

Le quantità relative alle riserve di cui all'ARTICOLO 3 sono state accertate, per le voci di elenco prezzi esistenti, secondo le corrispondenti modalità previste nel C.S.A. ovvero, per i nuovi prezzi, secondo documenti ufficiali o modalità previste nei prezziari di riferimento o prassi consolidata.

ARTICOLO 7

(Importo aggiuntivo)

L'importo aggiuntivo riconosciuto all'Appaltatore a seguito della sottoscrizione del presente atto è pari ad € **74.170,66**, di cui € 67.427,87 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,000%, ed € 0,00 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad € 6.742,79 per IVA al 10%.

Ai sensi dell'art. 210 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 8

(Proroghe o disapplicazione delle penali)

Per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi di che trattasi, il termine per l'esecuzione dei lavori non viene prorogato.

ARTICOLO 9

(Allegati)

Non sono presenti allegati.

ARTICOLO 10

(Spese contrattuali)

In relazione al successivo articolo non sono previste spese contrattuali.

ARTICOLO 11

(Registrazione)

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese dell'interessato.

ARTICOLO 12

(Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i., informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 13

(Norma di salvaguardia)

Il presente atto è immediatamente vincolante per l'Appaltatore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Per L'Impresa

Il Responsabile dell'Area 2
